

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002352, evidenční číslo 275/16 uzavřené dne 13.10.2016
ISPROFIN: 5001110007.31441

mezi

objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4- Nusle

IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

ředitelem Správy Pardubice

a

zhotovitelem: MADOS MT s.r.o. Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25297899

DIČ: CZ25297899

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 13982

zastoupeným: panem

jednatelem společnosti

na realizaci služby

„ I/43 Rozhraní, stabilizace svahu, OŽK“

Vzhledem ke špatnému technickému stavu páteřního vodovodu DN 600 m (hlavní přivaděč pro Brno) je nutno provádět stavební práce po krátkých úsecích a při hutnění vibračním válcem dbát zvýšené opatrnosti, dohodli se objednatel a dodavatel/ zhotovitel v tomto dodatku na prodloužení termínu realizace díla takto:

IX DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

Znění dle Dodatku č. 1

Bod 9.2 nové znění:

Doba pro dokončení stavebních prací do 2 měsíců od předání staveniště, předpoklad zahájení stavby 06/2017.

Se mění následovně:

Znění dle Dodatku č. 2

Bod 9.2 nové znění:

Doba pro dokončení stavebních prací se z výše uvedených důvodů stanoví do 30.6.2017, zahájení stavby duben 2017.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Pardubicích dne:.....**15.05.2017**.....

V Lupenici dne: 3.5.2017

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Příloha: zápis z KD stavby ze dne 28.4.2017

Zhotovitel:

jednatel společnosti