

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2022046
na realizaci stavby

**„VS zimní stadion - Sportovní areály, Využití odpadního tepla, Na Průtahu 1854, 432 01
Kadaň“ – technický dozor stavebníka TDS**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen Zákon).

uzavřené dne 15.7.2022 mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany:

Příkazce:

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.

Sídlo: Chomutovská 1254, 432 01 Kadaň
Zastoupený: Dušanem Kučerou
E-mail/telefon: [REDACTED]
IČO: 25439774
DIČ: CZ25439774
Bank. spojení: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: Petr Vavřena
E-mail/telefon: [REDACTED]

a

Příkazník:

Jaroslav Dubský

Jméno: Jaroslav Dubský
Sídlo/bydliště: Dvořákova 1123, Kadaň 432 01
Zastoupený: Jaroslavem Dubským
IČO: 04794621
DIČ: 7412232454
Bank. spojení: Komerční banka a.s. Kadaň
číslo účtu: [REDACTED]
Zástupce pro věcná jednání: Jaroslav Dubský
E-mail/telefon: [REDACTED]

Příkazník je zapsán ve Výpisu z živnostenského rejstříku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na této změně příkazní smlouvy č.2019011 ze dne 9.9.2019 na zabezpečení technického dozoru stavebníka pro stavbu „VS zimní stadion - Sportovní areály, Využití odpadního tepla, Na Průtahu 1854, 432 01 Kadaň“

II.
Trvání a ukončení smluvního vztahu

1. Původní termín plnění předmětu činnosti byl kalkulován na 12 týdnů – 3 měsíců, a tak to je uvedeno i cenové nabídce na výkon TDS. Rozdíl je 2 měsíce oproti původnímu předpokladu.

Termín předání staveniště: 1.7.2022

Dokončení prací dle SoD a Dodatku (zhotovitele) č.1. : 30.11.2022

Doba výstavby dle výše uvedeného byla 3 měsíce

Nyní zhotovitel předložil ke schválení požadavek na prodloužení plnění o dalších 8 týdnů – 2 měsíce na celkovou dobu výstavby 5 měsíců.

V.

Odměna a platební podmínky

1. Tento dodatek upravuje článek V. původní smlouvy o dílo, vzešlý z důvodu prodloužení termínu dokončení díla vlivem změn postupně zjištěných při stavebních úpravách objektů. Změny ovlivnily práce zhotovitele natolik, že bylo nutné prodloužit termín dokončení díla, přičemž tím TDS vzniká nárok na vyrovnání nákladů s tím spojených.

Článek V. Odměna a platební podmínky bod 1. původní smlouvy se tedy mění následovně:

Původní hodnota: 98 000,- Kč bez DPH
20 580,- Kč DPH
118 580,- včetně DPH


Nová hodnota: 163 333,- Kč bez DPH
34 299,93,- Kč DPH
197 632,93,- včetně DPH

VI.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněné. Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží příkazce a jedno příkazník.

V Kadani dne




Příkazce

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Dušan Kučera, jednatel společnosti

Tepelné hospodářství Kadaň, s.r.o.
Chomutovská 1254
432 01 Kadaň
IČ: 25439774 • DIČ: CZ25439774
OR KS ÚnL-oddíl C. vložka 18379

V Kadani dne 7.10.2022



Příkazník

Jaroslav Dubský
OSVČ