



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele: SMLP – 2020 – 902 - 000003

č. objednatele: CES 2020/0200

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města
IČO: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedoucí investičního odboru
- tel. 495 707 680; 731 131 109
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688; 275 644 265
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.
Sídlo: Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
Zastoupený: Ing. Tomášem Juříkem, předsedou představenstva
IČO: 60715286
DIČ: CZ60715286
Spisová značka: B 6274 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 16.01.2020 (dále jen „smlouva“)

„Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové“



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



I. Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 24 odst. 24.1 smlouvy, v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejných zakázek a v souladu s příslušnými ustanoveními § 222 (odst. 4, 5 a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na realizaci změny závazku ze smlouvy, tj. na provedení méně prací a víceprací, které jsou podrobně specifikovány v jednotlivých změnových listech.
- Změny popsané ve změnových listech č. ZL07, ZL12, ZL14, ZL17, ZL21 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ, když vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a současně je hodnota změny nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 2.653.313,39 Kč bez DPH, což představuje = 1,16 % z původní hodnoty závazku.
- Změny popsané ve změnových listech č. ZL10, ZL19 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. Hodnota dodatečných dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 5.208.868 Kč bez DPH, což představuje = 2,27 % z původní hodnoty závazku.
- Změny popsané ve změnových listech č. ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL08, ZL09, ZL11, ZL13, ZL16, ZL18 budou realizovány v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Jde o změny, které nemohl zadavatel předvídat a ovlivnit, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Hodnota změny dle tohoto odstavce činí 5.965.797 Kč bez DPH, což představuje = 2,60 % z původní hodnoty závazku.
- Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány činí 11.174.665 Kč, což představuje = 4,87 % z původní hodnoty závazku a nepřesáhne tak 30 % původní hodnoty závazku.

II. Cena díla

- Z důvodů uvedených v čl. I tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší znění čl. 8 odst. 8.1 bod 8.1.1 smlouvy „Cena a platební podmínky“ a nahrazují jej novým zněním takto:

8.1.1 cena za provedení Díla činí 243.098.648,39 Kč bez DPH

Rekapitulace smluvní ceny

	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
Smlouva o dílo (odst. 8.1 smlouvy)			229.270.670,- Kč
Dodatek č. 1	14.238.350,44,- Kč	410.372,05,- Kč	13.827.978,39
Celkem bez DPH			243.098.648,39,- Kč

- Smluvní strany se výslovně dohodly, že cena za vícepráce provedené na základě změnových listů uvedených v čl. I tohoto dodatku bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem, přičemž zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele a technickým dozorem stavebníka.
- Platební podmínky stanovené smlouvou, zejména v čl. 8 a příloze č. 3, ujednáním uvedeným v předchozím odstavci nejsou dotčeny.



III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
 2. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
 3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
 4. Tento dodatek byl schválen usnesením č. ZM/2022/1743 na 37. zasedání Zastupitelstva města Hradec Králové konaném dne 21.06.2022.
 5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
 6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
 7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vypínění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
 - a
 - CROSS Zlín, a.s.
Hasičská 397, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 60715286
DS: c6r2qkd
 - vymezení předmětu smlouvy: Dodatek č. 1
cena: 13.827.978,39Kč bez DPH
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
 9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Přílohy: 1. Změnové listy ZL07, ZL12, ZL14, ZL17, ZL21, ZL10, ZL19, ZL01, ZL02, ZL03, ZL04, ZL05, ZL06, ZL08, ZL09, ZL11, ZL13, ZL16, ZL18 včetně změnových položkových rozpočtů

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Tomáš Jufík
Předseda představenstva

V Hradci Králové dne



.....
za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Primátor města



~ 1. 11. 2022

Doložka

Tento dok
převedení
obsaženéh
vznikl.

Autorizov
jejich sou

Vstupní d
certifikátu
ověřena d
integrity
zveřejněn
elektronic
kvalifikov
podepisuj

Vystavil: S
Pracoviště
V Hradci

Jméno, pi
LUCIE H

Otisk úře

Poznámka:
V době od
provedení a
Kontrolu te
<https://www>

Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě

Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 152413219-264520-221004133146 převedením z dokumentu s názvem ids_dodatek_1_navrh_se_zmenovymi_listy_jp_2022_10_02_10_12.pdf obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 4 stran, se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.10.2022 v 13:31:50. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 04.10.2022 12:48:20. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 00 B6 82 DC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem ICA Qualified 2 CA/RSA 02/2016, První certifikační autorita, a.s. pro podepisující osobu Tomáš Juřík, CROSS Zlín, a.s.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Statutární město Hradec Králové
Pracoviště: Statutární město Hradec Králové
V Hradci Králové dne 04.10.2022

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzí dokumentu provedla
LUCIE HOLÍKOVÁ

Otisk úředního razítka:

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 00 B6 82 DC, do provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpolni.cz/overovaci-dolozky>.