

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a stavby

Název zakázky: „Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, Praha 8 – Karlín, PSČ 186 00

Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

číslo smlouvy Objednatel: **E618-S-3915/2020/PH**

ISPROFOND: **500 352 0126**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Elektrizace železnic Praha a.s., Náměstí Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00

číslo smlouvy Zhotovitele: **60/20 – OZ/SOD**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 je úprava celkové lhůty pro provedení Díla, úprava lhůty pro dokončení stavebních prací a úprava lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro shora uvedené úpravy jednotlivých lhůt je delší lhůta na dodání klíčového komponentu pro jednotlivé rozvaděče přepínačů. Tato situace vyplynula z celosvětového nedostatku dílčích součástí, zde se jedná zejména o problémy s čipy do programovatelného automatu, který je součástí rozvaděče přepínače sítí. Vzhledem k vazbám na již provozované komponenty Objednatele, není možné operativně použít jiné zařízení. Rovněž se jedná o rozšíření a změnu předmětu Díla řešené v dodatku č. 2, která vznikla na základě požadavku Objednatele na doplnění přepínačů v RPP tak, aby bylo možné vzdáleně přepínat mezi napájením z trakčního vedení a novým redundantním napájením u SO 101 - 112.

Smluvní strany se na základě výše uvedeného, dohodly v souladu s článkem 3.7.5.1 přílohy č. 1 Smlouvy - Obchodní podmínky, na prodloužení celkové lhůty pro provedení Díla do 28. 02. 2023 a prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací do 31. 01. 2023 a na úpravě lhůt na předání posouzení interoperability, na předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby tak, aby byly předány k datu uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. nejpozději do 28. 02. 2023.

V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.8, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy, článek 5, odst. 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a příloha č. 5 Smlouvy - Harmonogram postupu prací, ve znění dodatku č. 2.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 4, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle dodatku č. 2 ke Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 4 je dodatkem pouze termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto dodatku č. 4 nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává, vyjma těch nákladů, které jsou smluvními stranami řešeny ve změnovém řízení.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 - OZ/SOD, uzavřené dne 22. 10. 2020, ve znění dodatků č. 1 až č. 3, takto:

1) Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odstavce 3.8, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou, uzavřenou Smlouvou a tímto dodatkem č. 4 zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5, ve znění dodatku č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Celková lhůta pro provedení Díla **je stanovena do 28. 2. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, bude provedeno **do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy**.

Lhůta pro dokončení stavebních prací **je stanovena do 31. 1. 2023** (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději k uplynutí celkové lhůty pro provedení Díla, tj. **do 28. 2. 2023**.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2) ČL. 5 – ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odstavce 5.15, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/P+R/23/20

Příloha č. 2: Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 6: Oprávněné osoby

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3915/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 60/20 – OZ/SOD, nedotčené tímto dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku č. 4 má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 je následující příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 5 Smlouvy*): Harmonogram postupu prací
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Praze



02.11.2022 12:46
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek generálního ředitele
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

Datum: 2022.10.10
13:46:21 +02'00'

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Datum: 2022.10.07
09:01:01 +02'00'

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Stavba :

Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R
 Časový hamonogram postupu prací

zahájení stavby : říjen 2020
 ukončení stavby : únor 2023

č. PS, SO	Název PS, SO	Termín urovnění	rok 2020			rok 2021												rok 2022						rok 2023								
			říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	
	Realizace celé stavby	20.10.2020 - 20.2.2023																														
	vypracování DSP																															
	schvázení DSP																															
	vypracování PDP8																															
	schvázení PDP8																															
	vydání speciálního povolení																															
	autorský dozor																															
SO 101	Příloška nn. pro BTS 153 Bideňves																															
SO 102	Příloška nn. pro BTS 157 Štěpáná																															
SO 103	Příloška nn. pro BTS 159 Vřeska u Sítbra																															
SO 104	Příloška nn. pro BTS 162 Rakov																															
SO 105	Příloška nn. pro BTS 509 Pojemov																															
SO 106	Příloška nn. pro BTS 511 Kozelohov																															
SO 107	Příloška nn. pro BTS 522 zář. Přibylav																															
SO 108	Příloška nn. pro BTS 525 Něžov																															
SO 109	Příloška nn. pro BTS 544 Přaspenice																															
SO 110	Příloška nn. pro BTS 546 Štary																															
SO 111	Příloška nn. pro BTS 551 Káňov																															
SO 112	Příloška nn. pro BTS 555 Týřov																															
SO 211	Příloška energetického zařízení v k.ú. Lubná																															
	zhotovení zápisů napájení v čítné tabuli																															
	posouzení interoperability, ověření o bezpečnosti, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, projektová dokumentace skutečného provedení stavby																															