

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/722  
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2022/629  
Číslo dodatku č. 2 objednatele: S/SÚSJMK/2022/1069  
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

### II/152 ŽELEŠICE PRŮTAH, 1. STAVBA

---

#### OBJEDNATEL

##### **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

##### **IMOS Brno, a.s.**

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně  
zastoupený [REDACTED]

IČO: 253 22 257  
sp. zn. B 2211

ve věci předmětného zadávacího řízení

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 7. smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 7. 2022 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění pro změnu ceny díla:

- prodloužení doby výstavby vyvolalo vícepráce na zajištění sjízdnosti objízdných tras (zesílení vozovek, oprava poškození);
- zjištění rozsáhlé sanace podloží na 1. části rekonstrukce průtahu komplikované zastavením výstavby z důvodu výměny plynovodu provozovatelem tohoto zařízení a potřebnou stabilizací sklepení zasahujícího do průtahu, zejména před RD č.p. 32 na ul. 24. dubna;
- kolize vedení kabeláže (inženýrské sítě EG.D a CETIN) na 1. části rekonstrukce průtahu a nutnost jejího řešení;
- změna odvodnění a sanace spodní stavby mostu ev.č.152-046;
- posílení odvodnění pláňe zajišťující stabilitu profilu vozovky mezi křižovatkou s ulicí Šlechtitelskou a mostem SO 202 v km 125,658;
- nutnost vybourání nefunkční kanalizace;
- skutečný rozsah stavebních prací na základě zaměření.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

**I. CENA DÍLA**

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**53 046 917,62 Kč**

**III.**

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne 2. 11. 2022

V Brně, dne 2. 11. 2022



IMOS Brno, a.s.

**Bc. Roman Hanák**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje