



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6 (hromosvod)		
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem			
Investor:	SPŠS a OA Pražská 931, Náchod	Datum: 17.10.2022		
Název akce: Snížení en. náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na	specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Výkres nového hromosvodu Rozpočet ZL6		
Předmět změny: Hromosvod				
Popis a zdůvodnění změny:				
V původní projektové dokumentaci je navržen tzv. aktivní typ hromosvodu. Během realizace byla provedena konzultace s odborníky, kteří provádějí revize hromosvodů a bylo zjištěno, že je nutné z důvodu získání revizí instalovat tzv. pasivní hromosvod. Z tohoto důvodu došlo k úpravě PD. Změna má vliv na termín dokončení díla, protože bylo nutné počkat na vytvoření nové technické zprávy, výkresů a výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou přílohou ZL. Nově sjednaným termínem dokončení díla je 16. 12. 2022.				
Počet připojených listů specifikací:	-			
Důvod vícepráce / méněpráce:				
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>				
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222 X	odstavec 7, § 222	
Oznámení vydává:				

Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha: položkový rozpočet, podklady k novému hromosvodu



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 6 (hromosvod)
Zhotovitel:	Petr Lupoměch, Bohuňov 60, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem	
Změnový list vystavil:	Petr Lupoměch	
Datum:	24.10.2022	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: Hromosvod		
Popis a zdůvodnění změny:		
V původní projektové dokumentaci je navržen tzv. aktivní typ hromosvodu. Během realizace byla provedena konzultace s odborníky, kteří provádějí revize hromosvodů a bylo zjištěno, že je nutné z důvodu získání revizí instalovat tzv. pasivní hromosvod. Z tohoto důvodu došlo k úpravě PD.		
Změna má vliv na termín dokončení díla, protože projektant musel nejdříve vytvořit technickou zprávu, výkresy a výkaz výměr. Tyto dokumenty jsou přílohou ZL.		
Nově sjednaným termínem dokončení díla je 16. 12. 2022.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-107.640,00 Kč	198.939,53 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
91.299,53 Kč	16.12.2022	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 17.10.2022	Datum: 17.10.2022	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):