

## **DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO – NAROVNÁNÍ PRÁV A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN A DOHODA O ČÁSTEČNÉM UKONČENÍ SMLOUVY O DíLO**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### **I. Smluvní strany**

#### **1. Objednatel:**

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 13565

(dále jen „Objednatel“)

a

#### **2. Zhotovitel:**

##### **SDRUŽENÍ–SVITAVA-BRNO-JEZY**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Bankovní spojení: xxx  
Číslo účtu: xxx  
Zastoupené: správcem společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., na základě plné moci ze dne 21.01.2019

Společnost vzniklá na základě Společenské smlouvy ze dne 21.01.2019, kterou tvoří tito společníci:

##### **SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1:**

###### **Dopravoprojekt Brno a.s.**

Sídlo: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
Zastoupená: xxx, předsedou představenstva  
xxx, místopředsedou představenstva  
xxx, členem představenstva  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488  
Zástupce ve věcech technických: xxx  
Tel: xxx  
Email: xxx

##### **SPOLEČNÍK 2:**

###### **HYCOPROJEKT, a. s.**

Sídlo: Prešovská 55, 821 02 Bratislava, Slovenská republika  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Bratislava 1, oddíl Sa, vložka 1203/B  
Zastoupená: xxxx  
IČO: 35703377

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel jsou také dále společně uváděni jako „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 4 – narovnání práv a povinností Smluvních stran a dohoda o částečném ukončení smlouvy o dílo uzavřené dne 26.08.2019, č. smlouvy Objednatele: 1796/2019-SML a číslem smlouvy Zhotovitele: 19-046-A1-DUR (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů (DÚR)**“ (dále jen „Dílo“).

## II. Narovnání práv a povinností Smluvních stran

1. Zhotovitel byl ode dne 21.12.2020 v prodlení s dokončením a předáním části Díla v rozsahu matematického 2D modelu rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území. Dne 22.12.2020 bylo Zhotoviteli ze strany Objednatele sděleno, že Objednatel již na plnění této části Díla nemá zájem, přičemž si toto plnění obstará u jiného zhotovitele.
2. Okolnosti uvedené v předchozím odstavci tohoto článku Dodatku způsobují, že práva a povinnosti mezi Smluvními stranami jsou sporné nebo pochybné.
3. Smluvní strany tímto shodně prohlašují svoji vůli narovnat Dodatkem sporné nebo pochybné práva a povinnosti následovně:
  - a) prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním části Díla v rozsahu matematického 2D modelu rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území trvalo ode dne 21.12.2020 do dne 22.12.2020, prodlení Zhotovitele tedy činilo 2 dny;
  - b) ode dne účinnosti Dodatku se Smlouva o dílo mění tak, že matematický 2D model rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území nadále není součástí Díla, viz níže;
  - c) Zhotoviteli v souvislosti s rozpracováním matematického 2D modelu rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území nenáleží žádná odměna;
  - d) Objednateli za dobu prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním části Díla v rozsahu matematického 2D modelu rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území uvedenou výše vzniká nárok na uplatnění smluvní pokuty dle Smlouvy o dílo.

## III. Částečné ukončení Smlouvy o dílo

1. V průběhu realizace Díla došlo k situaci, že ke dni účinnosti Dodatku stále není příslušným stavebním úřadem vydáno pravomocné územní rozhodnutí, ačkoliv předpokládaný termín předání pravomocného územního rozhodnutí dle Smlouvy o dílo byl 18.02.2021. Vyjma dílčí stavby SO 19.3 Snížení jezů Maloměřice II ř. km 9,620 příslušný stavební úřad, resp. dotčené orgány a osoby s vlastnickými právy k sousedním stavbám či pozemkům uplatňují v rámci územního řízení požadavky, které Objednatel nemohl rozumně předpokládat, a tedy by dokončení Díla vyžadovalo další náklady nad rámec ceny sjednané v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo. I kdyby byla navýšena příslušná část ceny Díla a stanoveny nové lhůty k dopracování dalších částí projektové dokumentace a získání dalších dokladů (vč. prodloužení předpokládaného termínu předání pravomocného územního rozhodnutí), jeví se tento postup v podobě získání zvláště územního rozhodnutí a stavebního povolení jako nevhodný. Důvodem nevhodnosti tohoto postupu je blížíící se účinnost zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který neodděluje územní řízení a řízení o stavebním povolení, a nahrazuje je jedním řízením o povolení záměru. Pokud tedy nebude k 01.07.2023 vydáno pravomocné územní rozhodnutí a podána žádost o stavební povolení, což Objednatel nepředpokládá, bude pravomocné územní rozhodnutí v rámci povolovacího procesu krokem navíc, který pro Objednatele vzhledem k výše zmíněné nutnosti navýšit cenu Díla a prodloužit termíny plnění nepředstavuje optimální řešení.
2. Okolnosti uvedené v předchozím odstavci Dodatku mají přímý vliv na plnění Díla, jeho proveditelnost, cenu a dobu jeho provádění. S ohledem na tyto skutečnosti nelze v tuto chvíli získat pravomocné územní rozhodnutí (vyjma dílčí stavby SO 19.3 Snížení jezů Maloměřice II ř. km 9,620). Vzhledem k této skutečnosti se Smluvní strany dohodly na předčasném částečném ukončení závazku vyplývajícího ze Smlouvy o dílo. S ohledem na to, že Zhotovitel provedl a předal Objednateli všechny průzkumné práce a posouzení (vyjma matematického 2D modelu rozlivů po realizaci rekonstrukcí

jezů v řešeném území), provedl a předal projektovou dokumentaci a řádně prováděl inženýrskou činnost, je nezbytné provést finanční vyrovnání stran, viz níže.

3. Částečné ukončení Smlouvy o dílo se nevztahuje na dílčí stavbu SO 19.3 Snížení jezu Maloměřice II ř. km 9,620, u které lze očekávat relativně rychlé vydání pravomocného územního rozhodnutí, na které s ohledem na vlastnosti této dílčí stavby nenavazuje stavební řízení, a tedy bude tato část Díla dokončena standardně podle Smlouvy o dílo.

#### IV. Předmět Dodatku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v článku II. a III. Dodatku, se Smluvní strany dohodly na následujícím:

- a) Článek II Smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

*Z předmětu díla se ode dne účinnosti dodatku č. 4 k této smlouvě odstraňuje matematický 2D model rozlivů po realizaci rekonstrukcí jezů v řešeném území.*

- b) Článek IV odst. 1 Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje zněním:

*Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:*

**4 022 960,- Kč bez DPH**

- c) Článek IV odst. 2 Smlouvy o dílo se doplňuje o novou větu následující za stávajícím textem:

*Položkový rozpočet (příloha č. 1 této smlouvy) se mění v souladu s přílohou dodatku č. 4 k této smlouvě.*

- d) Smluvní strany se dohodly, že práce na Díle budou zastaveny (vyjma prací na dílčí stavbě SO 19.3 Snížení jezu Maloměřice II ř. km 9,620) a Smlouva o dílo bude částečně ukončená dohodou – tímto Dodatkem. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu finančního vyrovnání:

*Objednatel uhradí zhotoviteli **doplatek ceny za průzkumné práce a posouzení** (ve vztahu k dílčím stavbám SO 18.3 jez Cacovice ř. km 10,157, SO 20.3 jez Edler ř. km 8,833, SO 21.3 jez Husovice ř. km 7,820 a SO 22.3 jez Radlas ř. km 6,424) ve výši **30 %** z ceny průzkumných prací a posouzení dle přílohy dodatku č. 4 k této smlouvě, tj. **382 332,- Kč bez DPH**, po nabytí účinnosti dodatku č. 4 k této smlouvě.*

*Objednatel uhradí zhotoviteli **doplatek ceny za zpracování projektové dokumentace** (ve vztahu k dílčím stavbám SO 18.3 jez Cacovice ř. km 10,157, SO 20.3 jez Edler ř. km 8,833, SO 21.3 jez Husovice ř. km 7,820 a SO 22.3 jez Radlas ř. km 6,424) ve výši **8 %** z ceny za zpracování projektové dokumentace dle přílohy dodatku č. 4 k této smlouvě, tj. **185 600,- Kč bez DPH**, po nabytí účinnosti dodatku č. 4 k této smlouvě.*

*Objednatel uhradí zhotoviteli **doplatek ceny za výkon inženýrské činnosti** (ve vztahu k dílčím stavbám SO 18.3 jez Cacovice ř. km 10,157, SO 20.3 jez Edler ř. km 8,833, SO 21.3 jez Husovice ř. km 7,820 a SO 22.3 jez Radlas ř. km 6,424) ve výši **44 %** z ceny za výkon inženýrské činnosti dle přílohy dodatku č. 4 k této smlouvě, tj. **381 920,- Kč bez DPH**, po nabytí účinnosti dodatku č. 4 k této smlouvě.*

*Celkem tedy objednatel uhradí zhotoviteli na finančním vyrovnání: **949 852,- Kč bez DPH**, výpočet finančního vyrovnání viz příloha dodatku č. 4 k této smlouvě.*

*Úhrada výše uvedeného finančního vyrovnání bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.*

*Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.*

*Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.*

*Objednatel uhradí zhotoviteli doplatek ceny za průzkumné práce a posouzení, zpracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (ve vztahu k dílčí stavbě SO 19.3 Snížení jezu Maloměřice II ř. km 9,620) podle této smlouvy o dílo v plné výši, tj. **41 700,- Kč bez DPH.***

## **V. Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená Dodatkem zůstávají beze změny. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že předčasné částečné ukončení Smlouvy o dílo dohodou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po předčasném ukončení Smlouvy o dílo (zejm. záruční či licenční podmínky).
2. Veškeré změny provedené tímto Dodatkem Objednatel podřazuje pod § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určeny pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku, poskytnutá ode dne jeho uzavření do dne je účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle Dodatku.

V Brně dne: 2. 11. 2022

V Brně dne:

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
MVDr. Václav Gargulák  
generální ředitel

.....  
Dopravoprojekt Brno a.s.  
Ing. Aleš Trnečka, MBA  
předseda představenstva, za spolčinníky  
společnosti SDRUŽENÍ–SVITAVA-BRNO-JEZY

### **Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový položkový rozpočet

Příloha č. 2 Výpočet finančního vyrovnání v souvislosti s částečným ukončením Smlouvy o dílo