



Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 1909/2021
Číslo smlouvy zhotovitele: H21-047

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce technické
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: HG partner s.r.o.
a
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
oba členové společnosti s názvem: „Protipovodňová opatření Volyně – dokumentace pro stavební povolení“
na základě smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 28. 6. 2021.

Správce:
HG partner s.r.o.
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly
oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Vrzák, jednatel
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Michal Dvořák, ředitel
IČO: 27221253
DIČ: CZ27221253
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [redacted]
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105510
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

Společník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
sídlo: Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], vedoucí projektového týmu Hydrotechnika za VRV a.s.

IČO: 47116901
DIČ: CZ47116901
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1930
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 20. 9. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Protipovodňová opatření Volyně – dokumentace pro stavební povolení**“ (dále jen „Veřejná zakázka“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je posun termínů dle čl. II. odst. 2. písm. d) a f) smlouvy o dílo v souladu s čl. II. odst. 4. smlouvy o dílo v důsledku mimořádných a nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli smluvních stran. Mimořádné a nepředvídatelné okolnosti spočívají ve výskytu technických problémů identifikovaných v rámci průzkumných prací, které mají dopad na umístění stavby protipovodňového opatření města Volyně, a tedy do samotného územního rozhodnutí stavby. Bez úprav realizovaných na základě tohoto dodatku není možné pokračovat ve zpracování DSP rozšířené o skutečnosti mající dopad do vydaného územního rozhodnutí, tedy rozšíření na zpracování dokumentace umožňující žádat o společné územní a stavební řízení (DUSP).
4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 úprava ceny díla v důsledku vyhrazených změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ a čl. III. odst. 5. smlouvy o dílo spočívajících v provedení určitých prací v jiné míře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací.
5. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ, spočívajících v dodatečných službách, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné, přičemž změna v osobě zhotovitele není z ekonomických a technických důvodů možná.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo, takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Doba plnění“ odstavec 2. písm. d) a f) nově zní:

2. Zhotovitel se zavazuje provést části díla v níže uvedených termínech:

d) předání konceptu kompletní části díla C (DUSP) ke kontrole objednateli:

nejpozději do **146** kalendářních dní (počínaje dnem **akceptace nabídky, objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že práce na předmětu díla byly zahájeny dnem akceptace nabídky zhotovitele potvrzené objednatelem na výrobním výboru dne 7. 9. 2022, předpoklad dokončení do 30. 1. 2023**).

f) předání kompletního čistopisu části C (DSP) vč. dokladové části a vyplněné kompletní žádosti o vydání stavebního povolení:

nejpozději do **60** kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem od předání konceptu kompletní DSP „část C“ ke kontrole objednateli, **předpoklad dokončení do 31. 3. 2023**).

Článek III. „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Cena díla je stanovena částkou ve výši:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):2 073 000,00 Kč

vyhrazené dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):183 250,00 Kč

vyhrazené méněpráce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 2 (bez DPH):- 55 550,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 - § 222 odst. 5 (bez DPH):183 800,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....2 384 500,00 Kč
(slovy: dva miliony tři sta osmdesát čtyři tisíc pět set korun českých).**

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Aktualizovaný soupis prací).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
HG partner s.r.o.
Správce