



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Odstranění havarijního stavu hráze biologického rybníku a navazující kanalizace

DĚKUJEME ZA ZASLÁNÍ
PODEPSANÉHO
DOKUMENTU
ZPĚT

ČI. 1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
 se sídlem: Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00
 spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze,
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 11 902931/0100
 IČO: 60193531
 DIČ: CZ60193531
 zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
 Ing. František Todt, člen představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

a

Zhotovitel: **Bratři Gallové & spol. s.r.o.**
 se sídlem: Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
 spisová značka: C 164429 vedená Městským soudem v Praze
 bankovní spojení: Moneta Money Bank
 č. účtu: 197668249/0600
 IČO: 246 64 197
 DIČ: CZ24664197
 zastoupený: Ladislav Gallo, MBA, jednatel společnosti
 Tomáš Gallo, MBA, jednatel společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13. 5. 2022 ev.č 055582.

ČI. 2 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2022 Smlouvu o dílo ev. č. 055582 s názvem „Odstranění havarijního stavu hráze biologického rybníku a navazující kanalizace“ (dále jen „**smlouva**“). Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, včas a ve stanoveném rozsahu provést dílo spočívající v odstranění havarijního stavu rybníku konstrukce požeráku, osazení nádrže odlučovače ropných látek (dále též jen „**ORL**“), šachty na měření průtoků a slučovací jímky včetně příslušných úprav na stávajícím potrubí ve skaldu Bělčice (dále také jen „**Dílo**“).
- 2.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění Díla se vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu spočívající ve vzniku Víceprací, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 evid. č. 055582/1 (dále jen „**dodatek**“).

ČI. 3 PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změna Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4 VOP, které tvoří nedílnou součást smlouvy, byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.
- 3.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se stávají i Vícepráce uvedené ve změnovém listu, resp. protokolu o změnovém řízení, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a tedy čl. 2 pododst. 2.2 smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele spočívající ve vykonání Víceprací specifikovaných ve změnovém listu.
- 2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 4 odst. 4.1 smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce.

Cena za Vícepráce je stanovena na základě Přílohy č. 1 tohoto Dodatku a činí:

681 470,- Kč (slovy: šestsetosmdesátjednatísícdtyřístasedmdesátkorun českých) bez DPH.

- 2.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu uvedená ve smlouvě v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní bez DPH ve výši **2 381 470,- Kč**

(slovy: *dvamiloónytřistaosmdesátjednatísícčtyřístasedmdesátkotun českých*),

přičemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto dodatku a Cenou díla sjednanou mezi Smluvními stranami tímto dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem po nabytí účinnosti tohoto dodatku. Faktura vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané v čl. 7.5 VOP.

- 2.6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu Víceprací uvedená v předchozím odstavci.

Čl. 4 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) výtiscích, z nichž Objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k Vícepracím, jejich důvodům i okolnostem.
- 4.3. Ostatní ustanovení původní Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 4.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 4.5. Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení č. 1 ze dne 22. 9. 2022 včetně změnového listu č. 1

Za Objednatele ČEPRO, a.s.

V Praze dne 2.10.2022.

Za Zhotovitele Bratři Gallové & spol. s.r.o.

V Praze dne 16.10.2022

Ing.
místní zastupitelstva

jednatel společnosti

b bratři
gallové

Kbelská 879/23, 198 00 Praha 9
tel.: 605 005 550, 281 868 990
IČ: 24664197 DIČ: CZ24664197

Protokol o změnovém řízení

Datum	Strana 1 z 2	Číslo změny
22.9.2022		1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:	055582	
Název a sídlo:	Bratři Gallové & spol. s.r.o. Kbelská 879/23 198 00 Praha 9 IČ: 24664197	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7 IČO 601 93 531
Název akce		
Odstranění havarijního stavu hráze Bělčice		
Popis změny		
Dělicí normá stěna: Na základě požadavku objednavatele ekologa společnosti odboru HSE je nutné provést sanaci dělicí normé stěny v rybníku. Tato sanace nemohla být předpokládána v průběhu výběrového řízení z důvodů zaplavení. Rozsah poškození a určení rozsahu sanace mohlo být provedeno, až po vypuštění rybníka, očištění základu zdi a kontrole jejího stavu. Byly lokalizovány netěsnosti na několika místech, celkový stav betonové zdi vyžaduje komplexní sanaci na více místech (např. vystupující výztuž, prostupy apod). Normou stěnu není možné zbourat z důvodů jejího záchytného charakteru v případě úniku ropných látek. Dále stěna figuruje jako funkční prvek ve všech doposud vydaných havarijních plánech skladu a správních povoleních. Dešťová kanalizace: Při realizaci a odkopání terénu pro umístění nového ORL byla zjištěna ve střetu dešťová kanalizace. Přesné umístění kanalizace nebylo možné zjistit až do provedení výkopových prací. Vznikla tak nutnost zajistit přeložku této kanalizace a zajistit napojení dešťových vod mimo stávající spojnou šachtu, která je určená k demolici. V daném prostoru bude osazen nový odlučovač. Z důvodu, že se přeložka a nový odlučovač nachází pod hladinou rybníka je nutné nepřetržité odčerpávání prosakující hladiny spodní vody		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ		☐ OBJEDNATEL ☒ ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 ☒ Vliv na životní prostředí	C10 ☐ Chyba administrace projektu	D01 ☐ Technologický proces
C02 ☐ Podmínka stavebního povolení	C11 ☐ Chyba dílenské prefabrikace	D02 ☒ Stavební práce
C03 ☐ Podmínka povolení na práci	C12 ☐ Chyba montáže na stavbě	D03 ☐ Ocelové konstrukce
C04 ☐ Chyba kontraktu	C13 ☐ Chyba v provedení zařízení	D04 ☐ Strojní zařízení
C05 ☐ Chyba základní projektové studie	C14 ☐ Nepředvídané okolnosti stavby	D05 ☐ Potrubí
C06 ☐ Chyba koncepčního řešení	C15 ☒ Změna podmínek stavby	D06 ☐ Elektro
C07 ☐ Chyba realizační projektové dokumentace	C16 ☐ Požadavek Čepro	D06 ☐ Měření a regulace
C08 ☐ Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 ☐ Ostatní:	D07 ☐ Řídicí systém
C09 ☐ Chyba v harmonogramu	C18 ☐	D08 ☐ Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	☒ ANO	☐ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNÝ)	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	☐ ANO	☒ NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	☐ ANO	☐ NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA ☐	CENA "COST + FEE" ☐	JINÁ DOHODA O CENĚ ☒
ZDŮVODNĚNÍ:		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Cenová nabídka dělicí stěna		Datum 6.9.2022

Protokol o změnovém řízení

Datum
22.9.2022

Strana 3 z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET	
Informace o nákladech a ceně	Cena, náklady
Sjednaná cena této změny	681 470 - Kč bez DPH
Stávající cena díla:	1 700 000 - Kč bez DPH
Nová cena díla:	2 381 470 - Kč bez DPH

ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
	23.9.22			22.9.2022	

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
	☒ Ano ☐ Ne	23.9.2022	
	☒ Ano ☐ Ne	23.9.2022	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. František Todt Odborný řídítel					
Mgr. Jan Duspěva Generální řídítel					

Poznámky:

Protokol o změnovém řízení

Datum
22.9.2022

Strana 2 z 2

Číslo změny
1

Příloha č.2: Stanoviska specialistů	
Příloha č.3: Cenová nabídka přeložení kanalizace	22.9.2022
Poznámky:	

Změnový list č.: 1

Akce			
Odstranění havarijního stavu hráze Bělčice			
Inv. čís. akce:			
Zhotovitel: Bratři Gallové & spol. s.r.o. Kbelská 879/23 198 00 Praha 9 ič: 24664197			
Objekt (dílicí část akce): objekt. 324 - rybník			
Předmět:			
Úprava dělicí stěny rybníku			
Počet stran 1		Počet příloh : 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis
	Bratři Gallové & spol. s.r.o.	22.9.2022	
Položkový dopočet předán:			
Zpracovatel: Ladislav Gallo			
Ano			
Popis:			
Dělicí norná stěna:			
Na základě požadavku objednatele ekologa společnosti odboru HSE je nutné provést sanaci dělicí norné stěny v rybníku. Tato sanace nemohla být předpokládána v průběhu výběrového řízení z důvodů zaplavení. Rozsah poškození a určení rozsahu sanace mohlo být provedeno, až po vypuštění rybníka, očištění základu zdi a kontrole jejího stavu. Byly lokalizovány netěsnosti na několika místech, celkový stav betonové zdi vyžaduje komplexní sanaci na vícemístech (např. vystupující výztuž, prostupy apod). Nornou stěnu není možné zbourat z důvodů jejího záchytného charakteru v případě úniku ropných látek. Dále stěna figuruje jako funkční prvek ve všech doposud vydaných havarijních plánech skladu a správních povoleních.			
Dešťová kanalizace:			
Při realizaci a odkopání terénu pro umístění nového ORL byla zjištěna ve střetu dešťová kanalizace. Přesné umístění kanalizace nebylo možné zjistit až do provedení výkopových prací. Vznikla tak nutnost zajistit přeložku této kanalizace a zajistit napojení dešťových vod mimo stávající spojnou šachtu, která je určena k demolici. V daném prostoru bude osazen nový odlučovač. Z důvodu, že se přeložka a nový odlučovač nachází pod hladinou rybníka je nutné nepřetržité odčerpávání prosakující hladiny spodní vody.			
		Změna ceny (ve výši): 681 470- Kč	
Dopad na termín: ano dokončení do 15.12.22		Změna termínu: ano	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality: ne	
Schválil za objednatele	Datum	Podpis	
	22.9.2022		

Rozdělovník:

		datum	jméno	Podpis
1.	Bratři Gallové & spol. s.r.o.	22.9.2022		
2.	ČEPRO, a. s.	22.9.2022		
3.	ČEPRO, a. s.			

