

## DODATEK Č. 2

### KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 04.08.2021

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

#### I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

**Město Holešov**

Masarykova 628

769 17 Holešov

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

**RAPOS, spol. s r. o.**

Palackého 529, Všetuly

769 01 Holešov

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Mgr. Rudolf Seifert, starosta

Tel: + [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Petr Vlček, jednatel

+ [REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

Komerční banka a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

ČS, a. s. Zlín

[REDACTED] (registrované číslo účtu  
pro eko. činnost)

Identifikační číslo:

00287172

25504487

Daňové identifikační číslo:

CZ00287172

CZ25504487

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Brně  
oddíl C vložka č. 27942

## I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 04.08.2021 smlouvu o dílo uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „Stavební úpravy budovy rehabilitačního centra Tovární č.p. 1081, Holešov – I. etapa“, uveřejněné v registru smluv pod číslem 17416743 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 27 odst. 6 smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

## II. Obsah dodatku č. 2

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo.
2. Tímto dodatkem dochází k rozšíření předmětu smlouvy v návaznosti na skutečnosti, které vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a to v rámci:
  - I. Rozšíření předmětu díla i první etapu prací v 2.NP (nutné stavební práce související se zahájením provozu SPORTCENTRA v hodnotě 3.175.354,00 Kč bez DPH)
  - II. Méněpráce a nutné dodatečné stavební práce na hlavním předmětu díla - změny 1 - 4 (v hodnotě 2.553.638,00 Kč bez DPH)
  - III. Doplnění systému turniketů u recepce (v hodnotě 813.088,00 Kč bez DPH)

Podrobnosti viz Změnový rozpočet, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V návaznosti na uvedené se smluvní strany dohodly na změně:

- ceny díla uvedené v čl. IV., odst. 1 smlouvy o dílo.

Původní cena za dílo dle SoD	106.947.168,34 Kč bez DPH
Rozšíření 2. NP	3.175.354,00 Kč bez DPH
Změny 1 – 4	2.553.638,00 Kč bez DPH
Doplnění turniketů	813.088,00 Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 113.489.247,00 Kč bez DPH

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Nedílnou součástí dodatku č. 1 jsou přílohy:
  - Změnový rozpočet
  - Změnový list č. 1-2
  - Změnový list č. 3-4

- Změnový list č. 5
- Změnový list č. 6
- Celková rekapitulace nákladů stavby

4. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto usnesením Rady města Holešova č. 318/17/RM/2022 ze dne 25.08.2022, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 3 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Holešově dne 26.09.2022

V Holešově 17.10.2022

Za objednatele:

**Město Holešov**

  
Mgr. Rudolf Seifert, starosta



Za zhotovitele:

**RAPOS, spol. s r. o.**

Ing. Petr Vlček, jednatel

  
RAPOS  
Palackého  
tel. 573 399  
ICO: 255 04 4

r.o.  
Holešov