



STÁTNI FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY

Tento projekt je spolufinancován  
Státním fondem životního prostředí ČR  
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.  
[www.mzp.cz](http://www.mzp.cz) [www.sfpz.cz](http://www.sfpz.cz)

## DODATEK Č. 7

ke Smlouvě o dílo ze dne 7. 7. 2021 pro zhotovení stavby

„Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

Číslo smlouvy objednatele: 750/6430/21, číslo Dodatku č. 7 objednatele: 750/6430/21/7

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 060005, číslo Dodatku č. 7 zhotovitele: 21 060005

### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Město Třeboň**

zastoupený PaedDr. Janem Váňou, starostou města

se sídlem: Palackého nám. 46/II, 379 01 Třeboň

IČ: 00247618

DIČ: CZ00247618

datová schránka ID: 4cbbvj4

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

**Metrostav DIZ s.r.o.**

zastoupený:

Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

spisová značka: C 93177 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

datová schránka ID: 355y79n

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 7. 2021 (dále také „**Dodatek**“).

## II. Předmět Dodatku

- II.1 Smluvní strany tohoto Dodatku uzavřely mezi sebou dne 7. 7. 2021 Smlouvu o dílo ve znění:
- dodatku č. 1 (uzavřený dne 13. 10. 2021),
  - dodatku č. 2 (uzavřený dne 30. 11. 2021),
  - dodatku č. 3 (uzavřený dne 28. 6. 2022),
  - dodatku č. 4 (uzavřený dne 28. 7. 2022),
  - dodatku č. 5 (uzavřený dne 10. 8. 2022),
  - dodatku č. 6 (uzavřený dne 20. 9. 2022),
- jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební dílo (dále jen „dílo“)

### „Třeboň, Branná – ČOV a kanalizace (1. a 2. etapa)“

(dále také „Smlouva o dílo“).

- II.2 V průběhu provádění díla mezi sebou smluvní strany dále projednaly a odsouhlasily:
- **Změnový list č. 17, který řeší navýšení výměr oprav asfaltových ploch místních komunikací v úsecích kanalizačních stok: IO10 stoka C, IO11 stoka C1, IO12 stoka C2, IO13 stoka C3, IO15 výtlač C, IO22 stoka AA 1-1,**
  - **Změnový list č. 33, který řeší změnu trasy kanalizační stoky IO02 – B1 (napojení do stoky IO09 - B1.1), která nešla provést v původně navržené trase ani bezvýkopovou technologií vzhledem k technickému stavu nemovitosti č. p. 14.**
- II.3 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě Doby plnění, a to následovně:
- Úprava doby plnění z důvodu komplikací při provádění stavebních prací na kanalizačních stokách BA2, BA2-1 a BA2-2 (kolize se stávající splaškovou a dešťovou kanalizací, kabelovými rozvody NN a veřejného osvětlení).
  - Zrušení ustanovení o předčasném užívání. Z důvodu nepříznivého počasí (velké množství srážek) v období plánovaného předčasného užívání nebylo možné předčasné užívání zahájit, protože bylo potřeba dočasně odklonit nadměrné množství dešťové vody stékající z polí v jihovýchodní části Branné kanalizačními stokami AE a A až do centrální čerpací stanice a odtud byly přečerpávány do spodního rybníka. Pokud by nebyly srážky odkloněné, přitékaly by stávající dešťovou kanalizací do horního rybníka bezprostředně sousedícího s právě realizovanou kanalizační stokou BA, na které byl problém s tekutými písky a zvýšenou hladinou spodní vody.
- II.4 Smluvní strany se na základě vzájemného konsenzu z důvodu změn uvedených v odst. II.2 a II.3 tohoto Dodatku dohodly na těchto změnách Smlouvy o dílo:
- v čl. II. (Předmět plnění) spočívající v rozšíření a zúžení předmětu díla dle změnových listů uvedených odst. III.1 tohoto Dodatku (dále také souhrnně jako „**změnové listy**“),
  - v čl. V. (Cena díla) spočívající ve změně ceny díla dle schválených položkových rozpočtů jednotlivých změnových listů tvořících nedílnou přílohu tohoto Dodatku,
  - v čl. IV. (Doba plnění) spočívající ve změně termínu realizace Díla a zrušení ustanovení o předčasném užívání.

## III. Změny Smlouvy o dílo

- III.1 V článku II. (Předmět plnění) Smlouvy o dílo se odst. II.1 na konci doplňuje o nový text, který zní: Předmět díla se rozšiřuje o provedení dodatečných prací a dodávek a zužuje o práce a dodávky tak, jak je uvedeno v těchto změnových listech, které jsou nedílnými přílohami Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo:
- Změnový list č. 17,

- Změnový list č. 33.

III.2 V článku V. (Cena díla) Smlouvy o dílo se znění odst. V.1 ruší a nově zní takto:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

**Celková cena díla:**

CELKOVÁ cena díla

(vč. předchozích Dodatků č. 1-6) bez DPH ..... 85 215 956,97 Kč

Dodatek č. 7:

- ZL č. 17 bez DPH ..... 628 208,19 Kč

- ZL č. 33 bez DPH ..... 391 436,79 Kč

**Dodatek č. 7 celkem bez DPH..... 1 019 644,98 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH ..... 86 235 601,95 Kč**

**DPH ..... 18 109 476,41 Kč**

**CELKOVÁ cena díla vč. Dodatku č. 7 včetně DPH... 104 345 078,36 Kč**

**Členění ceny díla dle jednotlivých etap:**

1. etapa díla – beze změny:

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH ..... 53 892 486,54 Kč**

**DPH ..... 11 317 422,17 Kč**

**1. etapa díla vč. Dodatku č. 7 vč. DPH ..... 65 209 908,71 Kč**

Vodovod k centrální ČS u hasičárny (1. etapa) – beze změny:

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 bez DPH..... 991 070,07 Kč**

**DPH..... 208 124,72 Kč**

**Vodovod k centrální ČS u hasičárny vč. Dodatku č. 6 vč. DPH..... 1 199 194,79 Kč**

2. etapa díla:

2. etapa díla (vč. předchozích Dodatků č. 1-6) bez DPH ..... 29 191 426,22 Kč

Dodatek č. 7:

- ZL č. 17 bez DPH ..... 628 208,19 Kč

- ZL č. 33 bez DPH ..... 391 436,79 Kč

**Dodatek č. 7 celkem bez DPH..... 1 019 644,98 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 7 bez DPH ..... 30 211 071,20 Kč**

**DPH..... 6 344 324,96 Kč**

**2. etapa díla vč. Dodatku č. 7 vč. DPH ..... 36 555 396,16 Kč**

3. etapa díla a dodatečné přípojky – beze změny:

**3. etapa díla bez DPH vč. Dodatku č. 7 bez DPH..... 1 140 974,14 Kč**

**DPH..... 239 604,57 Kč**

**3. etapa díla vč. DPH vč. Dodatku č. 7 bez DPH..... 1 380 578,71 Kč**

III.3 V článku IV. Doba plnění se první pododstavec odst. IV.1 ruší a nově zní následovně:

„IV. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Předání a převzetí prostoru staveniště: do 7 pracovních dnů od podpisu smlouvy všemi smluvními stranami.  
O předání a převzetí prostoru staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zahájení realizace díla: do 7 pracovních dnů od předání a převzetí prostoru staveniště.
- Dokončení díla vyjma konečné opravy silnice II/154, tj. provedení všech prací a dodávek a předání dokončeného díla vyjma konečné opravy silnice II/154 bez vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla: do 25. 11. 2022.
- Délka zkušebního provozu: 12 měsíců počínaje datem 26. 11. 2022.
- Konečná oprava silnice II/154 v k. ú. Branná: 30. 6. 2023“.

#### IV. Závěrečná ustanovení Dodatku

- IV.1 V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změny.
- IV.2 Uzavření tohoto Dodatku schválila Rada města Třeboně svým usnesením č. 615/2022-112 dne 18. 10. 2022.
- IV.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že je účinnost tohoto Dodatku v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákonem o registru smluv podmíněna zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, nastává účinnost tohoto Dodatku až jeho zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, kdy se smluvní strany dohodly, že uveřejnění Dodatku do registru smluv zajistí objednatel.
- IV.4 Na důkaz svobodné a vážné vůle uzavřít tento Dodatek následují podpisy osob oprávněných jednat za smluvní strany.

*Příloha č. 1 – Změnový list č. 17*

*Příloha č. 2 – Změnový list č. 33*

**Za objednatele:**

v Třeboni dne 04.11.2022

PaedDr. Jan Váňa  
starosta  
město Třeboň

**Za zhotovitele:**

v Praze dne 02.11.2022

Ing. Karel Volf  
předseda sboru jednatelů  
Metrostav DIZ s.r.o.

v Praze dne 02.11.2022

Ing. Petr Záborský  
jednatel  
Metrostav DIZ s.r.o.