

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na stavbu

„Město Litovel, Myslechovice – Dešťová kanalizace podél silnice III - 3732“

č. smlouvy objednatele: SML/0152/2022/MH

č. smlouvy zhotovitele: 22027/040145/01

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Litovel

Se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, Litovel 784 01

Zastoupené: Viktor Kohout – starosta města

IČ: 00299138

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Viktor Kohout – starosta města

- ve věcech technických: Miroslav Skácel, David Elgner

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Společnost **IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

se sídlem: Albertova 229/21, Olomouc 779 00

Zastoupená: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

IČ: 25869523

DIČ: CZ25869523

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek, ředitel divize liniových staveb

bankovní spojení: KB a.s., ČSOB a.s.,

číslo účtu: [REDACTED]

Tel. [REDACTED]

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

I.
Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 8.6.2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce ve formě opravy a doplnění dešťové kanalizace (dále jen „Smlouva o dílo“).

2. V průběhu realizace díla došlo k následujícím změnám:

Měněpráce:

A. Nerealizovaná přeložka plynu

Vícepráce:

- A. Práce spojené s demontáží stávajících obrub a dlažby včetně odvozu a uložení na skládku v rozsahu stoky C3, C4 a C4.1.
- B. Odstranění stávajícího živičného krytu na části stoky C3 vedené v krajské komunikaci III/3732.
- C. Provizorní zapravení krajské komunikace III/3732 vrstvou asfaltobetonu na části stoky C3.

3. Výše uvedené změny byly potřebné k řádné realizaci této stavby, jelikož v době provádění této akce nebyl ještě znám zhotovitel akce následující (realizace chodníků a komunikací), bylo nutné tyto práce provést již nyní.

4. S ohledem na uvedenou informaci, byl objednatel upozorněn zhotovitelem na nutnost změny díla o výše specifikované méněpráce a vícepráce a na jejich dopad **do ceny díla**.

S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na rozsahu výše uvedených méněprací a víceprací, kdy uvedená změna představuje nutnost upravit cenu za dílo o dodatečné stavební práce a méněpráce, jež jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

II.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 3 Předmět plnění rozšiřuje o práce specifikované v Příloze č.1 Dodatku č. 1 a současně se zmenší objem prací o práce specifikované v příloze č.2 Dodatku č. 1.

III.

Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo v čl. 6. Cena za dílo, odst. 6.1. mění následovně:

6.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 Smlouvy a dle Přílohy č. 1 a 2 Dodatku č. 1 činí:

Cena dle SOD bez DPH:	5.453.000,00 Kč
Méněpráce dle Dodatku č.1:	- 475.593,77 Kč
Vícepráce dle Dodatku č.1:	627.028,44 Kč
<hr/>	
Cena celkem vč. Dodatku č.1 bez DPH:	5.604.434,67 Kč
DPH 21%:	1.176.931,28 Kč
Cena celkem vč. DPH	6.781.365,95 Kč

Cena dodatečných stavebních prací je blíže specifikována v Příloze č.1 tohoto Dodatku č. 1.
Cena nerealizovaného přeložky plynu je blíže specifikována v Příloze č.2 tohoto Dodatku č.1.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č.1, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží každý po dvou vyhotoveních.

Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek smlouvy o dílo č.1 byl schválen na jednání Rady města Litovel dne 27. 10. 2022 pod číslem usnesení RM/13/1/2022.

Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 výkaz výměr víceprací

Příloha č. 2 výkaz výměr méněprací

V Litovli dne:

V Olomouci dne:

Viktor Kohout
starosta města

Ing. Petr Buchta
předseda představenstva