

7: 2334/2022

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2 022 22 10

č. smlouvy zhotovitele: 2022/1011/0167 a č. MTS DIZ s.r.o.22080040

Název zakázky: **Čtyři úseky stavby: "Tramvajová trať Liberec - Jablonec nad Nisou - rekonstrukce"**

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2 022 22 10 ze dne 22.4.2022 (dále jen „Dodatek“) na část zakázky 1. Část: úsek Kyselka – Proseč nad Nisou, škola se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Firma: **Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.**

Sídlo: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec III.

IČO: 473 11 975

DIČ: CZ47311975

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 372

Telefon: 485344111

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

Oprávněné osoby jednající jménem objednatele:

Ing. Michal Zděnek, M.A. – předseda představenstva a

Ing. Václav Sosna – místopředseda představenstva

Oprávněná osoba za věci technické: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

„**Společnost TT Liberec – Jablonec**“ se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

zastoupená na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 13.1.2022 společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02

Pardubice, IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

zastoupená členem představenstva Ing. Pavlem Mužikem, členem představenstva

založená společníky:

Firma: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Oprávněná osoba jednající jménem společníka:

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva

Ing. Pavel Mužík, člen představenstva

Ing. Pavel Špinler, člen představenstva

Petr Janeček, DiS, člen představenstva

(vedoucí účastník)

a

Firma: **Metrostav DIZ s.r.o.**

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Údaj o zápisu do veřejného rejstříku: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Oprávněná osoba jednající jménem společníka:

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů

Ing. Petr Záborský, jednatel

(společník)

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.,

K Vápence 2677, Zelené Předměstí

530 02 Pardubice

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“)

#### **VZHLEDEM K TOMU, ŽE:**

- (A) Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 22.4.2022 smlouvu o dílo č. 2 022 22 10 (dále jen „Smlouva“). Zhotovitel se na objednatele obrátil s požadavkem na navýšení ceny za dílo dle Smlouvy s odůvodněním, že se plnění dle Smlouvy dotýká razantní navýšování cen materiálových vstupů doprovázené zásadními výpadky v samotné dostupnosti některých komodit, a to i s ohledem na současnou mezinárodní situaci způsobenou invází vojsk Ruské federace na území Ukrajiny a zavedení sankcí Evropské unie a České republiky na vývoz klíčových surovin z Ruské federace a Běloruska používaných ve stavebnictví. Zhotovitel vypracoval seznam položek, u nichž požaduje navýšení ceny, přičemž každá z těchto položek obsahovala odůvodnění, proč je takové navýšení ceny požadováno. Jako důvody zhotovitel zejména uvedl (i) nárůst cen oceli, (ii) nárůst cen ropy a ropných výrobků a (iii) nárůst cen ostatních kovů.
- (B) Smluvní strany mají za to, že požadavek zhotovitele na navýšení ceny za dílo je odůvodněn objektivními skutečnostmi. Celková cena za dílo byla zhotovitelem vypočtena dle položek naceněných k 14.1.2022. Po učinění kroků nezbytných pro dokončení zadávacího řízení byla následně Smlouva se zhotovitelem uzavřena až dne 22.4.2022, tedy po více než třech měsících po podání nabídky. V předmětném období a v určité míře i v následujících měsících skutečně došlo k nárůstu cen mnoha komodit (včetně těch uváděných zhotovitelem) a výraznému nárůstu cen energií.
- (C) Dle Smluvních stran je uzavření dodatku ke Smlouvě s navýšením ceny za dílo v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) i se Společným stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k problematice nárůstu cen stavebních materiálů. V souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ v celkovém součtu požadovaná částka navýšení ceny za dílo nepřevyšuje 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

## DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

### I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodů uvedených v bodech (A) a (B) preambule tohoto Dodatku dohodly na navýšení cen některých položek dle položkového rozpočtu (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele), přičemž seznam těchto položek tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Tyto položky v plném rozsahu nahrazují shodné položky uvedené v příloze Smlouvy – oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitele. Pro vyloučení pochybností strany uvádí, že ceny položek dle tohoto Dodatku budou použity pro oceňování případných změn dle čl. V odst. 7 a 8 Smlouvy. U ostatních položek přílohy Smlouvy, které nejsou v příloze č.1 Dodatku uvedeny, ke změně ceny nedochází.
2. Článek V. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele. Je sjednána jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě, ve výši:

Cena bez DPH:	145.909.854,18 Kč
DPH v platné výši:	30.641.069,38 Kč
cena včetně DPH:	176.550.923,56 Kč.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tímto Dodatkem nezměněná práva a povinnosti obsažené ve Smlouvě zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednateli a zhotoviteli je určeno po dvou (2) vyhotoveních.
4. Příloha č. 1 tohoto Dodatku – Seznam položek s navýšenou cenou, tvoří nedílnou součást Dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz pravé a svobodné vůle připojují níže své podpisy.




V Pardubicích

dne


V Liberci

dne 20-10-2022

Za zhotovitele: Chládek a Tintler Pardubice



Za objednatele:


Stavba: 20061\_1U

REKONSTRUKCE ČTYŘ ÚSEKŮ TT LIBEREC - JABLONEC N.N. ÚSEK KYSELKA - PROSEČ N.N., ŠKOLA

<b>Cena dle smlouvy bez DPH:</b>	<b>135 318 371,22</b>
<b>DPH k ceně dle smlouvy:</b>	<b>28 416 857,96</b>
<b>Cena dle smlouvy včetně DPH:</b>	<b>163 735 229,18</b>
<b>Změna ceny bez DPH</b>	<b>10 591 482,96</b>
<b>Upravená cena bez DPH:</b>	<b>145 909 854,18</b>
<b>DPH k upravené ceně:</b>	<b>30 641 069,38</b>
<b>Upravená cena včetně DPH</b>	<b>176 550 923,56</b>
<b>Procentní nárůst hodnoty závazku</b>	<b>7,83%</b>