

DODATEK Č. 2/2022

ke Smlouvě na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„I/53 Lechovice – Pohořelice, VD-ZDS/AD/TP“
uzavřené dne 25. 2. 2021 s právními účinky ode dne 5. 3. 2021,
dnem uveřejnění této smlouvy v Registru smluv vedeném
Ministerstvem vnitra České republiky
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost „SUDOP GROUP_Větší projekty_RS“ založená Smlouvou o společnosti ze dne 27. 3. 2018 ve znění Dodatku č. 4, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, zastoupená Správcem společností:

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
IČO: 463 47 488
DIČ: CZ46347488
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

bankovní spojení:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

„Společník 4“ a nově dle Dodatku č. 4 Smlouvy o společnosti „Správce“

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 257 93 349
DIČ: CZ25793349
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupený:

„Společník 1“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 452 72 891
DIČ: CZ45272891
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

„Společník 2“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 452 71 895
DIČ: CZ45271895
zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma: akciová společnost.
zastoupený:

„Společník 3“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

se sídlem: Kominárska 2, 4, 83203 Bratislava, SR
IČ: 313 22 000
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Okresního soudu v Bratislavě, oddíl: Sa, vložka 378/B
právní forma: akciová společnost
zastoupený:

„Společník 5“

zastoupený Správcem společností **Dopravoprojekt Brno a.s.**, se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno, IČO: 463 47 488, na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 13. 4. 2021

(společně dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 25. 2. 2021 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. Objednatele 03PT-004536, č. Zhotovitele 21-007-A1-PDPS, dne 16. 4. 2021 Dodatek č. 1/2021. Předmětem Smlouvy je zpracování VD-ZDS/AD/TP pro stavbu I/53 Lechovice - Pohorelice.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že při zpracování dopravně inženýrských opatření, tedy při návrhu provizorního vedení dopravy pro realizaci výše uvedené stavby, vyplynula potřeba provizorních komunikací a zpevněných polních cest. Provizorní komunikace a zpevněné polní cesty budou využity jako objízdné trasy v průběhu výstavby. V důsledku toho budou v projektové dokumentaci navrženy nové stavební objekty pozemních komunikací a přidány do skladby objektů řady 100. Ocenění projektových prací souvisejících s výše uvedeným je součástí soupisu služeb v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2022.

Smluvní strany se dále dohodly na aktualizaci čistopisu VD-ZDS v souvislosti se zpracováním následujících podkladů poskytnutých objednatelem:

- expertíza soupisu prací a kontrolního rozpočtu, zpracovaná společností KUBITA s.r.o.,
 - indikace štětové vozovky na základě diagnostického průzkumu
 - projekt zemních prací pro účely záchranného archeologického výzkumu, zpracovaný společností 4roads s.r.o.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na termínu plnění aktualizace VD-ZDS a na úpravě (navýšení) ceny.
 4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel provede aktualizaci VD-ZDS dle výše uvedených podmínek a dle požadavků Objednatele. Termín pro vypracování aktualizované VD-ZDS se stanovuje na 15. 11. 2022.
 5. Smluvní strany shodně prohlašují, že se nejedná o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku II. tohoto dodatku dohodly na **změně článku II. Cena za poskytování plnění**, odstavec 1. následujícím způsobem:

Původní znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

- a) Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

- b) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

Nové znění:

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této smlouvy celkovou cenu v následující výši:

- a) Vybrané dokumenty projektové dokumentace pro zadání stavby (VD ZDS)

Dílčí cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Dílčí cena plnění v Kč včetně DPH

- b) Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Cena plnění v Kč bez DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění	DPH v Kč za 1 hodinu poskytování těchto plnění	Cena plnění v Kč včetně DPH za 1 hodinu poskytování těchto plnění

(dále jen „cena plnění“).

2. Podrobná specifikace navýšení ceny plnění tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2/2022.

3. Celkové navýšení ceny je stanoveno na 1 335 600,- Kč bez DPH.

2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené ve článku I. tohoto dodatku dohodly na **změně článku 3. z Přílohy č. 1 Smlouvy, Podrobná specifikace předmětu plnění.** Článek č. 3. **TERMÍNY PROVÁDĚNÍ** se doplňuje následujícím způsobem:

Aktualizace čistopisu VD-ZDS pro VŘ

do 15. 11. 2022

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2/2022 Smlouvy v Registru smluv Objednatel. Zhotovitel dále prohlašuje, že nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2/2022 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2/2022 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž všichni účastníci obdrží jeho elektronický originál.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci Smluvních stran níže své uznávané elektronické podpisy.

V Brně

Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně

Za Zhotovitele:
společnost **SUDOP GROUP_Větší projekty_RS**

Podepsal

Datum: 2022.10.21 12:20:40 +02'00'

Dopravoprojekt Brno a.s.

Podepsal

Datum: 2022.10.21 12:20:49 +02'00'

Dopravoprojekt Brno a.s. za ostatní Společníky
společnosti **SUDOP GROUP_Větší projekty_RS**
na základě Plné moci

Digitálně podepsal:
Datum: 24.10.2022 12:04:38 +02:00

VYBRANÉ DOKUMENTY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PDPS + soupis prací + ZTKP

I/53 Lechovice - Pohořelice

CENOVÁ KALKULACE VÍCEPRACÍ

PŘEDMĚT PLNĚNÍ		POČET HODIN	HODINOVÁ SAZBA	CELKEM
1	Podklady a průzkumy Geodetické doměření území			
	Projektová dokumentace pro provádění stavby			
	Úsek A Lechovice - Miroslav			
172	Provizorní komunikace			
173	Provizorní komunikace Kašenec			
	Úsek B Miroslav - Branišovice			
174	Provizorní komunikace Damnice			
510	Přeložka plynovodu DN150 (Miroslav-obec) v km 24,320			
513	Ochrana VTL Plynovodu DN300 v km 1,554 SO173			
	Úsek C Branišovice - Pohořelice			
170.1	Provizorní komunikace Trnové Pole, mezi II/145 a SO170			
170.2	Provizorní komunikace Trnové Pole, mezi I/53 a SO170			
517	Přeložka VTL plynovodu DN300 v km 0,437 větve T1 SO110.1			
	Připomínky spol. Kubita			
	Aktualizace výkazu výměr a rozpočtu			
	Projekt ZAV spol. 4roads			
	Aktualizace PD + výkazu výměr			
	Štětová vozovka v podkladních vrstvách			
	Aktualizace PD + výkazu výměr			
	Dopady do změn PDPS			
	Nutná úprava dalších příloh + ZTKP			
Cena celkem bez DPH				1 335 600 Kč
DPH (21%)				280 476 Kč
Cena celkem s DPH				1 616 076 Kč

Podepsal

Datum: 2022.10.21 12:21:23 +02'00'

.....
Dopravoprojekt Brno a.s.

Digitálně podepsal:

Datum: 24.10.2022 12:04:30 +02:00