



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-499/21-D2  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 4636/1/2021  
Č. zakázky: 21101321

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380  
Zastoupený Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991

Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16/45A, Karlín, 186 00 Praha 8  
Registrace: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 8111  
Zastoupený: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

Manažer projektu: [REDACTED]  
Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]  
IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312

Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č.2 je změna termínu plnění a cena díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

**Lobkovický přivaděč I – zkapacitnění na DN 350 (PD)**

Ve smyslu článku XII. Bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 8.9.2021.

### III. Předmět plnění

1. Vzhledem k nevyjasněným majetkoprávním jednáním v rámci projednání trasy vodovodu se smluvní strany dohodly na změnách termínů plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

|    | Činnost:  | Termín plnění:         |
|----|---|------------------------|
| 1. | Předání dokumentace DUR + DPS   | 30.11.2022             |
| 2. | Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. nabytí právní moci: | dle pokynů objednatele |
| 3. | Předání dokumentace DSP:  | dle pokynů objednatele |

2. Smluvní strany se v souvislosti s odůvodněním v bodě 1 tohoto článku dohodly na částečné fakturaci za již provedené práce. Smluvní strany se dohodly na 85% fakturaci za projektovou dokumentaci a 30% za IČ.

Cena díla se v čl. VII. **Cena díla**, bodě 2 mění takto:

| Činnost:   | Cena v Kč                                  |           |             |
|--|--|-----------|-------------|
|  | Bez DPH                                    | DPH       | s DPH       |
| 2.1 Zabezpečení předprojektové přípravy  | 270 000,-                                  | 56 700,-  | 326 700,-   |
| 2.2 Zabezpečení projektové dokumentace sloučeného územního řízení a stavebního povolení (DUR + DSP)        | 2 500 000,-<br>85% =<br><b>2 125 000,-</b> | 525 000,- | 3 025 000,- |
| 2.3 Inženýrská činnost stavebního řízení UR+SP, završená vydáním stavebního povolení s nabytím právní moci | 310 000,-<br>30% =<br><b>93 000,-</b>      | 65 100,-  | 375 100,-   |
| 2.4 Zabezpečení PD pro provádění stavby (DPS)  | 890 000,-                                  | 186 900,- | 1 076 900,- |
| <b>Cena celkem:</b>  | 3 970 000,-                                | 833 700,- | 4 803 700,- |
| <b>Částečná fakturace dle dodatku č. 2</b>   | <b>2 488 000,-</b>                         |           |             |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: - 4. 11. 2022

V Praze dne: 3. 11. 2022

  
-----  
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

  
  
-----  
Ing. Karel Janoch, předseda představenstva  
zástupce zhotovitele

