

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 47/TV/956253/2015/1
název akce: Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050
uzavřené dne: 8.12.2015

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon +420 956 956 210

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

Vladimír Kochman

IČO: 13327739

DIČ: CZ490905186

Místo podnikání: Koněvova 227/13, 417 01 Dubí

Ve věcech technických jedná: Vladimír Kochman

[redacted]
[redacted]
uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Olešnický potok, ř.km 1,962 – 2,050“

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **2 524 534,36,- Kč bez DPH.**

II.

Dle smlouvy o dílo byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 22.9.2015 s dokončením do 30.9.2016. Předání staveniště bylo však ukončeno až 24. 3. 2016 a k tomuto datu byly zahájeny stavební práce.

Vzhledem k výše uvedenému byla dle článku II. odstavce 3 smlouvy o dílo lhůta pro provedení smluvního díla prodloužena o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla.

Vzhledem k souběhu prací s další stavbou probíhající současně na Olešnickém potoce a s tím spojené nemožnosti přístupu na stavbu a nedostatkem místa pro zařízení staveniště se prodlužuje termín dokončení stavby **nejpozději do 30.6.2017.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 10-01-2017

V Dubí

4.1. 2017

Vl. Hrdá, KOCHEKOV

oblast povodí Ohře v Teplicích

Přílohy:

1. Časový a finanční harmonogram

AKTUALIZOVANÝ HARMONOGRAM
Olešnický potok ř.km 1,962 – 2,050

Objekt	RN ř.km	2016										2017					
		03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
řádková přepravička	1.900				225	170	142		97	246			100	300	300	300	
řádk. I.											142		80	80	24		
opravná koryta	331																
řádk. 3 kolejni	110	14															
řádk. 4 výhledové investice	78			52													17
řádk. 10N vedlejší řst. náklady	106								10							30	66
celky bez DPH	2.525	110	58		225	178	242		107	246	142	180	280	304	304		1.208
										1.317							

Objednatel: Lesy České republiky s.r.l. ST - oblast povodí Olže Teplice
 Vypracoval: Vladimír Kochman
 Datum: 20.12.2016

Vladimír KOCHMAN
 stavěteř
 ul. Kralovců 27193, Dušičky
 tel./fax: 773311889
 IČO: 1327719 ON: CZ49091818