

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.0/1

Číslo ZBV:

8

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

IČ: 00066001

Zhotovitel:

Společnost SWIETELSKY - SILNICE GROUP

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Společník č. 1 - Správce

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČ: 48035599

Společník č. 2

SILNICE GROUP, a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 8 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.3	0,00	234 683,25	234 683,25

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
8	0,00	234 683,25	234 683,25

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy

a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/112 Domašín - Zdislavice

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

101.0/1

Číslo ZBV:

8.3

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 506/00066001/2020 a zhotovitel č.: S21-053-0005 (2014010) na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 17. 4. 2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Společnost SWIETLESKY - SILNICE GROUP

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 2	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	29	počet listů

Paré č.

Příjemce

1, 2	Objednatel
3	Zhotovitel
4	Projektant (AD)
5	Stavební dozor
6	Supervize

Iniciátor změny: Město Vlašim

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna: Zařízení staveniště

V zadávací dokumentaci ve stupni PDPS, která byla zpracována firmou PRAGOPROJEKT, a.s., byly navrženy dvě objízdné trasy v délce cca 18 a 20 km pro všech šest stavebních úseků (SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 a SO 101. 6). Práce měly být prováděny za úplné uzavírky s průjezdností pro vozidla stavby, integrovaného záchranného systému a linkové autobusové dopravy po dobu 20 týdnů.

Během projednávání úplné uzavírky silnice č. II/112 resp. nařízení objízdných tras došlo k těmto změnám:

- byl vznesen požadavek Města Vlašim na etapizaci provádění prací v rámci první části prvního úseku díla (km 17,927 - 19, 317) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní části Domašín a Benešovské ulice ve Vlašimi viz **doklad č. 8**.
- byl vznesen požadavek Města Vlašim na etapizaci provádění prací v rámci druhé části prvního úseku díla (Vlašim okolo Zbrojovky) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní Zbrojovky a obytné části Obora viz **doklad č. 9**.
- prodloužení lhůty výstavby bylo odsouhlaseno v Dodatku č. 1 smlouvy o dílo v bodě I. viz **doklad č.16**.

Zhotovitel byl nucen kvůli zajištění přístupnosti k okolním nemovitostem realizaci díla zetapizovat nad rámec předpokladů a tím se realizace díla prodloužila o 11 týdnů. S tímto prodloužením termínu dokončení stavby souvisí také úměrné náklady k provozu zařízení staveniště.

Tato změna přímo souvisí se změnou předloženou v ZBV 1; jedná se o řetězení změn.

Iniciátorem uvedené změny je Město Vlašim. Změna byla odsouhlasena jak TDI (**doklad č. 13**), tak autorským dozorem (**doklad č. 14**).

Změna se týká položky č. 1 a navyšuje smluvní cenu díla o 219 183,25 Kč. Vzhledem k úpravě etapizace tato změna souvisí s prodloužením výstavby o 11 týdnů tím i termínu dokončení stavby.

Uvedená změna byla nepředvídatelná. Změna je podle § 5, odst. 1, písmeno c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	234 683,25	234 683,25	234 683,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Ing. Ján Šugár	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Jan Froněk	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Milan Kodet	datum	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář)	jméno		datum	podpis
Zástupce Objednatele: KSÚS	jméno	Ing. Petr Nádvorník	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Jan Merunka	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Karel Ryppl	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 8**

Název Stavby: II/112 Domašín - Zdislavice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 101.0/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
20 305 481,84

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	20 305 481,84	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	234 683,25	234 683,25	1,16%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	20 540 165,09	234 683,25	1,16%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

souhlasím Ing. Ján Šugár

Projektant (autorský dozor):

souhlasím Ing. Jan Froněk

Stavební dozor:

souhlasím Ing. Milan Kodet

Supervize (Regionální
dotační kancelář)Zástupce Objednatele:
KSÚS

souhlasím Ing. Petr Nádvořík

Zaměstnanec KSÚS
odpovědný za cenové
projednání Změny:

souhlasím Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - ZBV 8													
Evidenční číslo a název stavby: Číslo a název SO/PS: SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101.0/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KS	1,000	1,530721	0,530721	442 196,81	442 196,81	0,00	234 683,25	676 880,06	234 683,25	53,07%
		Celkem							0,00	234 683,25	676 880,06	234 683,25	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Ján Šugár

Za Objednatele: Ing. Milan Kodet

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/112 Domašín - Zdislavice

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	134 346 724,74
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	137 266 470,07
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	166 092 428,79
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	102,17%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-0,42%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	2 885 436,54
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	2,15%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	40 304 017,42

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,05%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 093 895,84
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	67 173 362,37

12=(1)*0,15		Limit	20 152 008,71
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)		0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5		0,00

40=(19/1)*100		Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)			-0,42%																				
						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -					
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny				Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18				19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		II/112 Domašín - Zdislavice				- 569 920,86	3 489 666,19	2 919 745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 604 229,65	3 489 666,19	2 885 436,54	4 093 895,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901	1	DIO				0,00	1 639 543,60	1 639 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 543,60	1 639 543,60	1 639 543,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.1	2	Trvalé DZ				- 25 005,53	63 235,13	38 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 25 005,53	63 235,13	38 229,60	88 240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.2	3	Propustek + trvalé DZ				- 97 257,57	542 648,28	445 390,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 97 257,57	542 648,28	445 390,71	639 905,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.3	4	Propustek + trvalé DZ				- 8 506,65	351 785,87	343 279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 506,65	351 785,87	343 279,22	360 292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.4	5	Propustek + trvalé DZ				- 69 066,88	361 814,11	292 747,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 69 066,88	361 814,11	292 747,23	430 880,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.5	6	Trvalé DZ				- 979,62	8 662,82	7 683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 288,41	8 662,82	-26 625,59	43 951,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.6	7	Propustek + trvalé DZ				- 369 104,61	287 293,13	- 81 811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 369 104,61	287 293,13	-81 811,48	656 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101.0	8	Vedlejší a ostatní náklady / Zařízení staveniště - prodloužení lhůty výstavby				0,00	234 683,25	234 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 683,25	234 683,25	234 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	8
Název a evidenční číslo stavby:	II/112 Domašín - Zdislavice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101.0/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Změnový soupis prací SO 101.0 po změně 1	1	
08 Požadavek etapizace Města Vlašim	1	
09 Požadavek etapizace Města Vlašim č. 2	1	
10 DIR 2020	7	
11 DIR 2021	6	
12 DIR (pokládka) 2021	5	
13 Odsouhlasení změny TDI	1	
14 Odsouhlasení změny AD	1	
15 Oznámení zhotovitele o změně	2	
16 Výzva k zpracování ZBV KSÚS - ZBV 8	1	
17 Dodatek č. 1 smlouvy o Dílo (souhlas objednatel s prodloužením lhůty výstavby)	2	
18 Zplnomocnění zhotovitele	1	
Stanovení úpravy provozu		uloženo u zhotovitele
Stanovení úpravy provozu 2021		uloženo u zhotovitele
Stanovení úpravy provozu (pokládka) 2021		uloženo u zhotovitele
Počet listů celkem	29	

Rozpis ocenění Změn položek SO 101.0 po změně 1 pro ZBV 8													
Evidenční číslo a název stavby: 18-116-1-000 II/112 DOMAŠÍN ZDISLAVICE Číslo a název SO 101 Úprava povrchu sil. II/112 Číslo a název rozpočtu: SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								101.0/1					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	Všeobecné konstrukce a práce						20 305 481,84	0,00	234 683,25	20 540 165,09	234 683,25	1,16%
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000000	0,000000	163 357,17	163 357,17	0,00	0,00	163 357,17	0,00	0,00%
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000000	0,000000	1 097 986,89	1 097 986,89	0,00	0,00	1 097 986,89	0,00	0,00%
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000000	0,000000	219 597,38	219 597,38	0,00	0,00	219 597,38	0,00	0,00%
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	1,000000	0,000000	2 717 880,00	2 717 880,00	0,00	0,00	2 717 880,00	0,00	0,00%
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	1,000000	0,000000	306 760,23	306 760,23	0,00	0,00	306 760,23	0,00	0,00%
6	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KS	4,000	4,000000	0,000000	13 175,84	52 703,36	0,00	0,00	52 703,36	0,00	0,00%
7	02999	OSTATNÍ POŽADAVKY - OPRAVA OBJÍZDNÝCH KOMUNIKACÍ DOTČENÝCH STAVBOU	KPL	1,000	1,000000	0,000000	15 305 000,00	15 305 000,00	0,00	0,00	15 305 000,00	0,00	0,00%
8	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ	KPL	1,000	1,530721	0,530721	442 196,81	442 196,81	0,00	234 683,25	676 880,06	234 683,25	53,07%
ZBV 8 - zařízení staveniště koeficient = nová délka výstavby/původní délka výstavby (31/20) = 1,550 náklady na zřízení a demontáž zařízení staveniště 15 500,00 Kč provoz zařízení staveniště 20 týdnů 442 196,81 - 15 500,00 = 426 696,81 Kč provoz zařízení staveniště 31 týdnů 426 696,81 *1,550 = 661 380,06 Kč zařízení staveniště celkem 661 380,06 + 15 500,00 = 676 880,06 Kč vůledeň navýšení 676 880 06 - 442 196 81 = 234 683 25 Kč													
Celkem								20 305 481,84	0,00	234 683,25	20 540 165,09	234 683,25	1,16%



MĚSTO VLAŠIM

sekretariát starosty, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

VÁŠ DOPIS ZN..

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SEKR

VYŘIZUJE:

Kroupa

TEL.:

E-MAIL:

Ing. Mikuláš Horník
stavbyvedoucí
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

DATUM: 16. 7. 2020

Za Město Vlašim požadujeme etapizaci provádění prací v rámci 1. části 1. úseku stavby „II/112 Domašín - Zdislavice“ (km 17,927 – 19,317) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní části Domašín a Benešovské ulice ve Vlašimi. Etapizace bude probíhat po úsecích:

Km 17,927 – 18,203 – Domašín náměstí

Km 18,203 – 19,141 – Domašín náměstí – Vlašim, křižovatka ulic
Benešovská×Domašínská

Km 19,141 – 19,317 – Vlašim, křižovatka ulic Benešovská×Domašínská –
Benešovská×Divišovská

S pozdravem

.....
Karel Kroupa
místostarosta města



MĚSTO VLAŠIM

sekretariát starosty, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SEKR

VYŘIZUJE:

Kroupa

TEL.:

E-MAIL:

DATUM:

16.7.2020

Ing. Daniel Dürr

stavební technik

SWIETELSKY stavební s. r. o.

Odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

Sokolovská 192/79

186 00 Praha 8 - Karlín

Za Město Vlašim žádáme o etapizaci provádění prací v rámci 1. části 2. úseku stavby „II/112 Domašín - Zdislavice“ (Vlašim okolo zbrojovky) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní zbrojovky a obytné části Obora. Etapizace bude probíhat po úsecích

úsek 1. – Vjezd do Obory – konec Vlašimi

úsek 2. – vjezd do zbrojovky – vjezd do Obory

úsek 3. – km 21,357 – vjezd do zbrojovky

S pozdravem

.....
Karel Kroupa

místostarosta města

BANKOVNÍ SPOJENÍ

Česká spořitelna, a.s. pobočka Vlašim

IČ

00232947

DIČ

CZ00232947

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo evidenční: 2020/120

Ze dne: 26.06.2020

Naše značka: ODSH 30652/20-MaE

Spisová zn. ODSH/6460/2020-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.:

E-mail:

Michal Trenčínský

M. Kudeříkové 1575

256 01 Benešov

Datum: 13.07.2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti **ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112 v úsecích Domašín – Vlašim a Vlašim – křižovatka se silnicí č. II/127 a nařízení objíždky**, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

- I. **p o v o l u j e** na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčínského, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov z důvodu opravy vozovky v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín – Zdislavice“ v termínu **od 15.07.2020 do 20.12.2020** úplnou uzavírku silnice č. II/112 v úsecích:

A. úsek Domašín- Vlašim

etapa 1 - staničení km 17,927 – 18,203 (276 m) – Domašín most ev. č. 112-015 – výjezd z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112;

etapa 2 - staničení v km 18,203 – 19,141 (938 m) – Domašín výjezd z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112 – Vlašim, křížení s místní komunikací, ul. Domašínská;

etapa 3 - staničení v km 19,141 – 19,317 (176 m) – Vlašim, křížení s místní komunikací, ul. Domašínská - křižovatka se silnicí č. II/113 (ul. Divišovská);

B. úsek Vlašim – křižovatka se silnicí č. II/126

staničení v km 21,357 – 27,014 (5657 m) – Vlašim, Potraviny U Koláře – křižovatka silnic č. II/112, č. II/126 a č. II/127;

- II. **n a ř i z u j e** objíždku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objíždnou trasou takto:

Ad úsek A) - obousměrně pro **vozidla do 3,5 t** ze silnice č. II/112 přes Struhařov na silnici č. II/111 do Divišova a dále na silnici č. II/113 přes Bílkovice, Radošovice zpět na silnici č. II/112; pro **vozidla nad 3,5 t** ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov do Votic na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřici do Benešova zpět na silnici č. II/112 (dále viz DIO);

Ad úsek B) - obousměrně pro veškerou silniční dopravu ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Pavlovice do Trhového Štěpánova na silnici č. II/127 přes Chlum, Zdislavice zpět na silnici č. II/112 (dále viz DIO).

- III. **Linková autobusová doprava společnosti ČSAD Benešov a.s.** bude pro uzavřený úsek **dle bodu I.A** vedena obousměrně z Domašína na křižovatku se silnicí č. II/113 Radošovice, Bílkovice na silnici č. III/11324 na Takonín, dále na silnici č. III/1129 do Chotýšan, kde se navazuje na objízdnou trasu jiné uzavírky. Během předmětného úseku uzavírky **nebude obsluhována** autobusová zastávka Vlašim, Domašín brána; autobusová zastávka Vlašim, Domašín, nám. bude obsluhována pouze linkou č. 206001 MHD Vlašim. Pro uzavřený úsek **dle bodu I.B** bude autobusová doprava vedena z křižovatky silnic č. II/112 a č. II/127 do Zdislavic na silnici č. III/12511 přes Řimovice do Vlašimi na silnici č. II/125. Během předmětného úseku **nebude obsluhována** autobusová zastávka Vlašim, Bolina Háj; Vlašim, Bolinka; Vlašim, Bolina Šebíř; Vlašim, Obora,; Vlašim, Bolina, rozč.; Vlašim, Navrátilova-školka. Autobusová zastávka Bolina (v obci u rybníka) bude obsluhována pouze vybranou linkou a spoji. Autobusová zastávka Vlašim, záv. bude **přemístěna** do slepého ramene v ulici Lidická u zastávky ČD a dále bude do ul. Obránců míru ke křižovatce se silnicí č. II/112 **přemístěna** autobusová zastávka Vlašim, kolonie. Linková autobusová doprava společnosti ARRIVA CITY s.r.o., v návaznosti na **bod I.A** - autobusové linky č. 160570 a 176101 budou provozovány po silnici č. II/113 Divišov, č. III/11324 a dále dle objízdné trasy. Po celou dobu nebude obsluhována autobusová zastávka „Vlašim, Domašín, nám. V návaznosti na **bod I.B** budou autobusové linky č. 160570 a č. 176101 vedeny po objízdné trase a nebudou po dobu uzavírky obsluhovány autobusové zastávky „Vlašim, Bolinka“, „Vlašim, Bolina“ a „Vlašim, záv.“.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje za účelem provádění stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ povolené speciálním stavebním úřadem – Městským úřadem Vlašim pod č.j.: ODSH 18739/20 MaE.
2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena na 15.07.2020 – 20.12.2020.
3. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 08.07.2020 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství vydáno Opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pod č.j.: ODSH 40081/20 MaE; stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Krajským úřadem Středočeského kraje dne 13.07.2020 pod č.j.: 095482/2020/KUSK-DOP/Bry; opatřením obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem Votice dne 13.07.2020 pod č.j.: 23238/2020/SD-Zv a Městským úřadem Benešov dne 10.07.2020 pod č.j.: MUBN/105660/2020/VÝST. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení na základě uvedených stanovení a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následné objízdné trase.
4. Žadatel v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodrženy zásady stanovené TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání), vydané CDV Brno pod ISBN 80-86502-08-2 v roce 2003. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

6. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objíždky.
7. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
8. Z o d p o v ě d n é o s o b y: stavba: J. Šugár, tel. 606 619 735; DZ: V. Zárybnický, tel. 737797211.

Odůvodnění:

Dne 26.06.2020 podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné silnice č. II/112 v úsecích takto: úsek Domašín- Vlašim, přičemž etapa 1 - staničení km 17,927 – 18,203 (276 m) – Domašín most ev. č. 112-015 – výjezd z místní komunikace na silnici č. II/112 na náměstí; etapa 2 - staničení v km 18,203 – 19,141 (938 m) – výjezd z místní komunikace na silnici č. II/112 na náměstí – Vlašim, křížení s místní komunikací, ul. Domašínská; etapa 3 - staničení v km 19,141 – 19,317 (176 m) – Vlašim, křížení s místní komunikací, ul. Domašínská - křižovatka se silnicí č. II/113 (ul. Divišovská); a úsek Vlašim – křižovatka se silnicí č. II/126, silniční staničení v km 21,357 – 27,014 (5657 m) – Vlašim, Potraviny U Koláře – křižovatka silnic č. II/112, č. II/126 a č. II/127 z důvodu opravy vozovky v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ v termínu od 15.07.2020 do 20.12.2020 a následné nařízení objíždky.

Žádost byla doložena přesným určením uzavírky, její důvod, návrh objíždné trasy i její grafickou přílohu a katastrálním snímkem. Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena od 15.07.2020 do 20.12.2020.

Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení:

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice vz. Michal Trenčinský, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov;

vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objíždka dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích:

Krajská správa a údržba silnic SK, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4;

obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objíždka dle ustanovení § 24 odst. 2 písem. B) zákona o pozemních komunikacích:

Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim; Obec Chotýšany, IČ: 002 31 886, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany; Obec Struhařov, IČ: 002 32 751, Struhařov 75, 256 01 Benešov; Městys Divišov, IČ: 002 31 690, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov; Obec Bílkovice, IČ: 002 32 807, 257 26 Divišov; Obec Slověnice, IČ: 004 73 391, 257 26 Divišov; Obec Radošovice, IČ: 002 32 602, 257 26 Divišov; Obec Kondrac, IČ: 002 32 009, 258 01 Vlašim; Městys Louňovice pod Blaníkem, IČ: 002 32 173, 257 06 Louňovice p. Bl.; Obec Pavlovice, IČ: 005 08 471, 258 01 Vlašim; Městys Zdislavice, IČ: 002 33 072, 257 64 Zdislavice; Obec Chlum, IČ: 004 73 529, 257 63 Trhový Štěpánov; Město Trhový Štěpánov, IČ: 002 32 874, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov; Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem; Obec Ratměřice, IČ: 004 73 481, Ratměřice 72, 257 03 Jankov; Obec Jankov, IČ: 002 31 916, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov; Město Votice, IČ: 002 32 963, Komenského nám. 700, 259 01 Votice; Obec Olbramovice, IČ: 002 32 416, Olbramovice ves 158, 259 01 Votice; Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice u Benešova a Město Benešov, IČ: 002 31 401, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov.

Silniční správní úřad opatřením ze dne 26.06.2020 pod č.j.: ODSH 30686/20 MaE oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice č. II/112 v úsecích výše uvedených a nařídil ústní jednání na den 03.07.2020 konané na Městském úřadu Vlašim s tím, že se mohou vyjádřit všichni účastníci řízení a případně podat své návrhy nejpozději při jednání.

Správní orgán obdržel dne 02.07.2020 prostřednictvím DS písemnost Obce Pavlovice pod č.j.: ODSH 37675/20 MaE, ve které požadavek o občasný dohled Policie ČR, včetně měření rychlosti na silnici č. II/125 v obci Pavlovice.

Dne 03.07.2020 proběhlo ústní jednání, na kterém se vyjádřili všichni zúčastnění (Obec Struhařov, Struhařov 75; Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, Praha 5; HZS SK, Máchova 400, Benešov; Policie ČR KŘ DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov; Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, Trhový Štěpánov; Město Vlašim, J. Masaryka 302, Vlašim a zástupci žadatele včetně zhotovitelů společnosti SWIETELSKY s.r.o. a SILNICE Group a.s.) a shodně uvedli, že souhlasí s uzavírkou jednotlivých úseků a jejich etap.

V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Bylo doloženo vyjádření autodopravce ČSAD Benešov s.r.o. ze dne 02.06.2020; společnosti ARRIVA CITY s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10 Malešice ze dne 07.07.2020 pod zn. 20200715_II/112; stanovení přechodného dopravního značení opatřením obecné povahy vydaného Městským úřadem Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov ze dne 10.07.2020 pod č.j.: MUBN/105660/2020/VÝST; Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 13.07.2020 pod č.j.: 095482/2020/KUSK-DOP/Bry a opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané dne 20.05.2020 pod č.j.: 23238/2020/SD-Zv.

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ve Vyhlášce č. 104/1997 Sb. Během uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Domašín brána; autobusová zastávka Vlašim, Domašín, nám. bude obsluhována pouze linkou č. 206001 MHD Vlašim. Dále v průběhu uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Bolina Háj; Vlašim, Bolinka; Vlašim, Bolina Šebíř; Vlašim, Obora; Vlašim, Bolina, rozč.; Vlašim, Navrátilova-školka. Autobusová zastávka Bolina (v obci u rybníka) bude obsluhována pouze vybranou linkou a spoji. Autobusová zastávka Vlašim, záv. bude přemístěna do slepého ramene v ulici Lidická u zastávky ČD a dále bude do ul. Obránců míru ke křižovatce se silnicí č. II/112 přemístěna autobusová zastávka Vlašim, kolonie. Společnost ARRIVA CITY s.r.o. nebude obsluhovat autobusovou zastávku „Vlašim, Domašín, nám.“; „Vlašim, Bolinka“; „Vlašim, Bolina“ a „Vlašim, záv.“.

Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k úplné uzavírcce výše uvedené silnice a nařízené objíždce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí **nemá odkladný účinek.**

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:

Michal Trenčinský M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

Dále obdrží:

dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích **(vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):**

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

dle ustanovení § 24 odst. 2 písem. B) zákona o pozemních komunikacích **(obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka)**

Město Vlašim, odbor majetkový, kancelář starosty, OHI, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Město Trhový Štěpánov, Dubějovická 269, 257 63 Trhový Štěpánov

Obec Pavlovice, 258 01 Vlašim

Městys Zdislavice, 257 64 Zdislavice

Obec Chlum, 257 63 Trhový Štěpánov

Obec Kondrac, 258 01 Vlašim

Městys Louňovice p. Bl., 257 06 Louňovice p. Bl.

Obec Zvěstov, 257 06 Louňovice p. Bl.

Obec Ratměřice, 257 03 Jankov

Obec Jankov, 257 03 Jankov

Město Votice, Komenského 700, 259 01 Votice

Obec Olbramovice, 259 01 Votice

Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Obec Struhařov, Struhařov 75, 251 64 Struhařov

Obec Chotýšany, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Městys Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov

Obec Bílkovice, 257 26 Divišov

Obec Slověnice, 257 26 Divišov

Obec Radošovice 257 26 Divišov

Obec Olbramovice, 259 01 Votice

Město Bystřice u Benešova, 257 51 Bystřice u Benešova

Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby

Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Městský úřad Votice, Komenského 700, 259 01 Votice

ARRIVA s.r.o. _____

ICOM transport, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava _____

CDAP s.r.o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město

Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most, _____

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: DIO II/112 Domašín - Zdislavice
ID zprávy: 803300374
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 14.7.2020 v 12:47:11
Datum a čas doručení: 14.7.2020 v 12:48:45

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: ODSH 30652/20-MaE
Naše spisová značka: ODSH/6460/2020-MaE
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

rozhodnutí.pdf (480,26 kB)

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo evidenční: 2021/029

Ze dne: 01.03.2021

Naše značka: ODSH 10991/21-MaE

Spisová zn. ODSH/1367/2021-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.:

E-mail:

Michal Trenčínský

M. Kudeřkové 1575

256 01 Benešov

Datum: 16.03.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti **ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112 v km staničení 18,203 (Domašín výjezd z náměstí** (místní komunikace) na silnici č. II/112) - 19,141 (**Vlašim, ul. Benešovská** před křížením s ul. Domašínská a **nařízení objíždky**, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

- I. **p o v o l u j e** na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčínského, IČ: 742 89 501, M. Kudeřkové 1575, 256 01 Benešov z důvodu opravy vozovky v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín – Zdislavice“ v termínu od 22.03.2021 do 30.06.2021 úplnou uzavírku silnice č. II/112 v km staničení 18,203 (Domašín výjezd z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112) - 19,141 (Vlašim, ul. Benešovská před křížením s ul. Domašínská;
- II. **n a ř i z u j e** objíždku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objíždnou trasou takto: obousměrně pro **vozidla do 3,5 t** ze silnice č. II/112 přes Struhařov na silnici č. II/111 do Divišova a dále na silnici č. II/113 přes Bílkovice, Radošovice zpět na silnici č. II/112; pro **vozidla nad 3,5 t** ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/125 přes Kondrac, Louňovice pod Blaníkem na silnici č. II/150 přes Zvěstov, Ratměřice, Jankov do Votic na silnici I/3 přes Olbramovice, Bystřici do Benešova zpět na silnici č. II/112 (dále viz DIO);
- III. **Linková autobusová doprava společnosti ČSAD Benešov a.s.** bude pro uzavřený úsek **dle bodu I.A** vedena obousměrně po silnici č. II/113 a dále na silnici č. III/11213 do Domašína. Během předmětného úseku uzavírky **nebude obsluhována** autobusová zastávka Vlašim, Domašín brána.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje za účelem provádění stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ povolené speciálním stavebním úřadem – Městským úřadem Vlašim pod č.j.: ODSH 18739/20 MaE.

2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena na 22.03.2021 – 30.06.2021.
3. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 15.03.2021 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství vydáno Opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pod č.j.: ODSH 10902/21 MaE; stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Krajským úřadem Středočeského kraje dne 02.03.2021 pod č.j.: 027219/2021/KUSK-DOP/Bry; opatřením obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem Votice dne 08.03.2021 pod č.j.: 9401/2021/SD-MA a Městským úřadem Benešov dne 12.03.2021 pod č.j.: MUBN/40385/2021/VÝST. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení na základě uvedených stanovení a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následné objízdné trase.
4. Žadatel v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodrženy zásady stanovené TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání), vydané CDV Brno pod ISBN 80-86502-08-2 v roce 2003. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
6. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objíždky.
7. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
8. Z o d p o v ě d n é o s o b y: stavba: J. Šugár, te ; DZ: V. Zárybnický, te

Odůvodnění:

Dne 01.03.2021 podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, M. Kudeřkové 1575, 256 01 Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné uzavírky silnice č. II/112 v km staničení 18,203 (Domašín výjezd z náměstí (místní komunikace) na silnici č. II/112) - 19,141 (Vlašim, ul. Benešovská před křížením s ul. Domašínská z důvodu opravy vozovky v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ v termínu od 22.03.2021 do 30.06.2021 a následné nařízení objíždky.

Žádost byla doložena přesným určením uzavírky, její důvod, návrh objízdné trasy i její grafickou přílohu a katastrálním snímkem.

Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení:

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice vz. Michal Trenčinský, IČ: 742 89 501, M. Kudeřkové 1575, 256 01 Benešov;

vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích:

Krajská správa a údržba silnic SK, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4;

obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. B) zákona o pozemních komunikacích:

Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim; Obec Chotýšany, IČ: 002 31 886, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany; Obec Struhařov, IČ: 002 32 751, Struhařov 75, 256 01 Benešov; Městys Divišov, IČ: 002 31 690, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov; Obec Bílkovice, IČ: 002 32 807, 257 26 Divišov; Obec Slověnice, IČ: 004 73 391, 257 26 Divišov; Obec Radošovice, IČ: 002 32 602, 257 26 Divišov; Obec Kondrac, IČ: 002 32 009, 258 01 Vlašim; Městys Louňovice pod Blaníkem, IČ: 002 32 173, 257 06 Louňovice p. Bl.; Obec Zvěstov, Zvěstov 113, 257 06 Louňovice pod Blaníkem; Obec Ratměřice, IČ: 004 73 481, Ratměřice 72, 257 03 Jankov; Obec Jankov, IČ: 002 31 916, Na Náměstí 14, 257 03 Jankov; Město Votice, IČ: 002 32 963, Komenského nám. 700, 259 01 Votice; Obec Olbramovice, IČ: 002 32 416, Olbramovice ves 158, 259 01 Votice; Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice u Benešova a Město Benešov, IČ: 002 31 401, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov.

Silniční správní úřad opatřením ze dne 02.03.2021 pod č.j.: ODSH 8376/21 MaE oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice č. II/112 v úsecích výše uvedených a stanovil lhůtu, ve které se mohou vyjádřit všichni účastníci řízení a případně podat své návrhy.

Správní orgán obdržel dne 08.03.2021 prostřednictvím DS písemnost Obce Struhařov pod č.j.: ODSH 9622/21 MaE, ve které byla žádost o dodržování dopravního značení a rychlosti v místních částech Bořeňovice a Býkovice

V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Bylo doloženo vyjádření Krajské správy a údržby silnic SK p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 03.03.2021 pod zn.: 984/21/KSUS/BNT/BEN; Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4 ze dne 24.02.2021 pod zn.: 964/ŘSD/31200/BP/2021; odsouhlasené dopravně inženýrské opatření Policí ČR, DI Benešov, K Pazderně, 256 01 Benešov ze dne 01.03.2021; autodopravce ČSAD Benešov s.r.o. ze dne 15.03.2021; společnosti ARRIVA CITY s.r.o., U Stavoservisu 692/1b, Praha 10 Malešice ze dne 02.03.2021; stanovení přechodného dopravního značení opatřením obecné povahy vydaného Městským úřadem Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov ze dne 12.03.2021 pod č.j.: MUBN/40385/2021/VÝST; Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 02.03.2021 pod č.j.: 027219/2021/KUSK-DOP/Bry a opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané dne 08.03.2021 pod č.j.: 9401/2021/SD-MA.

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ve Vyhlášce č. 104/1997 Sb. Během uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Domašín brána.

Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k úplné uzavírce výše uvedené silnice a nařízené objížďce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí **nemá odkladný účinek.**

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:

Michal Trenčínský M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov

Dále obdrží:

dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích **(vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka):**

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

dle ustanovení § 24 odst. 2 písem. B) zákona o pozemních komunikacích **(obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka)**

Město Vlašim, odbor majetkový, kancelář starosty, OHI, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Obec Kondrac, 258 01 Vlašim

Městys Louňovice p. Bl., 257 06 Louňovice p. Bl.

Obec Zvěstov, 257 06 Louňovice p. Bl.

Obec Ratměřice, 257 03 Jankov

Obec Jankov, 257 03 Jankov

Město Votice, Komenského 700, 259 01 Votice

Obec Olbramovice, 259 01 Votice

Město Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Obec Struhařov, Struhařov 75, 251 64 Struhařov

Obec Chotýšany, Chotýšany 54, 257 28 Chotýšany

Městys Divišov, Horní náměstí 21, 257 26 Divišov

Obec Bílkovice, 257 26 Divišov

Obec Slověnice, 257 26 Divišov

Obec Radošovice 257 26 Divišov

Město Bystřice u Benešova, 257 51 Bystřice u Benešova

dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby

Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim

Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Městský úřad Benešov, Masarykovo nám. 100, 256 01 Benešov

Městský úřad Votice, Komenského 700, 259 01 Votice

ARRIVA s.r.o., _____

ICOM transport, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava [r](#)_____

CDAP s.r.o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Město

Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Most _____

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí o úplné uzavírce Domašín Vlašim
ID zprávy: 884432043
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 16.3.2021 v 20:02:51
Datum a čas doručení: 16.3.2021 v 21:09:30

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: ODSH 10991/21-MaE
Naše spisová značka: ODSH/1367/2021-MaE
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

signed_rozhodnutí.pdf (464,75 kB)

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo evidenční: 2021/057

Ze dne: 20.04.2021

Naše značka: ODSH 20131/21-MaE

Spisová zn. ODSH/2783/2021-MaE

Oprávněná

úřední osoba: Eva Matějková

Tel.:

E-mail:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58

370 04 České Budějovice

Datum: 11.05.2021

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vlašim, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení o žádosti **ve věci úplné uzavírky silnice č. II/112 v ul. Lidická ve Vlašimi a nařízení objížďky**, dle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

- I. **p o v o l u j e** na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčínského, IČ: 742 89 501, M. Kudeřkové 1575, 256 01 Benešov z důvodu pokládky živice v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín – Zdislavice“ v termínu **od 17.05.2021 do 04.06.2021** úplnou uzavírku silnice č. II/112 v km staničení 21,357 – 22,306 (úsek: za křížením s ul. Obránců míru k místní části Obora);
- II. **n a ř i z u j e** objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. výroku tohoto rozhodnutí se stanovenou objízdnou trasou takto: obousměrně pro veškerou silniční dopravu ze silnice č. II/112 ve Vlašimi na silnici č. II/127 do Zdislavic na silnici č. III/12511 na silnici č. III/12513 přes Rataje na silnici č. II/125 zpět přes Pavlovice na silnici č. II/112 (dále viz DIO).
- III. **Linková autobusová doprava společnosti ČSAD Benešov a.s. - nebude obsluhována** autobusová zastávka Vlašim, Bolina Háj; Vlašim, Bolinka; Vlašim, Bolina Šebíř; Vlašim, Obora; Vlašim, Navrátilova-školka. Autobusová zastávka Bolina (v obci u rybníka) bude obsluhována pouze vybranou linkou a spoji. Autobusová zastávka Vlašim, záv. bude **přemístěna** do slepého ramene v ulici Lidická u zastávky ČD a dále bude do ul. Obránců míru ke křižovatce se silnicí č. II/112 **přemístěna** autobusová zastávka Vlašim, kolonie.

Rozhodnutí je vydáváno za následujících podmínek:

1. Uzavírka se povoluje za účelem provádění stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ povolené speciálním stavebním úřadem – Městským úřadem Vlašim pod č.j.: ODSH 18739/20 MaE.
2. Doba trvání úplné uzavírky je stanovena na 17.05.2021 – 04.06.2021.

3. Dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 10.05.2021 MěÚ Vlašim, odborem dopravy a silničního hospodářství vydáno Opatření obecné povahy pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pod č.j.: ODSH 20035/21 MaE. Žadatel zajistí umístění přechodného dopravního značení na základě uvedených stanovení a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a následné objízdné trase.
4. Žadatel v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu budou dodrženy zásady stanovené TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (II. vydání), vydané CDV Brno pod ISBN 80-86502-08-2 v roce 2003. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je dále nutné řídit se Vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
6. Podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížděky.
7. Po ukončení úplné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
8. Z o d p o v ě d n é o s o b y: stavba: Ing. D. Durr, tel.: DZ: V. Zárybnický, tel.

Odůvodnění:

Dne 26.06.2020 podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v zastoupení M. Trenčinského, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov u Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství žádost o povolení úplné silnice č. II/112 v km staničení 21,357 – 22,306 (úsek: za křížením s ul. Obránců míru k místní části Obora) z důvodu pokládky živice v rámci realizace stavební akce: „II/112 Domašín - Zdislavice“ v termínu od 17.05.2021 do 04.06.2021 a následné nařízení objížděky.

Žádost byla doložena přesným určením uzavírky, její důvod, návrh objízdné trasy i její grafickou přílohu a katastrálním snímkem. Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena od 17.05.2021 do 04.06.2021.

Silniční správní úřad stanovil v souladu se zákonem o pozemních komunikacích tyto účastníky řízení:

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:

SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice vz. Michal Trenčinský, IČ: 742 89 501, M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov;

vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížděka dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích:

Krajská správa a údržba silnic SK, IČ: 000 66 001, Zborovská 11, 150 21 Praha 5;

obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížděka dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních komunikacích:

Město Vlašim, IČ: 002 32 947, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim; Obec Pavlovice, IČ: 005 08 471, 258 01 Vlašim; Městys Zdislavice, IČ: 002 33 072, 257 64 Zdislavice; Obec Rataje, IČ: 002 32 611, Rataje 70, 258 01 Vlašim.

Silniční správní úřad opatřením ze dne 26.04.2021 pod č.j.: ODSH 16222/21 MaE oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení o povolení úplné uzavírky silnice č. II/112 v úseku výše uvedeném a současně stanovil lhůtu k možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla přezkoumána žádost, celá věc uvedená v žádosti byla projednána v souladu se zákonem o pozemních komunikacích. Bylo doloženo vyjádření autodopravce ČSAD Benešov s.r.o. ze dne 10.05.2021 a vyjádření Krajské správy a údržby silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 ze dne 06.05.2021 pod zn.: 2304/21/KSUS/BNT/BEN.

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ve Vyhlášce č. 104/1997 Sb. Během uzavírky nebude obsluhována autobusová zastávka Vlašim, Bolina Háj; Vlašim, Bolinka; Vlašim, Bolina Šebíř; Vlašim, Obora; Vlašim, Navrátilova-škola. Autobusová zastávka Bolina (v obci u rybníka) bude obsluhována pouze vybranou linkou a spoji. Autobusová zastávka Vlašim, záv. bude přemístěna do slepého ramene v ulici Lidická u zastávky ČD a dále bude do ul. Obránců míru ke křižovatce se silnicí č. II/112 přemístěna autobusová zastávka Vlašim, kolonie.

Silniční správní úřad po přezkoumání žádosti neshledal důvody, které by bránily vydání povolení k úplné uzavírce výše uvedené silnice a nařízené objíždce výše uvedené silnice a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu – Středočeský kraj, odboru dopravy, Zborovská 11, PSČ 150 21 Praha 5, prostřednictvím Městského úřadu Vlašim, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, odvolání proti tomuto rozhodnutí **nemá odkladný účinek.**

Eva Matějková
oprávněná úřední osoba

Žadatel dle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu:
Michal Trenčínský M. Kudeřikové 1575, 256 01 Benešov

Dále obdrží:

dle ustanovení § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích (**vlastník pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka**):

Krajská správa a údržba silnic SK, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

dle ustanovení § 24 odst. 2 písem. B) zákona o pozemních komunikacích (**obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízená objížďka**)

Město Vlašim, odbor majetkový, kancelář starosty, OHI, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Obec Pavlovice, 258 01 Vlašim

Městys Zdislavice, 257 64 Zdislavice

Obec Rataje, 258 01 Vlašim

dotčené správní orgány, známí autobusoví dopravci a další dotčené osoby

Policie ČR KŘ SK, DI Benešov, K Pazderně, 256 25 Benešov

Územní středisko záchranné služby SK, oblast Benešov, Máchova 400, 256 01 Benešov

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov

ČSAD Benešov a.s., Blanická 960, 258 01 Vlašim

ARRIVA s.r.o. _____

ICOM transport, Jiráskova 1424/78, 587 32 Jihlava _____

CDAP s.r.o, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 Staré Mě

Karel Mudroch, Jaroslava Seiferta 2156/8, 434 01 Mo _____

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: rozhodnutí o uzavírce II-112 (BS) Vlašim, Lidická
ID zprávy: 905972391
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 11.5.2021 v 12:50:55
Datum a čas doručení: 11.5.2021 v 13:17:22

Odesílatel: Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 25801 Vlašim, CZ
ID schránky: zbjbfmb
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: ODSH 20131/21-MaE
Naše spisová značka: ODSH/2783/2021-MaE
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

signed_rozhodnutí.pdf (508,79 kB)

II/112 Domašín - Zdislavice

SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady - ZBV č. 8
zařízení staveniště

délka výstavby (týden)	20	A
nová délka výstavby (týden)	31	B

výpočet koeficientu	1.55	$C=B/A$
------------------------	------	---------

Vyjádření TDI:

Souhlasím s úměrným navýšením vícenákladů na zařízení staveniště na celkové množství 1,550 kpl

Ing. Milan Kodet

NAŠE ZNAČKA: KV-Bx-0006-2021

VYŘIZUJE: Ing. Brxová - 353 303 216

DATUM: 22.09.2021

Ing. Milan Kodet

SGS Czech Republic s.r.o.

K Hájům 1233/2

CZ – 155 00 Praha 5

Věc: Vyjádření Autorského dozoru k ZBV č. 6, 7 a 8

Akce: "II/112 Domašín - Zdislavice"

Stavební objekty: Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 5

Úprava povrchu sil. II/112 - úsek č. 6

SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady

Autorský dozor souhlasí s provedenými změnami během výstavby – ZBV č. 6, 7 a 8.
Tyto technické změny byly nezbytné pro správnou funkci stavby.

S pozdravem

Ing. Miriam Brxová
autorský dozor stavby

Co: PRAGOPROJEKT, a.s. – zakázka 18-116-5

a. a.



Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +
E: i
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:	Naše značka:	Vyřizuje:	E:	T:	Dne:
	LL/20/05/2021-1	Lukáš Lála	l.lala@swietelsky.cz	+420 724 155 112	20.05. 2021

Oznámení události/okolnosti na Díle/stavbě: „II/112 Domašín - Zdislavice“ s dopadem na cenu provádění Díla a žádost o stanovisko objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – SILNICE GROUP (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „II/112 Domašín - Zdislavice“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. 506/00066001/2020, Vás informujeme, že došlo ke vzniku/zjištění níže uvedených událostí/okolností, které mohou vést ke změně ceny Díla.

V zadávací dokumentaci (PDPS), která byla zpracována firmou PRAGOPROJEKT, a.s., byly předpokládány dvě objízdné trasy v délce cca 18 a 20 km pro všech šest stavebních úseků (SO 101.1, SO 101.2, SO 101.3, SO 101.4, SO 101.5 a SO 101. 6). Práce měly být prováděny za úplné uzavírky s průjezdností pro vozidla stavby, integrovaného záchranného systému a linkové autobusové dopravy po dobu 20 týdnů.

Během projednávání úplné uzavírky silnice č. II/112 resp. nařízení objízdných tras byl vznesen požadavek města Vlašim na etapizaci provádění prací v rámci první části prvního úseku díla (km 17,927 - 19, 317) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní části Domašín a Benešovské ulice ve Vlašimi. Dále byl vznesen požadavek města Vlašim na etapizaci provádění prací v rámci druhé části prvního úseku díla (Vlašim okolo Zbrojovky) z důvodu maximálně možného zachování dopravní obslužnosti místní Zbrojovky a obytné části Obora.

Zhotovitel vyhověl uvedeným požadavkům třetí strany města Vlašim a etapizoval realizaci díla nad rámec původních předpokladů předpokladů zadávací dokumentace, čímž se realizace díla prodlouží celkem o 11 týdnů - viz též související změna DIO. Prodloužením termínu realizace dochází k nárůstu nákladů na provozování zařízení staveniště, které je předmětem SO 101.0 Vedlejší a ostatní náklady.

V důsledku výše uvedených skutečností, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat a které s nejvyšší pravděpodobností povedou ke změně ceny

prováděného Díla, zdvořile žádáme objednatele o stanovisko k dalšímu postupu prací a o vydání pokynu k zahájení procesování ZBV.

S pozdravem,
Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP



Ing. Richard Franc
Ředitel oblasti Praha
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP

**Zastoupena správcem společnosti,
společností SWIETELSKY stavební s.r.o.**

IČ: 48035599

Lukáš Lála

Váš dopis zn. / ze dne
20. 5. 2021

Naše značka

Vyřizuje / telefon
Ing. Petr Nádvorník

Říčany
21. 5. 2021

Věc: Souhlasné stanovisko k provedení změn SO101.0 – II/112 Domašín - Zdislavice

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. v rámci akce „II/112 Domašín - Zdislavice“ **souhlasí** s provedením dodavatelem zjištěných nevyhnutelných změn stavby. Jmenovitě se jedná o navýšení Vedlejších a ostatních nákladů stavby, což bylo zapříčiněno prodloužením termínu realizace výstavby, společně s úpravou a prodloužením DIO a etapizací projektu nad rámec předpokladů v zadávací dokumentaci.

Žádáme zhotovitele o neprodlené zprocesování ZBV, jež se k této změně vztahuje. Veškeré skutečnosti, kterých se tato změna týká, budou řádně zdokumentovány, zaznamenány a podloženy.

S pozdravem

821-053-0005



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák MPA, ředitel

č. smlouvy: S-506/00066001/2020

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

Společník č. 1 – správce

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

jejímž jménem jedná Ing. Rastislav Súl'ovský, vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby STŘED

č. smlouvy: S21-053-0005

Společník č. 2

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 622 42 105

DIČ: CZ62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069

jejímž jménem jedná Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(každý samostatně na základě VoR)

č. smlouvy: 20 14 010

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Preamble:

Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 17.04.2020 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na veřejné zakázce s názvem: „**II/112 Domašín - Zdislavice**“ (dál jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a ve vazbě na čl. 15. Závěrečná ustanovení, odst. 15.14. Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

I. Předmět Dodatku č. 1

Zhotovitel na pokyn města Vlašim, kvůli zajištění dostupnosti okolních nemovitostí, byl nucen práce zetapizovat nad rámec předpokladů, což způsobilo zdržení 75 dní. Dále pak na základě nečekaných událostí ve formě zastižení jiného podloží, než předpokládal projekt, došlo ke zdržení 42 dní (těchto 42 dní je zahrnuto v celkové změně termínu plnění o 75 dní).

Článek 4. Doba a místo plnění, odst. 4.1. Smlouvy se z toho důvodu mění následovně:

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **31 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli, nejpozději však do **června 2023**.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222 odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 rozhodující.

V Praze dne:

Dodavatel:

Společnost SWIETELSKY – SILNICE GROUP a.s.

Společník č. 1 – správce:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Ing. Rastislav Súľovský, vedoucí OZ DS STŘED

Digitálně podepsal Rastislav

Súľovský

Datum: 2020.11.18 11:06:55

+01'00'

V Praze dne:

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

Společník č. 2:

SILNICE GROUP a.s.

Ing. Karel Rypl, předseda představenstva



Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zapsaná: v OR Krajského soudu v Č. Budějovicích pod sp. zn. C 8032
Zastoupená jednatelem: Ing. Jiřím Kozlem a Ing. Radimem Čápem, Ph.D.

jakožto zřizovatel **SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED**,
se sídlem Sokolovská 192/79, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „OZ DS STŘED“)

uděluje tímto

panu Ing. Janu Merunkovi, nar. 2. 2. 1981, bytem Na Fialce I č.p. 1516/33, Praha 6

plnou moc

ke všem jednáním za OZ DS STŘED se všemi soukromými fyzickými i právnickými osobami, s bankami, s orgány veřejné správy, státní správy a samosprávy ve všech věcech, k uplatňování žádostí a nároků ve věcech soukromoprávních i veřejnoprávních, k uzavírání smluv, uplatnění všech práv, k plnění povinností, k přijímání všech potvrzení, listin a dokumentů obecně, k podepisování za OZ DS STŘED, k přebírání listovních zásilek (a to i doporučených) určených OZ DS STŘED, stejně jako ke všem jednáním s tím spojených a souvisejících.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou, a to do zápisu zmocněnce jako vedoucího OZ DS STŘED do obchodního rejstříku.

V Českých Budějovicích dne dle data elektronického podpisu

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Ing. Jiří Kozel
jednatel

.....
Ing. Radim Čáp, Ph.D.
jednatel

Přijímám zmocnění v celém rozsahu:

Ing. Jan Merunka