



Magistrát města Jihlavy
smlouva zaevidována
pod č.: 178/ORM/2022/1

D o d a t e k č . 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod ev. č. 178/ORM/2022 a u zhotovitele pod ev. č. 9 – 1334A21 ze dne 10. 2. 2022 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2395/22-RM ze dne 20. 10. 2022 na akci:

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem, Jihlava“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**
se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, náměstkem primátorky
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
- 1.2. Zhotovitel: **PORR a.s.**
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Pobočka: **PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava**
Zastoupený:



(samostatně jako „smluvní strana“ či „strana“, společně pak jako „smluvní strany“ či „strany“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany dne 10. 2. 2022 uzavřely smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod ev. č. 178/ORM/2022 a u zhotovitele pod ev. č. 9 – 1334A21, jejímž předmětem je dílo spočívající v provedení kompletních stavebních prací a dalších činností stanovených smlouvou, a to vše v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem „**Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jihlavě – IV. etapa – Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Pod Příkopem, Jihlava**“ (dále též jako „smlouva“).
- 2.2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu provedení nutných změn oproti původnímu rozsahu díla, které vznikly v průběhu provádění díla (důvody jednotlivých změn jsou uvedeny pro každý změnový list zvlášť), a dále z důvodu nutnosti prodloužení lhůty k provedení díla vlivem přerušení stavebních prací s ohledem na dodatečné požadavky dotčených třetích osob, a to společnosti GasNet na kompletní rekonstrukci plynovodu a dále společnosti T-Mobile na položení nového vedení v zájmovém území.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím, vše dle změnových listů č. 1 – 4.

Stavební úpravy (částky uvedeny bez DPH):

Změnový list č. 1 – SO101.1 Komunikace – sanace zemní pláň:

Po dokončení zemních prací byla kontrolními zkouškami zjištěna neúnosná zemní pláň v místě vybourané stávající komunikace. Dle návrhu AD byla provedena sanace aktivní zóny v tl. 200 mm vrstvou ze ŠD, únosnost vysanované zemní pláň byla ověřena vyhovujícími kontrolními zkouškami

odpočet	- 507.434,40 Kč
přípočet	856.075,26 Kč
celkem	348.640,86 Kč

Změnový list č. 2 – SO101.1 Komunikace – výměna poklopů:

Výměna litinových poklopů v trase komunikace. Při provádění zemních prací došlo k obnažení stávajících litinových poklopů - byl zjištěn jejich nevyhovující technický stav, některé poklopy byly na konci životnosti.

odpočet	0,00 Kč
přípočet	21.780,00 Kč
celkem	21.780,00 Kč

Změnový list č. 3 – SO301 Rekonstrukce vodovodu:

Na základě požadavku provozovatele vodovodu byl hlavní řad doplněn o odvzdušňovací hydrantovou soustavu a o těsnící prvky litinových tvarovek. Následně projektant stavby zpracoval úpravu kladečského schématu vodovodu dle skutečnosti na stavbě.

odpočet	0,00 Kč
přípočet	317.774,75 Kč
celkem	317.774,75 Kč

Změnový list č. 4 – SO101.1 Komunikace – práce 1. ZPV:

V souvislosti s realizovanou rekonstrukcí plynovodu v zájmovém území, jakožto samostatnou investiční akcí, jejímž objednatelem je spol. GasNet, s.r.o., byla část prací realizována v rámci této investiční akce.

odpočet	- 122.295,75 Kč
přípočet	0,00 Kč
celkem	- 122.295,75 Kč

- 3.2. S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasné provedené dílo:

Cena díla dle smlouvy bez DPH 7.463.978,73 Kč

Dodatek č. 1

- Odpočty* - 629.730,15 Kč
- Přípočty* 1.195.630,01 Kč

Celková cena dodatku č. 1 bez DPH 565.899,86 Kč

Cena celkem za dílo dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 bez DPH
8.029.878,59 Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“

- 3.3. Dále smluvní strany mění čl. 4. odst. 4.1. smlouvy tak, že se původní textace tohoto ustanovení ruší a nahrazují ji níže uvedeným zněním:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat objednateli v následující lhůtě plnění:

Lhůta k provedení díla:

do 224 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli díla (dále též jako „termín dokončení“ či „lhůta plnění“)

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště zhotovitelem v souladu s čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vždy přikládat dílu nejvyšší prioritu; to znamená, že zhotovitel nebude přikládat vyšší prioritu jinému dílu než dílu specifikovaného touto smlouvou tak, aby dodržel termín dokončení. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek spočívající v provedení díla v termínu dokončení, dostává se do prodlení.“


4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. V ostatních tímto dodatkem č. 1 nedotčených ustanoveních zůstává smlouva beze změn a v platnosti a účinnosti.
- 4.2. Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, tři jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- 4.3. Tento dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- 4.4. Platnost tohoto dodatku č. 1 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu

se zákonem o registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.

Příloha: Plná moc pro Jiřího Mezeru a Ing. Filipa Landu

V Jihlavě dne: 29. 12. 2022



V Jihlavě dne: 29. 12. 2022



Mgr. Petr Ryska
náměstek primátorky
statutární město Jihlava



PORR a.s.

-135-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
ČO: 43005560

