

## DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě, uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/6100/042

číslo smlouvy zhotovitele: 29Z/2021

### I. Smluvní strany

#### **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

#### **Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE**

společnost vzniklá sdružením níže uvedených společníků dle § 2716 Občanského zákoníku

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

účastníci společnosti:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (vedoucí společník zastupující společníky)

se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, spis. zn. B, 2144

bankovní spojení: 2102043465/2700

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

SUPER-KRETE CZECH s.r.o. (společník)

se sídlem Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy

IČO: 25692810

DIČ: CZ25692810

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C, 61708

bankovní spojení: 7317660287/0100

zastoupena: Ing. Martinem Smekalem, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „**Smluvní strany**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.4.2022 na akci: „**Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110**“ - dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 (tj. vícepráce „de minimis“) a dále nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy, a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele dle odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Zároveň se jedná i o snížení objemu realizace některých položek zahrnutých v části díla.
3. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací včetně ceníku).
4. Popis a zdůvodnění změn:
  - ZL1 - Na základě místního šetření došlo k navýšení rozsahu požadovaných prací v oblasti zastávky před objektem hexagonu. Značně degradované asfaltové chodníky včetně kamenných obrubníků musely být vybourány a místo nich byly provedeny nové dlážděné chodníky s obrubami z kamene.
  - ZL2 - Na základě technického stavu kašny a jejího zprovoznění bylo nutné provést doplňující práce v místě opěrné stěny.
  - ZL3 - Z důvodu urychlení stavebních prací a složitého uložení asfaltových směsí na nové železobetonové rampě došlo ke změně technického řešení obrusné vrstvy a izolačního systému za přímo pochozí izolaci Brigdemaster.
  - ZL4 - Bylo nutno ubourat stávající římsy podél nové rampy tak, aby kopírovala nově vzniklé místní poměry. Část této římsy byla opatřena přímo-pochozí izolací Bridgemaster, protože se nachází v koridoru, kudy budou proudit chodci ze zastávky.
  - ZL5 - Vzhledem ke změně výškového uspořádání v oblasti zastávky a napojení na novou ŽB rampu došlo k přizvednutí, doplnění a celkové obnově uložení stávající velkoformátové dlažby před pomníkem Antropoid.
  - ZL6 - V návaznosti na změnu výškového uspořádání v místě připojení ŽB rampy na stávající chodník bylo nutno vybourat stávající asfaltový kryt chodníku v délce cca 1,0m, po celé šířce chodníku, tj. 3,5m. Došlo k provedení nových chodníkových obrubníků a plynulému napojení rampy s chodníkem pomocí vrstvy asfaltového betonu.
  - ZL7 - Dle požadavku Technologie Hlavního města Prahy, a.s. bylo nutno navýšit počet sloupů VO z počtu 4 kusy na 6 kusů celkem.
  - ZL8 - Bylo nutno navýšit sanační práce o lokální opravy betonových konstrukcí v hexagonu. Jedná se o zazdění jednoho rozvaděče v hexagonu, sanace stávajících odvodnění (0,3+0,2+0,3) m a délek - 4,4m ;3,9m ;4,0m; 2,1m. Na závěr došlo k aplikaci sjednocujícího nátěru římsy, podhledu rampy a odvodňovacích výklenků.
  - ZL9 - Pro provedení svodu z mostního odvodňovače bylo nutno vybourat prostý beton, který se nachází na dně hexagonu.
  - ZL11 - Při demolici stávajících konstrukcí byly na dně hexagonu nalezeny dvě šachty. Na základě schůzky objednatele, zhotovitele a projektanta došlo k domluvě, že stávající šachty budou ponechány, ale je nezbytné je opatřit novými kompozitními poklapy.
  - ZL12 - Při demolici stávajících konstrukcí byla na dně hexagonu nalezena betonová deska proměnné mocnosti. Z toho důvodu bylo nutno místo betonových dlažeb zpětně zadláždít dno hexagonu kamennými kostkami a napojení podchodu a nového ocelového schodiště bylo provedeno lepenou keramickou dlažbou.
  - ZL13 - Na základě zvýšených nároků na rychlost a přesnost výstavby došlo k navýšení geodetických prací.

- ZL15 - z důvodu nutnosti došlo k výstavbě provizorní dřevěné plochy kvůli zlepšení zpřístupnění přilehlé zastávky.

5. Smluvní strany se tímto dohodly na změně ceny za dílo tak, jak uvedeno v příloze č. 1-4 Dodatku. Její součástí jsou i Změnové listy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 a 15.

6. Přehled změn:

Původní cena dle Smlouvy bez DPH:	15 972 042,93 Kč
a) <u>Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:</u>	
Vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH:	764 961,81 Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ bez DPH:	- 105 957,61 Kč
Součet hodnot změn dle § 222 odst. 4 ZZVZ je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.	
b) <u>Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:</u>	
Vícepráce dle § 222 odst. 5 bez DPH:	1 887 934,53 Kč
c) <u>Změny dle Dodatku dle § 222 odst. 6 ZZVZ:</u>	
Vícepráce dle § 222 odst. 6 bez DPH:	223 128,29 Kč
Méněpráce dle § 222 odst. 6 bez DPH:	- 76 341,95 Kč
<b>Cena celkem dle Smlouvy vč. Dodatku bez DPH:</b>	<b>18 665 768,00 Kč</b>

### III.

#### Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1-4 Dodatku se mění takto:

Původní cena díla dle SOD bez DPH:	15 972 042,93 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 182 299,56 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	2 876 024,63 Kč
<b>Cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>18 665 768,00 Kč</b>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 - Rozpisy ocenění ZBV 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15  
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 3,4,5,8,13 pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ  
Příloha č. 3 – Změnové listy č. 1,2,6,7,9,11,15 pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 12 pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

**Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

**Ing. Josef Richtr**  
Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.11.04  
11:19:40 +01'00'

.....  
Ing. Josef Richtr  
místopředseda představenstva

**Za společníky sdružené ve společnost  
Údržba mostů–FIRESTA+SUPER-KRETE**

**Ing. Pavel Borek**  
Digitálně podepsal  
Ing. Pavel Borek  
Datum: 2022.11.01  
10:15:23 +01'00'

.....  
Ing. Pavel Borek  
člen představenstva  
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.





**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 3**

Evidenční číslo a název stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110  
 Číslo a název SO/PS: Rampa Vychovatelna

**ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)  
 č. 3**

Změna položek podle odst. 4 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	574B33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM	m2	68,76	-68,76	0,00	757,84	52 109,08	-52 109,08	0,00	-52 109,08	-52 109,08	100,00%
116	711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY	m2	70,46	-70,46	0,00	764,21	53 848,53	-53 848,53	0,00	-53 848,53	-53 848,53	100,00%
196	711416R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ PŘIMOPOCHOZI TL. 8 MM	m2	0,00	68,80	68,80	1 615,68	0,00	0,00	111 158,78	111 158,78	111 158,78	100,00%
<b>Celkem</b>								105 957,61	-105 957,61	111 158,78	5 201,18	5 201,18	

Za Zhotovitele:

Datum:



Za Objednatele:

Datum:



**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 4**

Evidenční číslo a název stavby: Rampa Výchovatelna, Praha 8, akce č. 1000110  
 Číslo a název SO/PS: Rampa Výchovatelna

**ZMENA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)**

č. 1

**Změna položek podle odst. 4 § 222**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	28,6	21,99	50,54	382,10	10 909,34	0,00	8 402,84	8 402,84	8 402,84	77,02%
186	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	0	10,47	10,47	8 278,92	0,00	0,00	86 696,85	86 696,85	86 696,85	100,00%
196	711416R	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ PŘIMOPOCHOZI TL. 8 MM	m2	0,00	8,64	8,64	1 615,68	0,00	0,00	13 959,48	13 959,48	13 959,48	100,00%
		<b>Celkem</b>						10 909,34	0,00	109 059,16	109 059,16	109 059,16	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:





Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 6

Evidenční číslo a název stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110  
 Číslo a název SO/PS: Rampa Vychovatelna

ZMĚNA SOUJISU PRACÍ (SO/PS)

č.6

Změna položek podle odst. 5 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
158	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	0,00	3,50	3,50	369,37	0,00	0,00	1 292,80	1 292,80	1 292,80	100,00%
39	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	0,00	4,00	4,00	254,74	0,00	0,00	1 018,96	1 018,96	1 018,96	100,00%
156	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ DO 150MM	M	0,00	4,00	4,00	512,02	0,00	1,00	2 048,08	2 048,08	2 048,08	100,00%
99	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL, 50MM	M2	0,00	3,50	3,50	1 210,00	0,00	2,00	4 235,00	4 235,00	4 235,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						0,00	3,00	8 594,84	8 594,84	8 594,84	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 7

Evidenční číslo a název stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110  
 Číslo a název SO/PS: Rampa Vychovatelna

ZMENA SOUPISU PRACI (SO/PS)

č.7

Změna položek podle odst. 5 § 222

Por. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
216	741911R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	M	46,00	19,00	65,00	76,32	3 510,72	0,00	1 450,08	4 960,80	1 450,08	41,30%	
217	741A11R	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADĚCH FEZN DO 120 MM2	M	6,00	3,00	9,00	74,88	449,28	0,00	224,64	673,92	224,64	50,00%	
218	742G11R	KABEL NN DVOU- A TRÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	24,00	4,00	28,00	34,56	829,44	0,00	138,24	967,68	138,24	16,67%	
219	742H12R	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	53,38	41,62	95,00	151,20	8 071,06	0,00	6 292,94	14 364,00	6 292,94	77,97%	
220	742L12R	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI	KUS	8,00	4,00	12,00	267,84	2 142,72	0,00	1 071,36	3 214,08	1 071,36	50,00%	
222	743121R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	KUS	2,00	2,00	4,00	6 912,00	13 824,00	0,00	13 824,00	27 648,00	13 824,00	100,00%	
223	743151R	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY	KUS	4,00	2,00	6,00	6 912,00	27 648,00	0,00	13 824,00	41 472,00	13 824,00	50,00%	
225	743566R	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VSEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA	KUS	4,00	2,00	6,00	639,36	2 557,44	0,00	1 278,72	3 836,16	1 278,72	50,00%	
226	743Z11R	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,00	2,00	6,00	3 772,80	15 091,20	0,00	7 545,60	22 636,80	7 545,60	50,00%	
227	743Z31R	DEMONTÁŽ ELEKTROVYBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,00	2,00	6,00	404,64	1 618,56	0,00	809,28	2 427,84	809,28	50,00%	
228	743Z35R	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	KUS	4,00	2,00	6,00	361,44	1 445,76	0,00	722,88	2 168,64	722,88	50,00%	
231	87614R	CHRANIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	8,00	4,00	12,00	60,48	483,84	0,00	241,92	725,76	241,92	50,00%	
232	87645R	CHRANIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 300MM	M	4,00	2,00	6,00	1 224,00	4 896,00	0,00	2 448,00	7 344,00	2 448,00	50,00%	
235	96615R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTĚHO BETONU	M3	0,58	0,92	1,50	4 334,40	2 496,61	0,00	4 004,99	6 501,60	4 004,99	160,42%	
51	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	117,63	9,00	126,63	596,08	70 114,51	0,00	5 364,72	75 479,23	5 364,72	7,65%	
1	14102	POPŁATKY ZA SKŁADKU	t	28,55	14,40	42,95	382,10	10 909,34	0,00	5 502,24	16 411,58	5 502,24	50,44%	
54	17581	OBSSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,00	9,00	13,00	1 885,05	7 540,20	0,00	16 965,45	24 505,65	16 965,45	225,00%	
								173 628,67	0,00	81 709,06	255 337,73	81 709,06		
								<b>Celkem</b>						

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:









**Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 13**

Evidenční číslo a název stavby: Rampa Výchovatelna, Praha 8, akce č. 1000110  
 Číslo a název SO/PS: Rampa Výchovatelna

**ZMENA SOUPLISU PRACI (SO/PS)**

č.13

Změna položek podle odst. 4 § 222

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílů	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Cena vypuštěných prací v Kč	Cena dodatečných prací v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	9112B2R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	M2	1,00	3,00	2,00	76 420,80	76 420,80	0,00	152 841,60	229 262,40	0,00	100,00%
		<b>Celkem</b>						<b>76 420,80</b>	<b>0,00</b>	<b>152 841,60</b>	<b>229 262,40</b>	<b>0,00</b>	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:





## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. <b>1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  3
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: zhotovitel/investor

**Popis a zdůvodnění Změny:**

**PŘÍMO POCHOZÍ IZOLACE**

Z důvodu urychlení stavebních prací a složitého uložení asfaltových směsí na nové železobetonové rampě došlo ke změně technické řešení obrusné vrstvy i izolačního systému za přímo pochozí izolaci Brigdemaster.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.

**Údaje v Kč bez DPH:**

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-105 957,61	111 158,78	5 201,18

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richt	datum	podpis	Ing. Josef Richt	Digitálně podepsal Ing. Josef Richt Datum: 2022.10.31 12:14:25 +01'00'
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis		

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  4
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ŘÍMS</b></p> <p>Na žádost investora došlo k ubourání stávající římsy podél nové rampy tak, aby kopírovala nově vzniklé místní poměry. Část této římsy byla opatřena přímo-pochozí izolací Bridgemaster, protože se nachází v koridoru, kudy budou proudit chodci ze zastávky.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	109 059,16	109 059,16

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (náměstek GR TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.10.03  
14:00:33 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110 Smlouva o dílo č. 3/22/6100/042 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  5
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

**Přílohy změnového listu:**

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: **Investor**

**Popis a zdůvodnění Změny:**

**PŘESKLÁDÁNÍ DLAŽBY PŘED POMNÍKEM ANTROPOID**

Vzhledem ke změně výškového uspořádání v oblasti zastávky a napojení na novou ŽB rampu došlo k přizvednutí, doplnění a celkové obnově uložení stávající velkoformátové dlažby před pomníkem Antropoid.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	147 029,81	147 029,81

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (náměstek GRŘ TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.10.01  
14:02:22 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  8
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td style="width: 85%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>DOPLŇUJÍCÍ SANAČNÍ PRÁCE HEXAGONU</b></p> <p>Po místním šetření na základě požadavku investora došlo k navýšení sanačních prací o lokální opravy betonových konstrukcí v hexagonu. Jedná se o sazdní jednoho rozvaděče v hexagonu, sanace stávajících odvodnění (0,3+0,2+0,3) m a délek - 4,4m ;3,9m ;4,0m; 2,1m. Na závěr došlo k aplikaci sjednocujícího nátěru římsy, pohledu rampy a odvodňovacích výklenků.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	244 872,46	244 872,46

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.20  
13:15:22 +02'00'

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  13
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Zhotovitel, investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>PROJEKČNÍ A GEODETICKÉ PRÁCE</b></p> <p>Na základě zvýšených nároků na rychlost a přesnost výstavby došlo k navýšení geodetických prací.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 4 ZZVZ – de minimis. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	152 841,60	152 841,60

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (náměstek GŘ TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.27  
16:55:21 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  1
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>ODLÁŽDĚNÍ V OBLASTI ZASTÁVKY</b></p> <p>Na základě místního šetření investora a zhotovitele došlo k navýšení rozsahu požadovaných prací v oblasti zastávky před objektem hexagonu. Značně degradované asfaltové chodníky včetně kamenných obrubníků byly vybourány a místo nich byly provedeny nové dlážděné chodníky s obrubami z kamene.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
...	1 711 340,02	1 711 340,02	1 711 340,02

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	
					Číslo paré:

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.16  
10:19:25 +02'00'



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo ZBV:  <b>2</b>
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **MČ Praha 8**

Popis a zdůvodnění Změny:

<b>ZPROVOZNĚNÍ KAŠNY</b>  Na základě technického stavu kašny a jejího zprovoznění investorem MČ Praha 8 bylo nutné provést doplňující práce v místě opěrné stěny.  Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	...	26 565,31	26 565,31

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.16  
10:20:10 +02'00'

Číslo paré:



## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  6
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th style="width: 85%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>PŘIPOJENÍ NOVÉ ŽB RAMPY NA STÁVAJÍCÍ CHODNÍK</b></p> <p>V návaznosti na změnu výškového uspořádání v místě připojení ŽB rampy na stávající chodník došlo na žádost investora k vybourání stávajícího asfaltového krytu chodníku v délce cca 1,0m, po celé šířce chodníku, tj. 3,5m. Došlo k provedení nových chodníkových obrubníků a plynulému napojení rampy s chodníkem pomocí vrstvy asfaltového betonu.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nutné doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	8 594,84	8 594,84

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.16  
10:22:36 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo ZBV:  <b>7</b>
--	---	----------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek,
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Fotodokumentace

Paré č.	Příjemce
1	Zadavatel
2	Dodavatel

Iniciátor změny: **THMP**

**Popis a zdůvodnění Změny:**

**ZVÝŠENÍ POČTU SLOUPŮ VO**

Dle požadavku THMP došlo k navýšení počtu sloupů VO z počtu 4 kusy na 6 kusů celkem sloupů VO.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nutné doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	81 709,06	81 709,06

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richt	datum	podpis	Ing. Josef Richt
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richt  
Datum: 2022.09.16  
10:23:18 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  9
--	--	---------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Zhotovitel, investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

<p><b>BOURÁNÍ BETONU PRO SVOD ODVODŇOVAČE</b></p> <p>Pro provedení svodu z mostního odvodňovače bylo nutno vybourat prostý beton, který se nachází na dně hexagonu.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nutné doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	10 503,77	10 503,77

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.16  
10:24:41 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: <b>Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  11
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne : 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletřní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<b>Přílohy změnového listu:</b>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">Paré č.</th> <th>Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Zhotovitel, investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

**KOMPOZITNÍ POKLOPY**

Při demolici stávajících konstrukcí byly na dně hexagonu nalezeny dvě šachty. Na základě schůzky investora, zhotovitele a projektanta došlo k domluvě, že stávající šachty budou ponechány, ale budou opatřeny novými kompozitními poklopy.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – nutné doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	16 272,00	16 272,00

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (náměstek GR TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.10.03  
14:05:01 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. 1000110 Smlouva o dílo č. 3/22/6100/042 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  15
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Přílohy změnového listu:  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

**DŘEVĚNÁ ZASTÁVKA**

Dle požadavku investora došlo k výstavbě provizorní dřevěné plochy kvůli zlepšení zpřístupnění přilehlé zastávky.

Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležitě péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.

Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 5 ZZVZ – doplňující práce. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00	32 949,53	32 949,53

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtr	datum	podpis	Ing. Josef Richtr
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podpis	

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtr  
Datum: 2022.09.16  
10:33:03 +02'00'

Číslo paré:

## Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rampa Vychovatelna, Praha 8, akce č. <b>1000110</b> Smlouva o dílo č. <b>3/22/6100/042</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <b>Rampa Vychovatelna konzole</b>	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:  Rampa Vychovatelna konzole	Číslo ZBV:  12
--	--	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.04.2022  
 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 107 00 Praha 7 - Holešovice  
 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, zastoupená FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

<u>Přílohy změnového listu:</u>  (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Fotodokumentace	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Zadavatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Dodavatel</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce						
1	Zadavatel						
2	Dodavatel						

Iniciátor změny: **Zhotovitel, investor**

Popis a zdůvodnění Změny:

ZMĚNA DLAŽEB	<p>Při demolici stávajících konstrukcí byla na dně hexagonu nalezena betonová deska proměnné mocnosti. Z toho důvodu dle požadavku investora došlo ke změně dokončovacích prací na dně hexagonu. Místo betonových dlažeb došlo ke zpětnému zadláždění kamennými kostkami a napojení podchodu a nového ocelového schodiště bylo provedeno lepenou keramickou dlažbou.</p> <p>Tyto skutečnosti nemohl zadavatel při vynaložení náležité péče v době zpracování zadávací dokumentace předvídat.</p> <p>Změny jsou zařazeny podle § 222 odst. 6 ZZVZ – změny nepředvídatelné. Změnami nebyly překročeny zákonné limity a to ani samostatně, ani v součtu všech změn.</p>
--------------	--

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-76 341,95	223 128,29	146 786,34

**Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:**

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Generální ředitel TSK hl. m. Prahy)	jméno	Ing. Josef Richtř	datum	podpis	Ing. Josef Richtř
Zhotovitel (FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.)	jméno		datum	podp	
					Číslo paré:

Digitálně podepsal  
Ing. Josef Richtř  
Datum: 2022.09.16  
10.32.26 +02'00'