

**Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku s názvem**

**„Rekonstrukce mostu ev. č. 29058-3 a mostu ev. č. 29058-1, vč. opravy silnice III/29058
v Jablonci nad Jizerou“**

Číslo smlouvy objednatele: 2022119/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

IČO: 70946078

DIČ: CZ70946078

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „**objednatel**“)

a

IMCZ, spol. s r.o.

se sídlem Nám. J. Seiferta 698, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2022 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce mostu ev. č. 29058-3 a mostu ev. č. 29058-1, vč. opravy silnice III/29058 v Jablonci nad Jizerou“ (dále jen „Smlouva“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností.
 - předání konceptu projektové dokumentace: nejpozději do 120 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
 - předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zpracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhu úprav objednatele): nejpozději do 150 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 12. 10. 2022 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 12. 10. 2022 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v odevzdání konceptu projektové dokumentace a to z důvodu požadavku Povodí Labe s. p. na jiné technické řešení mostu ev. č. 29058-1, které je jiné, než byl požadavek objednatele vyplývající ze zadání.

4. Na základě výše uvedeného objektivně vznikají v důsledku okolností zhotoviteli další vícenáklady na přepracování projektové dokumentace, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termíny stanovené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro předání konceptu projektové dokumentace a pro předání finální verze projektové dokumentace se mění takto:
 - předání konceptu projektové dokumentace: **nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**
 - předání finální verze projektové dokumentace (tj. verze po zapracování/vypořádání případných připomínek objednatele či návrhu úprav objednatele): **nejpozději do 60 dnů od uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo.**
2. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
3. Za provedení změny projektové dokumentace PDPS smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 125.000 Kč bez DPH, 151.250 Kč včetně DPH.
4. Částka dle předchozího odstavce bude zhotoviteli uhrazena dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec dne _____

Kralupy nad Vltavou dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,
příspěvkovou organizaci**

Ing. Jan Růžička

ředitel

za **IMCZ Projektovou a
konzultační spol. s r.o.**

Ing. Petr Kobza

jednatel