

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 901.1/1	Číslo ZBV: 1
---	--	------------------------

Objednatel č. 1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČ: 45274924

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	-479 691,79	913 417,17	433 725,38

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-479 691,79	913 417,17	433 725,38

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 901.1/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1.3
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S-2259/00066001/2021 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 22.10.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem- Stará Boleslav se sídlem Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s. se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Projektant (AD)
4. Rozpis ocenění Změn položek	4	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do Skupin		
6. Přehled dokladů		
7. Soupis prací SO po všech změnách		
Další doklady dle přehledu dokladů	50	

Iniciátor Změny: Objednatel

Předmět Změny: Úprava DIO dle požadavku UK

Toto ZBV p.č.1 (SO 901.1/1) řeší DIO potřebné k realizaci výstavby okružní křižovatky ve Staré Boleslavi.

Dle předpokladů PDPS jsou DIO rozděleny do níže uvedených etap:

ETAPA 1 - Doprava bude vedena ve směru peážního vedení silnic II/331 a II/610 jedním jízdním pruhem kyvadlově s řízením provizorní světelnou signalizací se dvěma návěstidly.

Větev mimoúrovňové křižovatky obsluhující levý jízdní pás dálnice D10 bude před napojením do křižovatky uzavřena (příjezd k nádraží a areálu Ministerstva obrany ČR bude z dálnice D 10 možný). Za uzavřenou větev mimoúrovňové křižovatky budou vyznačeny objízdné trasy.

Etapa 2a - Doprava bude vedena ve směru peážního vedení silnic II/331 a II/610 jedním jízdním pruhem kyvadlově s řízením provizorní světelnou signalizací se dvěma návěstidly.

Větev mimoúrovňové křižovatky obsluhující levý jízdní pás dálnice D10 bude před napojením do křižovatky uzavřena (příjezd k nádraží a areálu Ministerstva obrany ČR bude z dálnice D 10 možný). Za uzavřenou větev mimoúrovňové křižovatky budou vyznačeny objízdné trasy.

Etapa 2b - Doprava bude vedena ve směru peážního vedení silnic II/331 a II/610 jedním jízdním pruhem kyvadlově s řízením provizorní světelnou signalizací se dvěma návěstidly.

Etapa 3 - Stavební činnost bude probíhat mimo veřejnou dopravní síť, nejsou proto navržena žádná dopravní opatření.

Dne 27.1.2022 se konalo jednání UK k DIO (viz zápis příloha č. 12) dle předpokladů PDPS (viz výše), kde účastníci jednání vznesli řadu připomínek k tomuto řešení DIO. Například:

-Nesouhlas s dlouhodobou uzavírkou EXITU 14 směr jízdy Praha

-V případě kyvadlové dopravy na komunikaci II/610 dopady na provoz na dálnici D10 (kolony)

-Upozornění na havarijní stav mostu na komunikaci II/610 (nad dálnici D10). Není možné aby na tomto mostu stála vozidla v koloně.

Na základě připomínek UK bylo domluveno přepracování návrhu DIO.

Nově navržené DIO řeší toto ZBV p.č. 1 (SO 901.1/1) viz zápisy ze stav. deníku (příloha č. 15). Oproti předpokladům PDPS umožňuje v průběhu stavby okružní křižovatky vedení dopravy z dálnice D10 směrem do obce Brandýs nad Labem – Stará Boleslav a zároveň zachovává obousměrný provoz na silnici II/610 téměř nepřetržitě s pomocí nově vzniklého SO 901.1a – PROVIZORNÍ KOMUNIKACE (řeší ZBV p.č. 2).

Zdůvodnění:

Na základě jednání UK ze dne 27.1.2022 k DIO (viz zápis příloha č. 12) dle předpokladů PDPS účastníci jednání vznesli řadu připomínek k tomuto řešení.

Bylo domluveno přepracování návrhu DIO dle požadavků z UK. Zhotovitel tuto skutečnost oznámil Objednateli dopisem č.j.: 1030818ZG0/01_22 ze dne 7.3.2022 (viz příloha č. 10). Následně Zhotovitel obdržel stanovisko od Objednatele (KSÚS) ze dne 20.3.2022 (viz příloha č. 09) a ze dne 31.7.2022 (viz příloha č. 14) k vypracování ZBV.

Na nově navržené DIO vydal Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Rozhodnutí č.j.: MÚBNLSB-OD-41239/2022- MASPE dne 27.4.2022 (viz příloha č. 13).

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost při zadání zakázky předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle paragrafu 222 odst. 6 ZZVZ 134/2016 Sb. je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	jméno	Zbyněk Goldberger	datum	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina Pontex, spol s.r.o.	datum	podpis
Stavební dozor:	jméno	Petr Jířimský TES Consulting, s.r.o.	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Marek Hanuš, MPA	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Roman Bárta	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č. 1 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler	datum	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Tomáš Juna	datum	podpis

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 901.1/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně-inženýrská opatření

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
479 691,79

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	479 691,79	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-479 691,79	913 417,17	913 417,17	190,42%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-479 691,79	913 417,17	433 725,38	90,42%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

		Datum	Podpis
Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí):	Zbyněk Goldberger		souhlasím
Projektant (autorský dozor):	Ing. Pavel Hrdina		souhlasím
Technický dozor investora:	Petr Jiřímský		souhlasím
Zástupce Objednatele č. 1:	Ing. Marek Hanuš, MPA		souhlasím
Zástupce Objednatele č. 2:	Roman Bárta		souhlasím
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	Ing. Jaroslava Jurková		souhlasím
Zaměstnanec města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav odpovědný za cenové projednání Změny:	Roman Bárta		souhlasím

Rozpis položek a cen Změny

Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,000	-1,000	479691,790	479 691,79	-479 691,79	0,00	0,00	-479 691,79	-100,00%
Nové položky													
2	02720a.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	564594,770	0,00	0,00	564 594,77	564 594,77	564 594,77	100,00%
3	9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	122,000	122,000	1400,000	0,00	0,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
4	9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0,000	122,000	122,000	714,000	0,00	0,00	87 108,00	87 108,00	87 108,00	100,00%
5	9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	9882,000	9882,000	9,200	0,00	0,00	90 914,40	90 914,40	90 914,40	100,00%
Celkem									- 479 691,79	913 417,17		433 725,38	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Zbyněk Goldberger, (hl. stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Petr Jiřimský, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav, 1617900**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	34 596 205,67
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	35 029 931,05
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	42 386 216,57
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	101,25%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-1,39%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	433 725,38
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,25%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	10 378 861,70

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	4,03%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 393 108,96
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	17 298 102,84

12=(1)*0,15	Limit	5 189 430,85
13=(39)/(1)	Sledování limitu (15%)	0,00%
14=(ABS(37)+(38))	Hodnota skupiny 5	0,00

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %	
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901.1	1	Úprava DIO dle požadavku UK	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 479 691,79	913 417,17	433 725,38	1 393 108,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
			0,00	0,00	0,00		</															

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně-inženýrská opatření
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	901.1/1

Doklad	počet listů
07 - Soupis prací SO po změnách	1
08 - Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen	7
09 - Stanovisko Správce stavby (KSÚS) ze dne 20.3.2022	1
10 - Oznámení Zhotovitele č.j.: 10308018ZGO/01_22 ze dne 7.3.2022	2
11 - Zápis z kontrolního dne stavby ze dne 3.2.2022	4
12 - Zápis z jednání uzavírkové komise ze dne 27.1.2022	1
13 - Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - ROZHODNUTÍ k DIO č.j.: MÚBNLSB-OD-41239/2022-MASPE ze dne 27.4.2022	5
14 - KSÚS - souhlas se zpracováním ZBV p.č. 1 - 5 ze dne 31.7.2022	28
15 - Zápisy ze SD	2
Počet listů celkem	51

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								1					
Číslo a název rozpočtu: SO 901.1, Dopravně-inženýrská opatření								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	02720.	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	0,000	-1,000	479 691,79	479 691,79	-479 691,79	0,00	0,00	-479 691,79	-100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK dopravní značení kompletní - SDZ montáž s přesunem, nájem, demontáž, VDZ pokládka, odstranění								-1,000					
Nové položky													
2	02720a.N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	564 594,77	0,00	0,00	564 594,77	564 594,77	564 594,77	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK								1,000					
3	9166C2.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	0,000	122,000	122,000	1 400,00	0,00	0,00	170 800,00	170 800,00	170 800,00	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK								122,000					
4	9166C3.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ	M	0,000	122,000	122,000	714,00	0,00	0,00	87 108,00	87 108,00	87 108,00	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK								122,000					
5	9166C9.N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ	MDEN	0,000	9 882,000	9 882,000	9,20	0,00	0,00	90 914,40	90 914,40	90 914,40	100,00%
ZBV 1 Úprava DIO dle požadavku UK ETAPA 0 - 20 dnů ETAPA 1 - 61 dnů (20+61)*122=9 882,000 [A] MDEN								9 882,000					
Celkem								479 691,79	- 479 691,79	913 417,17	913 417,17	433 725,38	

Cenové zdůvodnění nových položek a jednotkových cen

Stavba číslo, název:			Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská - Stará Boleslav					
SO číslo a název :			SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření					
ROZPOČET číslo a název :			SO 901.1 - Dopravně-inženýrská opatření					
Číslo ZBV na SO:			ZBV 1					
Č. pol.	kód	typ	popis	m.j.	množství	JC	cena	cenové zdůvodnění
2	02720a	N	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	564 594,77	564 594,77	Kalkulace dle nabídky SEDOZ DZ s.r.o.
3	9166C2	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Výpočet: 122 m	M	122,000	1 400,00	170 800,00	J.C. dle OTSKP 2022
4	9166C3	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - DEMONTÁŽ Výpočet: 122 m	M	122,000	714,00	87 108,00	J.C. dle OTSKP 2022
5	9166C9	N	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEMNÉ Výpočet: 20 dnů (etapa0)+61 dnů (etapa1)=81 dnů>>> 81*122=9882 MDEN	MDEN	9 882,000	9,20	90 914,40	J.C. dle OTSKP 2022

Poznámka ke kalkulaci položky č. 2 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY

Vypracování DIO zajišťovala firma SEDOS dle předpokladů PDPS. Následně na jednání uzavírkové komise byla vznesena řada připomínek k tomuto řešení dle PDPS a projekt DIO se musel přepracovat.

Nový projekt DIO vypracovala opět firma SEDOZ z důvodu urychlení vypracování dokumentace a následného urychleného zahájení stavebních prací.

Zhotovitel:

Objednatel:

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Příloha č.

číslo položky	popis					m.j.			
02720a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY					KPL			
MATERIÁL - HMOTY									
číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč				
	CELKEM HMOTY - H					0,00			
MZDY									
číslo zaměstnání	název zaměstnání	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM MZDY - M					0,00			
STROJE									
číslo stroje	název stroje	m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM STROJE - S					0,00			
OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY									
silniční doprava		m.j.	spotřeba	sazba	Kč				
	CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN					0,00			
SUBDODÁVKA									
nabídka Sedoz	DIO dle nabídky SEDOZ DZ s.r.o.	MJ	počet	sazba	Kč				
	-kompletní provedení	KPL	1,000	490 951,97	490 951,97				
	CELKEM SUBDODÁVKA - C					490 951,97			
REŽIE VYROBNÍ - RV = 0,05*(H+M+S+OPN+C)						24 547,60			
REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)						24 547,60			
ZISK - Z= 5,0 % z(H+M+S+OPN+C)						24 547,60			
CENA VÝPOČTOVÁ CV=H+M+S+OPN+C+RV+RS+Z						564 594,77			
REKAPITULACE NÁKLADU									
H hmoty	M mzdy	S stroje	OPN ost.př.nákl.	C subdodávka	RV režie výr.	RS rež.správ.	Z zisk	CV cena vyp.	CZ cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	0,00	490 951,97	24 547,60	24 547,60	24547,60	564 594,77	564 595,00

Dodavatel:

SEDOZ DZ s.r.o.

Primátorská 296/38

180 00 Praha 8

IČ:24218537

DIČ:CZ24218537

Korespondenční adresa:**Poděbradova 1751, 289 22 Lysá nad Labem**

Odběratel:

EUROVIA CS, a.s.

Nedokončená 1332

19800 Praha 9 - Kyje

IČ:

DIČ:

Korespondenční adresa:

Datum vystavení dokladu: 04.05.2022

Vystavil : Chlup +420 777 614 491

Cenová nabídka na pronájem dopravního značení pro realizaci stavby: Stará Boleslav - výstavba OK (PRONÁJEM)

Etapa 0 09.05.2022 - 29.05.2022

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
A15 - práce, FLUOR	3,00	ks	21	30,00	33,33	20,00	1260,06	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	3,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	567,00	21,00
B20a - nejvyšší dovolená rychlost	2,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	378,00	21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	189,00	21,00
B26 - konec všech zákazů	1,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	189,00	21,00
C2a - přikázaný směr jízdy přímo	1,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	189,00	21,00
C2b - přikázaný směr jízdy vpravo	1,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	189,00	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 500	6,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	1134,00	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	2,00	ks	21	30,00	33,33	20,00	840,04	21,00
Z2 - zábrana pro označení uzavírky 1,0m	3,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	567,00	21,00
Z4a - směr. deska se šikmými pruhy sklon vlevo	30,00	ks	21	15,00	40,00	9,00	5670,00	21,00
IP22 - změna org. dopravy II.tř.	1,00	ks	21	50,00	20,00	40,00	840,00	21,00
Celkem :							12012,10	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
BUS zajištění stanoviska vč.dopravy	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
doprava	160,00	km	15,00	0,00	15,00	2400,00	21,00
inženýrská činnost	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
jednání na MěÚ	3,00	ks	1000,00	0,00	1000,00	3000,00	21,00
Krajský úřad zajištění stanoviska vč. dopravy	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
OBEC zajištění stanoviska	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
PČR zajištění stanoviska DI Policie vč.dopravy	2,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	3000,00	21,00
projekt PÚP (přechodná úprava provozu)	1,00	ks	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	21,00

ŘSaD zajištění stanoviska vč.dopravy	1,00	ks	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	21,00
úprava projektu dle jednání s DOSS	12,00	hod	400,00	0,00	400,00	4800,00	21,00
zpracování žádostí a příprava podkladů	1,00	ks	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	21,00
Celkem :						31200,00 , - + DPH	

Etapa 1 30.05.2022 - 30.07.2022

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
A15 - práce, FLUOR	3,00	ks	62	30,00	33,33	20,00	3720,18	21,00
B20a - nejvyšší dovolená rychlost	8,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	4464,00	21,00
Z4a - směr. deska se šikmými pruhy sklon vlevo	40,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	22320,00	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
B2 - zákaz vjezdu všech vozidel	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
B24b - zákaz odbočení vlevo	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
C2b - přikázaný směr jízdy vpravo	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
C4b - přikázaný směr objíždění vlevo	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 500	2,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1116,00	21,00
E2b - tvar křižovatky	6,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	3348,00	21,00
IP10a - slepá pozemní komunikace	2,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1116,00	21,00
IP10b - návěst před slepou pozemní komunikací	2,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1116,00	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	5,00	ks	62	30,00	33,33	20,00	6200,31	21,00
IP4b - jednosměrný provoz	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
IS10b - návěst změny směru jízdy	3,00	ks	62	30,00	33,33	20,00	3720,18	21,00
IS11b - směrová tabule pro vyznačení objíždky	5,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	2790,00	21,00
P2 - hlavní pozemní komunikace	4,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	2232,00	21,00
P3 - konec hlavní pozemní komunikace	2,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1116,00	21,00
P6 - stůj, dej přednost v jízdě	3,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1674,00	21,00
souprava 3 světel	1,00	ks	62	200,00	25,00	150,00	9300,00	21,00
souprava 5 světel	2,00	ks	62	320,00	21,88	249,98	30998,01	21,00
Z2 - zábrana pro označení uzavírky 1,0m	2,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	1116,00	21,00
B21a - zákaz předjíždění	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
B26 - konec všech zákazů	1,00	ks	62	15,00	40,00	9,00	558,00	21,00
IP22 - změna org. dopravy II.tř.	8,00	ks	62	50,00	20,00	40,00	19840,00	21,00
IS11b - směr. tabule pro vyznač. objíždky II.tř.	22,00	ks	62	30,00	20,00	24,00	32736,00	21,00
Z4ep - směrovací deska se šípkou doprava	30,00	ks	62	30,00	20,00	24,00	44640,00	21,00
Celkem :							198584,68 , - + DPH	

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	2,00	ks	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	21,00
dopravní opatření dálnice komplet	2,00	ks	12500,00	0,00	12500,00	25000,00	21,00
přechodná žlutá páska 3M	360,00	bm	145,00	0,00	145,00	52200,00	21,00
výřez na malou DZ	27,00	ks	150,00	0,00	150,00	4050,00	21,00
výřez na velkou DZ	15,00	ks	350,00	0,00	350,00	5250,00	21,00
Celkem :						96500,00	,- + DPH

Etapa 2 31.07.2022 - 07.08.2022

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
A15 - práce, FLUOR	1,00	ks	8	30,00	33,33	20,00	160,00	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	5,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	360,00	21,00
B20a - nejvyšší dovolená rychlost	7,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	504,00	21,00
B21a - zákaz předjíždění	1,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	72,00	21,00
B24a - zákaz odbočení vpravo	2,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	144,00	21,00
B24b - zákaz odbočení vlevo	1,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	72,00	21,00
C2c - přikázaný směr jízdy vlevo	1,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	72,00	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 500	7,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	504,00	21,00
E3a - vzdálenost	2,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	144,00	21,00
IP10a - slepá pozemní komunikace	2,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	144,00	21,00
IP22 - změna org. dopravy II.tř.	12,00	ks	8	50,00	20,00	40,00	3840,00	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	9,00	ks	8	30,00	20,00	24,00	1728,00	21,00
IS10b - návěst změny směru jízdy	1,00	ks	8	30,00	33,33	20,00	160,00	21,00
IS11a - návěst před objížďkou	2,00	ks	8	30,00	33,33	20,00	320,01	21,00
IS11b - směr. tabule pro vyznač. objížďky II.tř.	30,00	ks	8	30,00	20,00	24,00	5760,00	21,00
IS11b - směrová tabule pro vyznačení objížďky	22,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	1584,00	21,00
souprava 3 světel	4,00	ks	8	200,00	25,00	150,00	4800,00	21,00
Z2 - zábrana pro označení uzavírky 1,0m	3,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	216,00	21,00
Z4a - směr. deska se šikmými pruhy sklon vlevo	35,00	ks	8	15,00	40,00	9,00	2520,00	21,00
Celkem :							23104,01	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	2,00	ks	5000,00	0,00	5000,00	10000,00	21,00
dopravní opatření dálnice komplet	2,00	ks	12500,00	0,00	12500,00	25000,00	21,00
výřez na malou DZ	52,00	ks	150,00	0,00	150,00	7800,00	21,00

výřez na velkou DZ	21,00	ks	350,00	0,00	350,00	7350,00	21,00
Celkem :							50150,00 ,- + DPH

Etapa 3 08.08.2022 - 16.09.2022

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
A10 - světelné signály	2,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	720,00	21,00
A15 - práce, FLUOR	2,00	ks	40	30,00	33,33	20,00	1600,08	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	720,00	21,00
B20a - nejvyšší dovolená rychlost	7,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	2520,00	21,00
C4a - přikázaný směr objíždění vpravo	1,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	360,00	21,00
C4b - přikázaný směr objíždění vlevo	1,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	360,00	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 500	2,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	720,00	21,00
IP22 - změna org. dopravy II.tř.	1,00	ks	40	50,00	20,00	40,00	1600,00	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	3,00	ks	40	30,00	33,33	20,00	2400,12	21,00
sada semaforů (2ks)	1,00	ks	40	650,00	23,08	499,98	19999,20	21,00
souprava 3 světel	3,00	ks	40	200,00	25,00	150,00	18000,00	21,00
Z2 - zábrana pro označení uzavírky 1,0m	2,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	720,00	21,00
Z4a - směr, deska se šikmými pruhy sklon vlevo	20,00	ks	40	15,00	40,00	9,00	7200,00	21,00
A23 - kolony, II.tř.	1,00	ks	40	50,00	20,00	40,00	1600,00	21,00
E7b - směrová šipka	1,00	ks	40	30,00	20,00	24,00	960,00	21,00
Celkem :							59479,40 ,- + DPH	

Jednorázové položky

Název	Mn.	J.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
doprava paušál	1,00	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
Celkem :							0,00 ,- + DPH

rezerva 17.09.2022 - 30.09.2022

Název	Mn.	J.	Dny	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%
Z4a - směr, deska se šikmými pruhy sklon vlevo	20,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	2520,00	21,00
Z2 - zábrana pro označení uzavírky 1,0m	2,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	252,00	21,00
souprava 3 světel	3,00	ks	14	200,00	25,00	150,00	6300,00	21,00
sada semaforů (2ks)	1,00	ks	14	650,00	23,08	499,98	6999,72	21,00
IP22 - změna organizace dopravy	3,00	ks	14	30,00	33,33	20,00	840,04	21,00
IP22 - změna org. dopravy II.tř.	1,00	ks	14	50,00	20,00	40,00	560,00	21,00
E13 - text nebo symbol 500 x 500	2,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	252,00	21,00
C4b - přikázaný směr objíždění vlevo	1,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	126,00	21,00
C4a - přikázaný směr objíždění vpravo	1,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	126,00	21,00

B20a - nejvyšší dovolená rychlost	7,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	882,00	21,00
B1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech	2,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	252,00	21,00
A15 - práce, FLUOR	2,00	ks	14	30,00	33,33	20,00	560,02	21,00
A10 - světelné signály	2,00	ks	14	15,00	40,00	9,00	252,00	21,00
Celkem :							19921,78	,- + DPH

Jednorázové položky

Název	Mn.	j.	Kč/J	Sleva %	Cena po slevě	Celkem	DPH%	
Celkem :							0,00	,- + DPH

Celkem za dopravní značení

313101,97 ,- + DPH

Celkem za ostatní služby

177850,00 ,- + DPH

Sazba DPH	Základ (Kč)	Výše DPH (Kč)	Celkem s DPH (Kč)	K úhradě : 594051,88 Kč Razítko a podpis :
21.0	490951,97	103099,91	594051,88	
15.0	0,00	0,00		
Poštou	Převzal :			

V Říčanech
20. 03. 2022

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
ředitel závodu Praha východ
EUROVIA CS a.s..
U Michelského lesa 1581/2,
Michle, 140 00 Praha 4

Věc: Okružní křižovatka na sil. II/10 ul. Boleslavská- Stará Boleslav

Vážený pane řediteli,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Okružní křižovatka na sil. II/10 ul. Boleslavská- Stará Boleslav**“ je seznámena s důvody pro zpracování ZBV a eventuální prodloužení termínu provádění Díla. Důvody pro Vaši žádost bereme jako relevantní, a tímto žádáme zhotovitele, kterým je společnost EUROVIA CS a.s., o zpracování ZBV. ZBV bude zpracováno na požadované řešení DIO a vybudování provizorní komunikace. Zahrnut bude i požadavek na prodloužení termínu.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost EUROVIA CS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Ing. Jan Lichtner
Ředitel KSÚS



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/60 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/60 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „*Smlouva o dílo*“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla došlo **k nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu uzavírkové komise s řešením DIO**, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně-inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.



Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně DIO a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 42 dnů**. Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním dni stavby.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

Ing. Jomas Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Zápis z kontrolního dne

Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Kontrolní den			
číslo	2	konaný dne	3.2.2022
Účastníci			
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1			

Zpráva o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Zimní technologická přestávka od 4.12.2021
popis provedených prací	Provedené práce: Skrývka drnu větev E, skrývka ornice, probíhá archeolog. záchranný výzkum (hledání detektory kovů), kácení mimolesní zeleně, ručně kopané sondy nad vedením IS Plán prací: identifikace zahloubených archeologických objektů
finanční plnění	měsíční fakturace
fotodokumentace	Pořizována průběžně

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Průběžně, v případě potřeby zápisem ve SD. TDS upozorňuje na včasné předkládání TePř.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Průběžně, odsouhlasení zápisem ve SD, připomínky zápisem ve SD.

Vyhodnocení provedených zkoušek
TDS požaduje bezodkladné předávání protokolů z kontrolních zkoušek.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření
-

Požadavky na zkoušky (kontrolní, průkazné)
Viz. KZP

Stav BOZP a PO
Informační tabule rozmístěny, oznámení OIP a SP vyvěšeno, označení stavby průběžně udržováno.

Různé
1. Dílčí části RDS, TePř a KZP, výrobky ke schválení budou předkládány (koncepty) elektronicky v dostatečném předstihu. Do doby vydání RDS souhlasí objednatel s prováděním prací dle PDPS.
2. Zhotovitel předá zprávu o postupu prací do 7 dní od konce každého kalendářního měsíce (dle SoD čl. 5.14) – fotodokumentace, výrobky, protokoly zkoušek, hodnocení BOZP a nasazení personálu, atd.
3. Pro rozlišení objednatelů používány zkratky Obj.1 (KSÚS) a Obj.2 (Město Brandýs n/L-Stará Boleslav).

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1.1	Vzorkování výrobků	Výrobky zamýšlené k zabudování do stavby budou vzorkovány, není nutné předkládat fyzicky (dostačuje např. předložení technického listu, fotografie apod.). Výrobek bude odsouhlasen zástupcem objednatele dle jednotlivých SO a TDS. Zht požaduje specifikaci zámkové dlažby (tvar cihla, šedá, zkosená horní hrana; hmatová dlažba tvar cihla, červená, zkosená hrana) a sloupů VO (trvá) od zástupce Města Brandýs n/L-Stará Boleslav (Obj.2).	doplněno
1.2	Zimní přestávka	Zhotovitel navrhuje zimní technologickou přestávku od 4.12.2021, zástupci objednatele souhlasí.	trvá

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
2.1	Rekonstrukce SO 131	Obj.2 požaduje zachování průchodu stavbou při rekonstrukci SO 131 (Chodníky) v trase ul. Boleslavská směr vlakové nádraží.	Zht	dle realizace
2.2	Kácení stromů	Zht zkontaktuje Ing. Karbanovou (odd. investic a údržby MěÚ BnL-SB) s informacemi ke kácení stromů nad rámec závazného stanoviska ze stavebního povolení. Zht doloží obvod kmenu ve výšce 1,3 m; druh stromu a číslo parcely.	Zht	8.2.2022
2.3	DIO	Po připomínkách dotčených účastníků uzavírkové komise ŘSD probíhá projektování nového DIO s ohledem na zachování průjezdnosti stávajících dopravních tras (viz. Příloha č. 2). Zht s novým DIO předloží časový a finanční dopad na schůzce v termínu cca 14.2.2022 (bude svolána zhotovitelem).	Zht	16.2.2022
2.4	Přístup do kasáren	Zástupce Alog./OVD Stará Boleslav požaduje zachování přístupu do zadních vjezdů do kasáren. Zht předloží řešení a finanční vyčíslení.	Zht	16.2.2022
2.5	Archeolog. záchr. výzkum	TDS požaduje doložit pokračování (nebo ukončení) záchranného archeologického výzkumu.	Zht	16.2.2022

Datum konání příštího KD Dne 24.2.2022 od 10:00 na stavbě (u památníku MiGu).

V případě, že máte k tomuto zápisu připomínky, sdělte je prosím do 2 dnů od zaslání.
V opačném případě se má za to, že jste zápis odsouhlasili.

Zapsal

Petr Jiřimský, TDS

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina
2	Zápis z uzavírkové komise ŘSD ze dne 27.1.2022

Příloha č. 1

K evidenčnímu číslu: II610SB-OK/0302/2022/PEJ

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo	2	konaný dne	3.2.2022
Jméno, příjmení	Organizace, funkce	Telefon. e-mail	Podpis
Marek Hanuš	KSÚS, investiční technik		
Petr Jiřimský	TDS, IBR Consulting		
Martin Kalfeřt	TDS, IBR Consulting		
Jiří Šnajdr	KooBOZP, IBR Consulting		
Pavel Hrdina	AD, Pontex		
Zbyněk Goldberger	hlavní stavbyvedoucí, Eurovia		
Jaroslav Katuš	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav		
Lukáš Baloun	ÚAPPSČ, archeologický dozor		
Jan Horák	ALog./OVD Stará Boleslav		
Pavel Havlíček	Město Brandýs n/L – Stará Boleslav		
J. ZELINA	EUROVIA CZ, s.r.o.		
M. Hrdina	SEDOZ		

KAREL NOVÁ PĚTA MU BRANDÝS
KOCKALOVA JAROSLAVA MU BRANDÝS

Průběh z. 2 ke KD z. 2

ZÁPIS Z UZAVÍRKOVÉ KOMISE

konaného dne 27. 01. 2022 ve 13:00hod. ke stavbě:
Stará Boleslav – výstavba okružní křižovatky

Přítomni: dle prezenční listiny

Milan Chlup (SEDOZ), Mgr. Hanousková Lucie (Policie), Karel Bakeš (ROPID), Ing. Miroslav Steklík (Ministerstvo vnitra), Marta Poláková (KSUS), Ing. Hrabánek Lukáš Jan (ŘSD), Petra Mizlerová (ŘSD), Zbyněk Goldberger (zhotovitel), Petra Mašková (Odbor dopravy), Římský Petr (stavební dozor), Petr Hon (AČR)

- Ing. Hrabánek sdělil, že neměl dostatečně potřebné podklady k seznámení s danou akcí (termíny, projektovou dokumentaci apod.)
- Ing. Hrabánek nesouhlasí s dlouhodobou uzavírkou EXITU 14 směr jízdy Praha
- Ing. Hrabánek a Mgr. Hanousková upozorňují na dopad na provoz na dálnici D10 (kolony) v případě kyvadlové dopravy na komunikaci II/610 (jak ze směru Mladá Boleslav, tak ze směru Praha)
- Ing. Hrabánek doporučuje zvážit přepracování průběhu výstavby tak, aby byl zachován průjezd stavbou a navrhuje koordinační schůzku zhotovitele se zástupci ŘSD dříve, než se uskuteční další uzavírková komise
- Ing. Hrabánek požaduje přesné termíny jednotlivých etap
- p. Mašková upozorňuje na havarijní stav mostu na komunikaci II/610 (vedle stavby nad dálnicí D10), není tedy možné, aby na tomto mostu stála vozidla v koloně
- p. Mašková i p. Bakeš požadují zachovat obslužnost nádraží Stará Boleslav
- p. Mašková navrhuje zrušení další schůzky do doby, než bude přepracovaný návrh DIO
- Ing. Stehlík také doporučuje přepracování návrhu DIO a požaduje doručit nový návrh DIO ještě před další uzavírkovou komisí

Dne 27. 01. 2022

/ /



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

Váš dopis č.:

Ze dne:

Dle rozdělovníku

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-41239/2022-MASPE

Naše sp. zn.: OD-10654/2022-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.: 326 909 371

E-mail: petra.maskova@brandysko.cz

Datum: 27.04.2022

Rozhodnutí

Městský úřad Brandýs nad Labem–Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl podle ust. § 25 a § 24 zákona o pozemních komunikacích takto:

Na základě žádosti žadatele – **EUROVIA CS a.s.**, IČ: 45274924 se sídlem Nekonečná 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje zastoupená společností SEDOZ DZ s.r.o., IČ: 24218537 se sídlem Primátorská 296/38, 180 00 Praha 8 - Libeň (dále jen „žadatel“), podané dne 13.04.2022 ve věci povolení zvláštního užívání silnice č. II/610 a její uzavírky v k.ú. Stará Boleslav z důvodu vybudování okružní křižovatky, v rámci realizace stavby: „Stará Boleslav – Výstavba okružní křižovatky“, rozhodl takto:

- I. Povoluje dle ust. § 25 odst. (6), písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích, zvláštní užívání silnice č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu provádění stavebních prací.
- II. Povoluje dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích uzavírku silnice č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav.

Termín provádění stavebních prací a uzavírky: **09.05.2022 – 30.09.2022 (dle etap)**

0.etapa **09.05.2022 – 29.05.2022**

uzavírka účelové komunikace a zřízení provizorní komunikace

1.etapa **30.05.2022 – 30.07.2022**

částečná uzavírka sil. č. II/610 a úplný uzavírka sjezdu na dálnici D10 ve směru Stará Boleslav-Praha

2.etapa **31.07.2022 – 07.08.2022**

úplná uzavírka sil. č. II/610

3.etapa **08.08.2022 – 16.09.2022**
částecná uzavírka sil. č. II/610 na SSZ

Časová rezerva do 30.09.2022.

Hlavní objízdná trasa, viz DIO.

Povolení se uděluje za dodržení těchto podmínek:

1. Budou dodrženy podmínky správce dotčené pozemní komunikace, tj. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje č.j.: 2669/22/KSUS/MHT/POL ze dne 11.04.2022, Policie ČR, KŘ SK DI úo Praha-venkov-východ č. j.: KRPS-65123-3/ČJ-2022-011506 ze dne 04.04.2022, Policie ČR, KŘ SK DI úo Mladá Boleslav č. j.: KRPS-89359-3/ČJ-2022-010706-KOM ze dne 27.04.2022, Ropid nz.: 0399/22/KB ze dne 14.04.2022.
2. Uzavírka silnice, proběhne ve stanoveném termínu.
3. Přechodná úprava silničního provozu byla, se souhlasem Obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav, stanovena Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy č.j.: MÚBNLSB-OD-45792/2022-MASPE ze dne 27.04.2022.
4. Přechodná úprava silničního provozu na dálnici D10 bude stanovena Ministerstvem dopravy.
5. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
6. V případě vzniku dopravních komplikací zajistí zhotovitel řízení dopravy za pomoci dostatečného počtu pověřených osob, vybavených a označených dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
7. Škody způsobené uzavírkou budou neprodleně odstraněny a komunikace bude uvedena do původního stavu. Náhrada případných škod vzniklých vlivem uzavírky se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku.
8. V případě jakýchkoliv změn v harmonogramu stavební činnosti, stavebník neprodleně informuje náš silniční správní úřad.
9. Po ukončení uzavírky budou neprodleně odstraněny dopravní značky a zařízení umístěné na silnici v souvislosti s tímto rozhodnutím.
10. **Budou dodrženy podmínky autobusové dopravy Ropid.**

Etapa 0 nemá na provoz autobusů vliv – všechny ramena původní křižovatky jsou pro autobusy průjezdná.

Etapa 1

- a. Při uzavření nájezdu z II/610 na D10 dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/610 (Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská, Ivana Olbracht) – II/245 (Královická) – III/2542 (Zápská) – II/101 – D10.
- b. Pro linku 379 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Černý Most.
- c. V souvislosti se změnou linkového vedení od 1. července bude zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Panském zrušena i pro linky PID 667 a 670.

- d. Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou vedeny po provizorní komunikaci a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Etapa 2

- e. Při uzavření silnice II/610 (v místě mostu ev. č. 610-018) dojde k odklonění linky PID 379. Linka bude provozována po dobu uzavírky polookružně od Prahy po trase D10 – II/101 – v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi III/2452 (Zápská) – II/245 (Královická) – II/610 (Ivana Olbrachta, Boleslavská) – průjezd AN Stará Boleslav – Josefa Truhláře – II/610 (Boleslavská) – D10.
- f. Pro linku 379 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Panském. Současně dojde ke změně sledu zastávek Černý Most – Brandýs n/L-St. Boleslav, Aut. st. – Brandýs n/L-St. Boleslav, Sídliště – Černý Most.
- g. Linka PID 667 bude odkloněna ve směru do Benátek po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610. V opačném směru bude linka odkloněna po trase II/610 – III/2752 – D10 – II/610 (Boleslavská).
- h. Linka PID 670 bude odkloněna ve směru do Hlavence po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451) – MK Lesní – MK 5. května – II/610 – D10. V opačném směru bude linka vedena po pravidelné trase.
- i. Pro linky 667 a 670 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Panském obousměrně a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště ve směru do Benátek resp. Hlavence.
- j. Linka PID 666 bude odkloněna obousměrně po trase Boleslavská (II/610) – MK 17. listopadu – Vestecká (III/2451).
- k. Pro linku 666 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Sídliště obousměrně.
- l. Linky PID 367, 375, 477 a 478 jedoucí ze Staré Boleslavi k nádraží budou již vedeny po nových komunikacích a ke změně zastávek pro tyto linky nedojde.

Etapa 3

- m. Všechny linky již budou vedeny po svých pravidelných trasách po nových komunikacích.
- n. Pro linky 379, 667 a 670 bude zrušena zastávka Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Na Panském.

S ohledem na výrazný zásah do jízdních řádů v širší oblasti Staré Boleslavi při etapě 1, žádáme o maximální možnou koordinaci začátku etapy 1 s otevřením silnice II/331 (jiná stavební akce), která má rovněž velký vliv na jízdní řády veřejné linkové dopravy v okolí Staré Boleslavi.

V etapě 2 při odklonu autobusů ulic 17. listopadu požadujeme doplnit do této ulice DZ B28 pro zajištění bezpečného a plynulého průjezdu autobusů.

11. Zhotovitel stavby bude společnost **EUROVIA CS a.s.**, IČ: 45274924 se sídlem Nekonečná 1332, 198 00 Praha 9 - Kyje, zodpovědná osoba: Zbyněk Goldberger – stavbyvedoucí, T.: 731601190.
12. Dotčené obce budou informovat o uzavírce způsobem v místě obvyklým (nejlépe na elektronické úřední desce obce).
13. Toto rozhodnutí bude po dobu uzavírky k dispozici na staveništi ke kontrole osobám pověřeným výkonem státního dozoru na silnicích.
14. Při nedodržení podmínek rozhodnutí odejme silniční správní úřad na základě § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích, vydané povolení. Nepovolené zvláštní užívání a

nedodržení podmínek v rozhodnutí je skutkovou podstatou správního deliktu, za který bude uložena pokuta.

15. Stavební práce budou zahájeny po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Při nesplnění podmínek tohoto rozhodnutí může silniční správní úřad na základě ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích povolení zrušit nebo omezit.

Účastníci řízení:

- Středočeský kraj, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

Odůvodnění

Dne 13.04.2022 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav žádost žadatele o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a uzavírky silnice č. II/610 v k.ú. Stará Boleslav z důvodu vybudování okružní křižovatky.

Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, návrh DIO odsouhlasené Policií ČR, Krajské ředitelství Středočeského kraje, DI úo Praha-venkov-východ a úo Mladá Boleslav, souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR a další stanoviska.

Silniční správní úřad žádost posoudil dle předložených dokumentů a na základě projednání s dotčenými vlastníky a osobami žádosti vyhověl a povolil úplnou uzavírku dotčené silnice, neboť byly předloženy všechny zákonem požadované náležitosti a neshledal důvody žádosti nevyhovět.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne oznámení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 prostřednictvím podání u Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, pracoviště Stará Boleslav, Mariánské náměstí 28, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Odvolání proti výrokové části bod II. dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá odkladný účinek.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

[otisk úředního razítka]

Petra Mašková v.r.
referent odbor dopravy

Obdrží:

- SEDOZ DZ s.r.o.; IDDS: mrr9x73, zastupující
 - o EUROVIA CS a.s.
- Krajská správa a údržba silnic Středočeský kraj zastupující; IDDS: a6ejgmx
 - o Středočeský kraj
- Ředitelství silnic a dálnic ČR; IDDS: zjq4rhz, zastupující
 - o Českou republiku
- Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – OISMM; IDDS: c5hb7xy
- Obec Hlavenec; IDDS: uvuarx5

Dotčené orgány:

- MěÚ Mladá Boleslav – odbor dopravy; IDDS: 82sbpfi
- Ministerstvo dopravy; IDDS: n75aau3
- Policie ČR DI Praha venkov-VÝCHOD; IDDS: 2dtai5u
- Policie ČR DI Mladá Boleslav; IDDS: 2dtai5u

Na vědomí:

- Ropid, mailem
- Armáda ČR, VU5512 (VU6950); mailem
- IBR Consulting, s.r.o., divize TDS; mailem
- STRABAG, a.s.; mailem
- HZS Středočeského kraje
- Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje
- Centrální evidence uzavírek – přes internet

V Říčanech

31. 07. 2022

Evidenční číslo:

Číslo jednací:

Vážený pan
Ing. Tomáš Juna
Ředitel závodu Praha východ
Eurovia CS a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy
střed,
Závod Praha východ
Nedokončená 1332,
198 00 Praha 9

Věc: Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav- souhlas se zpracováním ZBV

Vážený pane vedoucí,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Okružní křižovatka na sil. III/610 v ul. Boleslavská- Stará Boleslav**“ je seznámena se žádostmi o zpracování ZBV na Vámi uvedené okolnosti, které se v projektové dokumentaci ve stupni PDPS nedali předpokládat a souhlasí s technickým řešením, který uvádí zhotovitel stavebních prací (viz příloha č. 1 Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 dále pak Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022 od společnosti Eurovia CS a.s.). K prodloužení termínu KSÚS žádá o doložení aktualizovaného harmonogramu prací. KSÚS taktéž v tomto případě apeluje a žádá zkrácení avizovaného prodloužení, pokud je to alespoň minimálně možné.

KSÚS bere na vědomí, že zhotovitel nemohl v době zadávací lhůty soutěže předvídat výskyt těchto okolností, a proto KSÚS žádá zhotovitele společnost Eurovia CS a.s. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto Změnové listy budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS. Souhlas se Změnovými listy a technickým řešením na stavební objekty, které jsou ve správě města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, musí odsouhlasit zástupce Města.

S pozdravem

Ing. Jan Fidler
Náměstek ředitele pro oblast investic

Přílohy:

1. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022
2. Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla ze dne 12. 05. 2022
3. Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 07. 03. 2022, 14. 04. 2022 a 19. 04. 2022 a 12. 05. 2022



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

V Praze dne 7.3.2022

Dopis č. 1030818ZGO/01_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav
Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „*Smlouva o dílo*“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla došlo k **nepředvídatelné události spočívající v nesouhlasu uzavírkové komise s řešením DIO**, kdy z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Jak byl již Objednatel informován (např. na kontrolním dni dne 03.02.2022), uzavírková komise neodsouhlasila DIO, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo vypracoval a předložil komisi ke schválení. Uzavírková komise vznesla zásadní připomínky k dopravně-inženýrskému řešení, k jejichž splnění je potřeba provést zásadní a podstatnou změnu dopravně-inženýrského řešení oproti řešení navrhovaného v projektové dokumentaci stavby. Bez dopravního omezení není možné dílo provést. Požadované úpravy DIO s sebou nesou i nutnost vybudování provizorních komunikací, které umožní vedení veřejné dopravy v souladu s požadavky uzavírkové komise a zároveň umožní provádění stavby dle předpokladů Objednatele.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 3,5 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „*Směrnice*“), o udělení pokynu ke změně předmětu díla **spočívající ve změně DIO a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům uzavírkové



komise a zároveň umožněno provádění díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 42 dnů**. Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny na nejbližším kontrolním dni stavby.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 20.3.2021**. Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

Ing. Tomáš Jura
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

V kopii na vědomí:
Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 14.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/03_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „Smlouva o dílo“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl třetí stranou – Posádkovým velitelstvím Brandýs nad Labem – St. Boleslav - vznesen **požadavek spočívající v zachování přístupu do areálu kasáren** po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován dopisem ze dne 2.2.2022, jehož odesílatelem bylo Posádkové velitelství Brandýs nad Labem – St. Boleslav.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,45 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorní přístupové komunikace do kasáren a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Posádkového velitelství a zároveň umožněno provádění díla. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorních betonových svodidel pro oddělení pracoviště od místní dopravy v nezbytně nutném rozsahu a zajištění dopravního opatření související s provozováním této účelové komunikace. Předmětná změna bude následně

realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Uvedená změna bude mít zcela nepochybně vliv na dobu provádění díla. Žádáme tímto **o souhlas s prodloužením doby pro provedení díla, případně i dílčích termínů pro provádění díla, a to o 12 dnů.** Prodloužení termínu provádění díla z výše popsaného důvodu je předpokládáno Smlouvou o dílo jako změna vyhrazená (viz čl. 4.9 písm. d), e) Smlouvy o dílo), a je potřeba ji potvrdit písemným dodatkem ke Smlouvě o dílo (viz čl. 6.8 písm. d) Smlouvy o dílo). Zhotovitel předloží nový harmonogram s dopadem této změny.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla a k odsouhlasení prodloužení termínů výstavby (a přípravě dodatku ke Smlouvě o dílo) nejpozději do 29.4.2022.** Nebude-li tento pokyn vydán, resp. doba prodloužení odsouhlasena, Zhotovitel nemůže pokračovat v provádění díla.

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zasláný Posádkovým velitelstvím ze dne 2.2.2022

Agentura logistiky

Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, PSČ 250 02

Stará Boleslav dne: 2. února 2022

Přílohy: -

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje
Bc. Marek Hanuš, MPA
Praha

Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav

Vážený pane Hanuši,

z důvodu obslužnosti areálu Jaselských kasáren (parkoviště pro zaměstnance, heliport a střelnice) a mobility armádních složek, Vás upozorňujeme na nutnost zachování přístupu do areálu kasáren po účelové komunikaci vedoucí směrem k heliportu po celou dobu její rekonstrukce a dobu výstavby okružní křižovatky.

Za vyhovění žádosti předem děkujeme.

Kontaktní osoba: kpt. Bc. Petr Hon; tel.: 230291, mobil 608196765

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 19.4.2022

Dopis č. 1030818ZGO/04_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla a prodloužení doby výstavby

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, dopisem ze dne 7.2.2022 vznesen **požadavek spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnám a vlakovému nádraží** při výstavbě okružní křižovatky a souvisejících stavebních objektů v rámci stavby Okružní křižovatka na sil. II/610 a to po celou dobu trvání stavebních prací. Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla a prodloužení doby výstavby.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,18 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve vybudování provizorního chodníku ke kasárnám a vlakovému nádraží a tím vyvolaných nutných stavebních úprav** tak, aby bylo vyhověno požadavkům Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Součástí změny bude mimo jiné i osazení provizorního zábradlí pro oddělení pracoviště od veřejně přístupného provizorního chodníku v nezbytně nutném rozsahu (délky

EUROVIA CS, a.s.
Odštěpný závod oblast Čechy střed
Závod Praha východ, se sídlem Nedokončená 1332, 198 00 Praha 9



cca 150bm). Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 13.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ

Příloha:

P1 – dopis zaslaný Městem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav ze dne 7.2.2022



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp20v00nbv

Odbor investic a správy majetku

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.:

Naše sp. zn.:

EUROVIA CS, a.s.

Ing. Zbyněk Goldberger

odštěpný závod oblast Čechy střed

závod Praha východ

Vyřizuje: Jaroslav Katuš

Tel.:

E-mail:

Datum: 07.02.2022

Žádost o zachování průchodu pro pěší

Vážení,

na základě současné situace přípravy staveniště a následného zahájení stavebních prací při výstavbě okružní křižovatky o souvisejících stavebních objektu – SO 131 v rámci stavby „okružní křižovatka na silnic II/610 ul. Boleslavská stará Boleslav“ Vás žádáme o zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ulici směrem ke kasárnům a k vlakovému nádraží.

Děkujeme za vyřízení a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

Ing. Vlastimil Pícek

starosta města

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

K rukám Ing. Jan Lichtneger, ředitel
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 – Smíchov

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

K rukám Ing. Vlastimil Pícek, starosta
Masarykovo nám. 1/6,
25001 Brandýs nad Labem- Stará Boleslav

V Praze dne 12.5.2022

Dopis č. 1030818ZGO/05_22

Stavba: Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav

Věc: Oznámení události a žádost o pokyn ke změně díla

Vážený pane řediteli, Vážený pane starosto,

jako Zhotovitel stavby „*Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav*“ na základě smlouvy o dílo ze dne 22.10.2021 (dále „**Smlouva o dílo**“), Vám tímto jako Objednateli oznamujeme, že při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný stav zastižených geologických poměrů a nalezeny neočekávané kanalizační přípojky v místě budované kanalizace SO 122a Společná dešťová a splašková kanalizace z Jaselských kasáren.

Při výkopových pracích byly zastiženy zcela nesoudržné písčité sypké zeminy, které znemožňují postup prací dle předpokladu zadávací dokumentace (příložné zápustné pažení – při výkopových pracích dochází k „vytékání“ písku zpoza bednění a tím k deaktivaci jeho funkce) a pro zajištění stability stěn výkopů a především z důvodu bezpečnosti pracovníků Zhotovitele, Objednatele, následného správce a v bezprostřední blízkosti vedené veřejné dopravy (pěší i automobilové), muselo dojít k rozšíření výkopů rýhy v místě budované kanalizace a osazení mobilních svodidel v délce cca 60mb pro oddělení staveniště (rýhy) od veřejného provozu z důvodu zabránění přiblížení vozidla k hraně výkopu (nebezpečí zátrhu stěn výkopů vlivem vnějšího přitížení hrany výkopů). Rýha pro vedení kanalizace musí být rozšířena i z důvodu nutnosti hutnit obsyp potrubí – minimální prostor pro umístění a provozování adekvátního hutnicího mechanismu je 0,4m. Stavební rýha (výkop) bude rozšířena na obě strany od osy kanalizace o 0,4m, celkově tedy o 0,8m.

Z výše uvedeného důvodu dojde k navýšení výkopových, zásypových a obsypových zemní prací.

Dále bylo zjištěno, že soupis prací neobsahuje položky nutné k propojení stávajícího potrubí a k napojení potrubí bočních řadů a přípojek. 40 bm od počáteční šachty J004 bylo zastiženo napojení bočního řadu kanalizace DN 300 kamenina do stávajícího betonového potrubí

pomocí sedla. Zhotovitel navrhuje osadit v tomto místě novou ŽB šachtu s průtokem DN 600 mm a bočním vstupem pro kameninové potrubí DN 300 mm.

Z důvodu této události je nezbytně nutná změna předmětu díla.

Objednatel byl o tomto požadavku informován v rámci kontrolního dne stavby.

Zhotovitel předpokládá, že cenový dopad změny bude v rozsahu cca 0,42 mil. Kč, přičemž skutečný rozsah (množství položek) bude doměřen.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, v souladu se Směrnicí ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), **o udělení pokynu ke změně předmětu díla spočívající ve změně rozsahu zemních prací při budování kanalizace a změně spočívající v osazení nových kanalizačních šachet v místě zastížených kanalizačních přípojek** tak, aby nebyl ohrožen průběh výstavby a termín dokončení díla. Předmětná změna bude následně realizována formou Změnového listu. Na obsahu samotné změny jsme samozřejmě připraveni aktivně spolupracovat.

Zhotovitel neočekává, v případě vydání pokynu do data uvedeného níže, v souvislosti s touto změnou dopad do harmonogramu prací.

Žádáme Vás tímto **o udělení pokynu k provedení změny díla nejpozději do 21.5.2022.**

S pozdravem

.....
Ing. Tomáš Juna
Eurovia CS, a.s.
Ředitel závodu Praha východ



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 9. března 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 7.3.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 7.3.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající ve vybudování dočasných objízdných tras.

Změna je vyvolaná požadavky třetích stran, které byly vzneseny při projednávání DIO. Po prostudování předložených výkresů DIO a na základě účasti na jednáních o uzavírkách doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS. Dále požaduji předložení detailního plánu prací k prokázání časového nároku na prodloužení doby výstavby.

.....
Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 252/215, 100 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax:
e-mail:
www.ibrconsulting.cz

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka i2gbcjm



Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 19. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 14.4.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 14.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování přístupu do Jaselských kasáren pro provoz Agentury logistiky AČR.

Změna je vyvolaná požadavky třetí strany, které byly vzneseny dopisem „Žádost o přístup do Jaselských kasáren při výstavbě okružní křižovatky na sil II/610 v ul. Boleslavská, Stará Boleslav“ ze dne 2.2.2022.

Vzhledem k zapojení Agentury logistiky v zásobování vojenským materiálem pro válečný konflikt na Ukrajině považuji tento požadavek za relevantní. Vzhledem k výstavbě související stavby „II/331 Stará Boleslav, obchvat“, která svou realizací znemožňuje příjezd ke kasárnám z ul. Třebízského. Stará Boleslav, není jiná možnost, kudy vést dopravu do kasáren než přes stávající stavbu.

Z těchto důvodů doporučuji zpracovat změnu.

.....
Petr Jiřímský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax:
e-mail:
www.ibrconsulting.cz

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datova schránka: i2gbcjm



Adresát:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Bc. Jaroslav Katuš
Masarykovo nám. 1/6
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

V Liberci dne 21. dubna 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 19.4.2022

Dobrý den, pane Kатуši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 19.4.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně spočívající v zachování průchodu pro pěší po Boleslavské ul. směrem k Jaselským kasárnám a vlakovému nádraží.

Změna je vyvolaná požadavkem objednatele v dopisu ze dne 7.2.2022, ve kterém požadujete zachování zmíněného průchodu pro pěší. Z tohoto důvodu doporučuji zabývat se touto změnou.

Petr Jiřimský
TDS



IBR Consulting, s. r. o.
Sokolovska 352/215 190 00 Praha 9 – Vysočany
tel./fax
e-mail:
www.ibrconsulting.cz

IČ 25023446
DIČ CZ25023446
Obchodní rejstřík Městský soud
v Praze, oddíl C, vložka 235748
datová schránka: i2gbcjm

Adresát:

KSÚS
Bc. Marek Hanuš, MPA
Zborovská 11
150 21 Praha 5

V Liberci dne 4. června 2022

Věc: Vyjádření TDS k oznámení zhotovitele ze dne 12.5.2022

Dobrý den, pane Hanuši,

na stavbě „**Okružní křižovatka na sil. II/610 v ul. Boleslavská – Stará Boleslav**“ vás zhotovitel stavby, společnost EUROVIA CS, a.s., dopisem ze dne 12.5.2022 požádal o vyjádření k navrhované změně na SO 122a Stavební úprava kanalizace.

Změna je vyvolaná zastíženými geologickými podmínkami, mimo jiné s ohledem na BOZP při provádění stavebních prací, a nalezením neočekávané kanalizační přípojky.

Po prostudování závěrů předloženého geologicko-geotechnického posouzení výkopu kanalizace ze dne 2.6.2022 doporučuji zpracovat změnu včetně zapracování změny do RDS.

TES
CONSULTING
TES consulting, s.r.o.
Vránská 2300/75,
Strašnice
100 00 Praha 10
IČ: 17059071
DIČ: CZ17059071

.....
Petr Jiřímský
TDS

OK NA SIL. 11/610 - ST. DOLESIAV
SO 901.1a - DIO - PROVIZORNÍ KONUNIMACE
Denní záznamy stavby:

SBČ. 1

65551

Datum

POČASÍ: JASNO-POLOJASNO, 9-25°C, MÍRNÝ VÍTR,

9.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSU, 3x STROJNÍK, 2x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MECH: 2x KOL. RYPADLO, 1x DOBCAT, VA 500g

DOPRVA: 1x M3 (8x4), 1x M3 (6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLENÍ SOZP ZAMĚSTNANCŮ

EUROVIA A SUBDODAVATELŮ

ZÁPIS ZHOTOVITELE

SO 901.1a - DIO - PROVIZORNÍ KONUNIMACE

- TYTO PRÁCE NEJSOU OBSAHENY PŮVODNÍM SOD,
OUSTĚN ~~SO~~ SESICH PROVEDENÍ JE NEZBYTNÉ
K PROVEDENÍ PRACÍ DLE SOD A BUDOU ŘEŠENY
V RÁMCI DODATKŮ K SOD

OSA 170:

ODKOPÁVÍK STÁV. SIL. VRSTEV VČ. NAKLÁDKY A
ODVOZU NA DEPONII, ODKOPÁVÍK NA ÚROVNI
PARAPLÁNĚ VČ. NAKLÁDKY A ODVOZU NA DEPONII,
VČ. ÚPRAVY PARAPLÁNĚ DO POŘADOVANĚHO SKLONU A
HUTNĚNÍ DLE RDS, ZHOTOVĚNÍ AKTIVNÍ ZÓN
TL. 400kPa Z UHODNĚHO NAT., ZHOTOVĚNO A
HUTNĚNO PO DVOU VRSTVÁCH TL. 200kPa
- VŠE V ST. 0,040 - 0,080, DIO DLE RDS

OSA 171:

OSAŽENÍ DŽ DLE RDS DIO, DMTĚ STÁVAJÍCÍCH
OCEL SVODIDEL, OSAŽENÍ MOBIL. BET. SVODIDEL
REBLOCK V DL. 196 Mb - DL. DLE STÁV. OCEL SVODIDEL
SESMŮTÍ DRNU VE SVAZU NÁŠYPU S PŘEMÍSTĚNÍM
NA DEPONII - V ST. ~~0,138~~ 0,138 - 0,290

ZÁVAZ

9.5.2022

- PROVEDENA KONTROLA STAVBY - BEZ ZÁK. NĚJEDNÍ Snajdr

Koordinator DIO

ZÁVAZ

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 7 - 27 °C. MÍRNÝ VÍTR 10.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSV, 4x STROJNÍK, 3x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MĚCH: 2x KOL. RYPADLO, 1x BOBČAT, 1x UV. SODY, W-ZEMAN

DOPRAVA: 1x MB (8x4), 2x MB (6x6)

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 16⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM' BOZP ZANEŠTNANCI' EUROVIA

A SUBDO DAVA TELI'

OSA 170:

ODKOPÁVKY STAV. SIL. VRSTEV + ODKOPÁVKY NA ÚROVEŇ PARAPLÁNĚ VČ. NAKL. A OBUOŽU NA DEPONII, ÚPRAVA PARAPLÁNĚ DO POŘAD. SKLONU VČ.

HUTNĚM' - ST. 0,080 - 0,130, ZHOŘOVEM'

AKTIVM' ZÓNŮ Z VHDNĚHO MAT. TL. 4000N

- ZHOŘOVEM' 2 VRSTVY PO 2000N - HUTNĚNO

PO VRSTVÁCH, ZHOŘOVEM' 1. VRSTVY ŠD₀ 0/32 TL.

1500N VČ. HUTNĚM' ST. 0,040 - 0,130, ZHOŘOVEM'

2. VRSTVY ŠD₀ 0/32 TL. 2000N VČ. HUTNĚM' V

ST. 0,040 - 0,080, KROPEM' VRSTEV

OSA 171:

SESMŮTÍ ORNICE VE SVAHU NÁSTĚPU V TL. 3000N

VČ. NAKL. A OBUOŽU NA DEPONII V ST.

0,270 - 0,290, ODMĚR VZORKŮ A ŽKOUSKY PROSÍHADI'

DLE KZP

ZÁKONNÁ PRÁVA PRACOVNÍKŮ -

BĚZ ZABUDOVÁNÍ ZÁKONNĚ

POČASÍ: JASNO - POLOJASNO. 12 - 30 °C. MÍRNÝ VÍTR. 11.5.2022

PRAC.: 2x THP, 8x DŽSV, 4x STROJNÍK, 9x ŘIDIČ

- JMÉNA PRACOVNÍKŮ UVEDENA V EVIDENCI DOCHÁZKY

MĚCH: 2x KOL. RYPADLO, 1x BOBČAT, 1x ZEM. VALEC, 1x UV. SODY

DOPRAVA: 1x MB (8x4), 2x MB (6x6), 6x NÁVĚS

PRAC. DOBA: 7⁰⁰ - 17⁰⁰

PRÁCE: 7⁰⁰ - 7⁰⁵ ŠKOLEM' BOZP ZANEŠTNANCI' EUROVIA %

A SUBDO DAVA TELI'