

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO**č. S944/2021/121/Lub ze dne 30. 9. 2021***Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru***Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted], na základě pověření dle Základní směrnice 2/2021 Podpisový řád

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HG partner s.r.o.

se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly

IČO: 272 21 253

DIČ: CZ27221253

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 105510

zastoupená Ing. Jaroslavem Vrzákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 435084389/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S944/2021/121/Lub ze dne 30. 9. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2022 a Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2022 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění a změna ceny za dílo z důvodu dodatečných prací, které nebyly předpokládány. Dodatečné práce vyplynuly z navrženého technického řešení. Jedná se o následující dodatečné projektové práce:
 - Pasport stávající studny (hydrogeolog),
 - Vyjádření k plánované úpravě studny (hydrogeolog),
 - Technické řešení přeložky studny (výkresová, textová část),
 - Položkový rozpočet,
 - Inženýrská činnost (projednání s vodoprávním úřadem).

II.

Změny smlouvy

1. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy.

2. **čl. II. Doba plnění, odst.1,**

2. etapa – dílčí plnění B: Subtilní PPO zídky – návrh a dopracování předmětných úseků a začlenění do PD, statické výpočty (posouzení stability), výkresy výztuže (schémata), výkresová/textová část PD, zajištění souhlasů majitelů pozemků, podklady pro majetkoprávní vypořádání pro úseky se zídkami. Kompletace čistopisu kompletní PD všech úseků, zajištění rozpočtu, **přeložka studny – pasport stávající studny (hydrogeolog), vyjádření k plánované úpravě studny (hydrogeolog), technické řešení přeložky studny (výkresová textová část), položkový rozpočet, IČ (projednání s vodoprávním úřadem) – do 15. 12. 2022.**

3. etapa: Součinnost geodeta, souhlasné prohlášení, zpracování geometrického plánu (probíhá v rámci II. etapy) – **do 15. 12. 2022.**

3. **čl. III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, věta první**

Za řádně provedené dílo – projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **714 900,00 Kč** bez DPH, slovy sedm set čtrnáct tisíc devět set korun českých, bez DPH.

čl. III. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1, bod 1.1.

2. etapa – dílčí plnění B: 142 020,- Kč bez DPH

4. Veškeré výše uvedené změny jsou specifikovány v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v dodatku č. 1, dodatku č. 2 a v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Žádost s kalkulací ceny prací

V Dobré Vodě u Českých Budějovic dne

V Úvalech dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p......
Ing. Jaroslav Vrzák
jednatel
HG partner s.r.o.