

## ZMĚNOVÝ LIST - Titulní stránka

<b>Stavba</b>	<b>Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky</b> (název dle Smlouvy o dílo)		
<b>Smlouva Objednatel Zhotovitel Místo</b>	z 6.5.2022	<b>Střední průmyslová škola, Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362</b>	
	IČ 617 50 883 IČ 000 29 122	<b>STAVBA Plzeň s.r.o.</b> <b>SPŠ Klatovy, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy</b>	
		<b>číslo ZL:</b>	<b>ZL 02</b>
<b>Číslo revize ZL</b>			<b>Datum revize ZL</b>
<b>Stručný název ZL:</b>	<b>Nepředvídané změny termínů dodávek komponentů kotlů</b>		
<b>Předmět změny:</b>			
<b>1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle</b>			
<b>Odůvodnění změny:</b>			
<b>1) Prodloužení termínu dodání komponentů pro kotle</b>			
Zhotovitel realizoval práce dle harmonogramu, ale 15.8.2022 sdělil e-mailem, že dodání některých komponentů pro zprovoznění kotlů se prodlužuje na základě sdělení obchodního zástupce z 10.8.2022 po urgenci, že firma Viessmann, spol. s r.o. má problém ve výrobě a dojde k posunutí výroby s předpokladem do poloviny září (emailová korespondence předložena objednateli). Na KD 31.8.2022 bylo zápisem do stavebního deníku sděleno, že v září nebudou komponenty dodány. Dne 5.10.2022 byla firmou Viessmann, spol. s r.o. zhotoviteli doručena zpráva, že pravděpodobný termín naskladnění požadovaných komponent je počátek listopadu. Proto navrhuje prodloužit termín dokončení díla o dalších 30 kalendářních dní, tj. do 8.11.2022, v souladu s odst. 2.4. Výzvy k podání nabídek, která je součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce Rekonstrukce kotelen v budově školy na nábřeží Kpt. Nálepky.			
<b>Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:</b>			
Odpadá			
<b>Zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>			
Odpadá			
<b>Vliv na cenu díla:</b>	Ne	<b>rozpočet:</b>	odpadá
Odpočty Přípočty Rozdíl - Přípočet Absolutní hodnota změny		cena: cena: cena: cena:	odpadá Kč bez DPH odpadá Kč bez DPH odpadá Kč bez DPH odpadá Kč bez DPH
<b>Vliv na termín dokončení :</b>	Ano	<b>Vliv na postupné termíny dle HMG</b>	Ano
<b>Jiné vlivy (např. vliv na změnu projektové dokumentace atd.):</b>			Ano
<b>Za zhotovitele předložil:</b>	<b>Firma:</b>	STAVBA Plzeň s.r.o.	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Václav Janoušek ml. / stavbyvedoucí	<b>Datum</b> 7.10.2022
<b>Stanovisko projektanta :</b>	<b>Firma:</b>	odpadá	
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>			<b>Datum</b>
<b>Vyjádření TDS :</b>	<b>Firma:</b>	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Josef Malý / TDS	<b>Datum</b> 7.10.2022
<b>Vyjádření objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SPŠ Klatovy	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Kateřina Zajícová / ved. tech. - ekon. odd.	<b>Datum</b> 7.10.2022
<b>Odsouhlasil za zhotovitele :</b>	<b>Firma:</b>	STAVBA Plzeň s.r.o.	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Václav Janoušek / jednatel společnosti	<b>Datum</b> 7.10.2022
<b>Odsouhlasil za objednatele :</b>	<b>Firma:</b>	SPŠ Klatovy	
	Souhlasím		
<b>Jméno / Funkce / Podpis :</b>		Ing. Bohumír Kopecký / ředitel	<b>Datum</b> 7.10.2022