

Evidenční číslo objednatele : S/ŘVC/157/R/Sod/2020

Evidenční číslo Zhotovitele : S/0025/57/2020

Číslo projektu : 542 553 0004

Věc: Změna termínu předání díla

Související korespondence: E-mail zasláný SS dne 19.8.2022

Oznámení o claimu ze dne 19.9.2022

Související pod-články smlouvy: 1.1.7,1.1.9,7.5,10.1

Datum: 11.10.2022

**Revize Oznámení o claimu Zhotovitele -
změna termínu dokončení**

Vážený pane,

jako Správci stavby Vám tímto zasiláme revizi Oznámení o claimu ze dne 19.9.2022.

Na základě jednání dne 3.10.2022 na Ředitelství vodních cest bylo nižším subdodavatelem předběžně potvrzeno dodání chybějících elektročástí do 20.11.2022 s tím, že následně proběhne montáž a vystavení revize elektro 25.11.2022, aby zhotovitel mohl předat dílo do 15.12.2022.

Dle výše uvedeného zhotovitel provedl aktualizaci harmonogramu a vypracuje návrh Dodatku č.1 SOD.

S pozdravem

Kopie Objednatel

Příloha : Harmonogram prací, Dodatek č.:1

Evidenční číslo objednatele : S/ŘVC/157/R/Sod/2020

Evidenční číslo Zhotovitele : S/0025/57/2020

Číslo projektu : 542 553 0004

Věc: Změna termínu předání díla

Související korespondence: E-mail zasláný SS dne 19.8.20222

Související pod-články smlouvy: 1.1.7,1.1.9,7.5,10.1

Datum: 19.9.2022

Oznámení o claimu Zhotovitele - změna termínu dokončení

Vážený pane,

jako Správci stavby Vám tímto oznamujeme claim na změnu termínu dokončení z důvodu posunutí termínů dodávek elektročástí a nemožností jejich nahrazení jiným typem od jiného výrobce. Toto posunutí vzniklo z technicko-ekonomických důvodů na straně dodavatelských řetězců vlivem nastalé geopolitické situace tzn. vyšší mocí. Dokončení díla je bez výše uvedených součástí nemožné.

S pozdravem

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel