



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 27. 4. 2022 na realizaci stavby

„Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“

Část 1 - Střední škola zemědělská, Přerov-Osmek

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted] pracovník oddělení projektového řízení

Krajského úřadu Olomouckého kraje

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** „SDRUŽENÍ ČAK CZ + JR STAVBY CZ“

ČAK CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 29576 vedená u Krajského soudu v Brně

Se sídlem: Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 25515608

DIČ: cz25515608

Zastoupený: Ing. ZDEŇKEM ČEVELOU, jednatelem společnosti

a

JR stavby CZ, s.r.o.

Spisová značka: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Olomouc - Hodolany, Hybešova 200/6, PSČ 77900

IČO: 26875080

DIČ: CZ26875080

Zastoupený: JAROSLAVEM ROSYPALEM, jednatelem společnosti



Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] stavbyvedoucí

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.
2022/00889/OSR/DSM ze dne 27. 4. 2022 (dále jen dodatek):

II.

Dne 27. 4. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo č. 2022/00889/OSR/DSM, v níž byly stanoveny úlohy a odpovědnosti smluvních stran, jakož i úpravy jejich vzájemných práv a povinností při realizaci díla v rámci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu příspěvkových organizací Olomouckého kraje V.“, číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014122, spolufinancovaného Evropskou unií – Evropským fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životní prostředí (dále jen „OPŽP“), kdy předmětem plnění této smlouvy je realizace jednoduché stavby kompletně zapuštěné pod terén (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy, a to o úpravu předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

III.

Nad rámec čl. II. odst. 4 smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn vyvolaných nepředvídatelnými skutečnostmi, které nebyly dříve známy a byly zjištěny až v průběhu provádění prací:

- při předání staveniště byla zjištěna nutnost napojení svodů budovy skladu, tím se prodloužila délka potrubí dešťové kanalizace. Osazení vodovodního kohoutu bylo dohodnuto do prvního skleníku namísto vodovodního sloupku, tím došlo ke zkrácení délky vodovodního potrubí a vodovodní sloupek nebyl realizován, oproti tomu byl realizován vnitřní kohout po přechodu na PPR potrubí. Z důvodu údržby a revize dešťové kanalizace osadil zhotovitel 2x plastovou RŠ DN 315 na sotočná místa. Z důvodu finanční úspory byla kanalizace přesunuta z komunikace do travního porostu.



Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
<p>1) Dešťová kanalizace – díl 1 Zemní práce – položky č. 1-14, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Při předání staveniště bylo zjištěno, že na budově skladu budou provedeny nové svody ze severní části střechy skladu v počtu 3 ks a tedy nutnost jejich napojení na dešťovou kanalizaci, která bude zaústěna do akumulčních nádrží na dešťovou vodu. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 141,1 m, v PD byla navržena délka dešťové kanalizace 81,336 m. Tímto nárustem délky dešťové kanalizace se zvýšil objem zemních prací. Délka vodovodu byla oproti tomu snížena z důvodu osazení kohoutu v bližším skleníku. Byl proveden vodovod v délce 21,0 m, v PD byla navržena délka 32,0 m. Celková délka sítí se tedy oproti PD navýšila o 48,764 m. Z toho důvodu byl navýšen objem zemních prací.</p> <p>V těsné blízkosti rýhy pro vodovod se nachází podzemní betonová jámka, vedle její stěny probíhal výkop a odvoz vytěžené zeminy ručně.</p> <p>Dále bylo rozhodnuto o mírném posunu části trasy dešťové kanalizace ze zpevněné plochy to zatravněné plochy z důvodu úspory prostředků na opravu zpevněné plochy. Tyto položky nebyly provedeny a jsou odečteny.</p>	+ 31 110,65	- 2 224,96
<p>2) Dešťová kanalizace – díl 4 – Vodorovné konstrukce – položka č. 20 – Lože pod potrubí, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 - došlo ke změnám délky dešťové kanalizace a vodovodu. Celková délka sítí se navýšila o 48,764 m. Z tohoto důvodu byl navýšen objem lože pod potrubí.</p>	+ 2 399,19	0,00
<p>3) Dešťová kanalizace – díl 5 – Komunikace pozemní – položky č. 24-26, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 – došlo k posunu části trasy dešťové kanalizace ze zpevněné plochy do zatravněné plochy z důvodu úspory prostředků na její zpětnou opravu. Oprava nebyla provedena asfaltobetonem. Tyto položky jsou odečteny.</p> <p>Zpevněná plocha je betonová, proto byla zabetonována do původního stavu. Tyto práce jsou přičteny v položce č. 26a</p>	+ 10 306,35	- 15 334,55
<p>4) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položky č. 27-29, 29a (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 – Délka vodovodu byla oproti tomu snížena z důvodu osazení kohoutu v bližším skleníku. Byl proveden vodovod v délce 21,0 m, v PD byla navržena délka 32,0 m.</p> <p>Ve skleníku byl proveden přechod z potrubí PE 100 DN 32 na PPR potrubí DN 25, T-kus PPR DN 25, nástěnka PPR DN 25 a kulový kohout.</p> <p>Nebyl zde osazen nerezový vodovodní sloupek, který je odečten.</p>	+1 000,00	- 9 100,00
<p>5) Dešťová kanalizace – díl 8 Trubní vedení – položka č. 30-57 – dešťová kanalizace DN 150, (§ 222 odst. 4 ZZVZ)</p> <p>Viz. vysvětlení č. 1 – délka dešťové kanalizace byla navýšena oproti návrhu v PD. Dešťová kanalizace byla provedena v délce 141,1 m, v PD byla navržena délka dešťové kanalizace 81,336 m.</p> <p>Z důvodu nárustu délky kanalizace a možnosti jejího čištění byly na sotočná místa osazeny 2 ks revizní PP šachtičky DN 315.</p> <p>Z důvodu napojení 3 ks nových svodů byly osazeny o 3 ks lapače střešních splavenin více, než předpokládala PD.</p>	+ 42 546,84	0,00



6) Dešťová kanalizace – díl 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání – položka č. 39, (§ 222 odst. 4 ZZVZ) Viz. vysvětlení č. 1 – došlo k posunu části trasy dešťové kanalizace ze zpevněné plochy do zatravněné plochy z důvodu úspory prostředků na její zpětnou opravu. Neprováděné práce jsou odečteny.	0,00	- 1 790,52
Vícepráce a méněpráce celkem	+ 87 363,03	- 28 450,03
ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM	+ 58 913,00	

Ostatní ustanovení čl. II. smlouvy se nemění.

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy. Způsob výpočtu ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy	920 066,44	193 213,95	1 113 280,39
Změna ceny dle dodatku č. 1	58 913,00	12 371,73	71 284,73
Celková cena smlouvy včetně dodatku č. 1	978 979,44	205 585,68	1 184 565,12

Celkem cena díla dle smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1 včetně DPH slovy: jeden milion sto osmdesát čtyři tisíce pět set šedesát pět korun českých dvanáct haléřů

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

V.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek bude rovněž uveřejněn v registru smluv dle



zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/64/41/2022 ze dne 10. 10. 2022.
4. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu smlouvy a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Přílohy dodatku:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Suchánek
hejtman Olomouckého kraje

.....
Ing. ZDENĚK ČEVELA
jednatel společnosti ČAK CZ, s.r.o.

.....
JAROSLAV ROSYPAL
jednatel společnosti JR stavby CZ, s.r.o.