

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210043

na akci: Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,900

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 229180016

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **TERMA a.s.**
Adresa sídla: Za Škodovkou 788/2a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Josef Vejs, předseda představenstva
Bc. Josef Vejs, člen představenstva
Allain Schneider, člen představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná samostatně
předseda představenstva nebo společně dva členové
představenstva.

Zástupce pro věci technické: Ing. Josef Vejs

IČ: 15061663

DIČ: CZ15061663

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B vložka 2436

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952210043 (dál jen „smlouva“) v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace ve změnových listech č. 1 a 2 v celkové výši 259 932,15 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01.1	103 614,52 Kč
Změnový list č. 2	SO 01.2, SO 02.1	156 317,63 Kč
CELKEM:		259 932,15 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v celkové výši -74 469,99 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 1	SO 01.1	0 Kč
Změnový list č. 2	SO 01.2, SO 02.1	-74 469,99 Kč
CELKEM:		-74 469,99 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 30. 8. 2021 a změnovými listy č. 1 a 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 5 577 331,76 Kč,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **259 932,15 Kč** bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši **-74 469,99 Kč** bez DPH,

Celková cena díla bez DPH činí **5 762 793,92 Kč**,

slovy: pět milionů sedm set šedesát dva tisíc sedm set devadesát tři korun českých devadesát dva haléře bez DPH

Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Důvodem změny předmětu smlouvy a ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly nepředvídatelné změny okolností a práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odst. 5. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečně požadované práce a dodávky i nerealizované stavební práce, jejich podrobný popis a příčiny, resp. důvody vzniku změn, s oceněním dle jednotlivých stavebních objektů jsou obsaženy ve změnových listech č. 1 a 2.

Změnový list č. 1 řeší změnu vzdálenosti deponie:

- Během přípravy projektové dokumentace (PD) byly s obcí Čestice projednány plochy v intravilánu obce, které zhotovitel může využít jako deponie během stavby. Z důvodu odvolání souhlasu s umístěním deponie ze strany obce Čestice kvůli výstavbě inženýrských sítí na dotčených pozemcích došlo k přesunu jedné z dočasných deponií využívaných k deponování materiálu.

Změnový list č. 2 řeší:

- Změnu způsobu sanace konstrukce pod silničním mostem z důvodu odkrytí zachovalé kamenné dlažby, která bude jen přespárována místo překrytí sanační hmotou.
- Odpojení nefunkčního táhla a odříznutí kotvícího oka sloupu veřejného osvětlení kotveného do sanované pravobřežní zdi pod rozdělovacím objektem, protože táhlo sloupu nadzemního vedení ve vlastnictví obce Čestice bylo shledáno jako staticky nefunkční (prověšené).
- Nahrazení stávajících ocelových hradících tabulí dvou stavidel za nové. Stávající konstrukce stavidel vykazuje po detailním průzkumu suché a očištěné konstrukce vyšší korozní poškození než bylo předpokládáno v PD.
- Změnu dimenze drátu kari sítě v souvrství sanace z důvodu zamezení prostorové kolizi vyztužení po objevení částí stávající vyztuže nezastižené při vrtném průzkumu betonové konstrukce.
- Doplnění čtyř dosedacích prahů z kovových profilů uvedených v projektové dokumentaci, avšak nezahrnutých v rozpočtu.
- Vybetonování větší kaverny v místě napojení rozdělovacího objektu na PB zeď. Po odbourání nesoudržných vrstev zdi bylo zjištěno, že kaverna za zdí je většího objemu, než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.
- Provedení delšího jádrového vrtu v napojení prostupu drenáže zřízené za betonovou zdí a prodloužení drenážního potrubí, neboť tato LB zeď má oproti předpokladu v PD větší tloušťku.

Na základě výše uvedených změn se smluvní strany dohodly na změně Harmonogramu prací, který byl aktualizován - viz příloha 1).

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952210043 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Příloha: 1) Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění - Aktualizace č. 1

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Ing. Josef Vejs
předseda představenstva

Harmonogram plnění a předpokládané objemy plnění - Aktualizace č. 1
 Název stavby: Olešnický potok, Čestice, rekonstrukce koryta, ř.km 0,600-0,901

Název objektů dle členění v PD a soupisu prací	X.21	XI.21	XII.21	I.22	II.22	III.22	IV.22	V.22	VI.22	VII.22	VIII.22	IX.22	X.22	XI.22	XII.22	L23	II.23	III.23	IV.23	V.23	Celková cena dle změnových listů č. 1 a 2
SO 01 - Běžná trať	-	-			180 408,32	313 460,77	624 126,28	826 617,24	389 212,82	48 519,53	212 408,28	30 000,00	422 054,88				40 000,00	-	-	-	3 086 808,12
SO 02 - Rekonstrukce rozdělovacího objektu	-	-			-	-	-	10 425,24	39 958,63	498 794,59	481 535,58	312 462,16	253 364,07				525 940,49	-	-	-	2 122 480,76
VON - Vedlejší a ostatní náklady	-	16 294,00			92 981,66	28 342,21	10 392,21	32 621,10	47 950,00	73 781,66	51 400,00	55 366,97	65 870,19				78 505,04	-	-	-	553 505,04
Prostavnost za jednotlivé měsíce celkem v Kč bez DPH	-	16 294,00			273 389,98	341 802,98	634 518,49	869 663,58	477 121,45	621 095,78	745 343,86	397 829,13	741 289,14				644 445,53	-	-	-	5 762 793,92

 Za objednatele
 (Elektronický podpis)

 Za zhotovitele
 (Elektronický podpis)