

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Na akci: VD Střekov, oprava pohonů dolních vrátní VPK

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele: **D800170012**
Evidenční číslo zhotovitele: 2703030
Číslo akce objednatele: 133160078

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Adresa závodu: závod Roudnice nad Labem
Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,

Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:

IC: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:
Fax:
E-mail:

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Stavební stroje Ústí nad Labem, a.s.**
Adresa sídla: Oldřichova 158, 272 03 Kladno, prov. Přístavní 51, 400 07 Ústí n.L.

Statutární orgán: Sochor Miroslav – předseda představenstva

Osoba oprávněná k podpisu: Petýrek Jaroslav – člen představenstva

Zástupce pro věci technické: Petýrek Jaroslav

IC: 49903349

DIČ: CZ49903349

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B vložka 4446

Tel:

Fax:

E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

Po demontáži původních dílů, bylo před zahájením výroby provedeno posouzení rozměrových a tolerančních hodnot, mezi skutečně naměřenými hodnotami a navrženými hodnotami projektovou dokumentací. Demontované díly z převodových skříní jsou odlišné od projektové dokumentace zpracované Ing. Mojmírem Dadajíkem, dne 1/2017. Na základě těchto nových skutečností, musí být upraveny technologické postupy v modelárně, slévárně, kovárně a následném obrábění, dle nově upravené výkresové dokumentace. Úprava se týká odlišností šnekového kola i šnekového hřídele. Tento proces změn a úprav posouvá termín pro odlití součástí a následnou výrobu o cca 13 pracovních dnů.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené komplikace nebylo možné před demontáží původních dílů předpokládat, smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D800170012 v článku č. 4 takto:

4 Doba plnění díla

Stávající text:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 20. 3. 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 23. 6. 2017**

se nahrazuje následujícím textem níže uvedeným:

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelům odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: 20. 3. 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 19. 7. 2017**

Za objednatele:
V Roudnici n.L. dne

Za zhotovitele:
V Ústí n.L. dne

.....
[redacted]
ředitel závodu

.....
Jaroslav Petýrek
člen představenstva