



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo tohoto dodatku č. 4 Objednatele – SÚSPK: 8510000957
číslo smlouvy Objednatele - SÚSPK: 8500004403

číslo tohoto dodatku č. 4 Objednatele – SMP: -----
číslo smlouvy Objednatele - SMP: 2020/002137

číslo tohoto dodatku č. 4 Zhotovitele: -----
číslo smlouvy Zhotovitele: -----

Objednatel:

1. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 2 – Slovany
IČO: 720 53 119
DIČ: CZ72053119
zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 737
bankovní spojení: 5146600001/5500
zastoupená: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

(dále také jako „SÚSPK“ nebo jako „Objednatel – SÚSPK“)

2. Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370
bankovní spojení: 4819860277/0100
zastoupené: Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

(dále také jako „SMP“ nebo jako „Objednatel – SMP“)

SÚSPK a SMP dále společně také jako „Objednatel“

a

Zhotovitel:

Společnost Křimická – Karlovarská

1. BERGER BOHEMIA a.s. (Společník 1, správce společnosti)

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČO: 45357269
DIČ: CZ45357269



zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
zastoupena: Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva
Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

2. Metrostav a.s. (Společník 2)

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupena: Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.
(na základě plné moci)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 17. 4. 2020 uzavřena smlouva o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal svým nákladem a na své nebezpečí provést pro Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Městský okruh – úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni (dále jen „Smlouva“).

1.2. Objednatel a Zhotovitel v rámci realizace Díla zjistili nutnost změn Díla, které jsou popsány v následujících změnových listech: změnový list č. 40 - 78, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku (dále jen „Změnové listy“) včetně jejich rekapitulace, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

1.3. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 40 – 45, č. 49, č. 51 – 60 a č. 62 – 78 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku):

- a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,

tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.4. Veškeré vícepráce a méněpráce uvedené ve Změnových listech č. 46, č. 48, č. 50 a č. 61 jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku), která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku, tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

1.5. Celková cena víceprací dle Změnových listů činí částku 32.196.258,99 Kč bez DPH.

1.6. Celková cena méněprací dle Změnových listů činí částku -15.589.176,55 Kč bez DPH.

1.7. Celková finanční bilance víceprací a méněprací představuje změnu Ceny Díla o částku **16.607.082,44 Kč bez DPH.**



1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změny Smlouvy předvídaný v čl. 26 Smlouvy.

1.9. Na základě těchto skutečností je nutná změna Smlouvy a Smluvní strany mění Smlouvu, tak jak je v článku II. tohoto Dodatku specifikováno.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Text odst. 5.1. Smlouvy bude nově znít:

Cena za Dílo je sjednána na základě nabídkové ceny Zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v **celkové výši 1.823.638.969,69 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná ve vztahu k Položkovému rozpočtu (dále také jako „Cena Díla“). K Ceně Díla bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“) v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon o DPH“). Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se Zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

2.1. Termín realizace Díla není tímto Dodatkem dotčen.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem svého uzavření a účinnosti dnem svého uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel - SÚSPK.

3.2. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti. Není-li v tomto Dodatku řečeno jinak, podmínky a definice uvedené v tomto Dodatku korespondují s podmínkami a definicemi uvedenými ve Smlouvě.

3.3. Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Příloha č. 1 – Změnové listy

Příloha č. 2 – Rekapitulace změnových listů

Za Objednatele:

V Plzni dne

Ing. Miroslav
Doležal

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Doležal
Datum: 2022.11.09
09:41:28 +01'00'

.....
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace
Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Pavel
Grisník

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Grisník
Datum: 2022.11.08
15:53:28 +01'00'

.....
Statutární město Plzeň

Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

Za Zhotovitele:

V Plzni dne



Digitálně
podepsal Ing.
Zdeněk Pilík
Datum:
2022.11.02
08:29:39 +01'00'

.....
BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Zdeněk Pilík, předseda představenstva



Digitálně
podepsal Ing.
Ladislav Provod
Datum:
2022.11.02
16:35:51 +01'00'

.....
BERGER BOHEMIA a.s.

Ing. Ladislav Provod, člen představenstva

Ing. Václav
Apolín

Digitálně podepsal
Ing. Václav Apolín
Datum: 2022.10.26
13:49:14 +02'00'

.....
Metrostav a.s.

Ing. Václav Apolín, ředitel divize 1, Metrostav a.s.
na základě plné moci

Praha 1.7.2020
D1/2418b/20

Plná moc

Společnost Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 758, zastoupená níže podepsanými členy představenstva jako statutárním orgánem, zmocňuje **Ing. Václava Apolína**, ředitele divize 1, bydliště Akátová 1270, Starý Plzenec, narozeného dne

k zastupování společnosti Metrostav a.s. ve věci smlouvy o dílo na stavbu

„Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská“, a to zejména

- k podpisu smlouvy o dílo č. DZ 20010330/Ap včetně případných dodatků sjednaných mezi společností Metrostav a.s. jako zhotovitelem a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (IČO: 72053119) a Statutárním městem Plzeň (IČO: 00075370) na straně objednatele za účelem realizace výše uvedené stavby,
- k jednání a podpisu případných dalších listin a dokumentů souvisejících s touto stavební zakázkou.

Zmocněnec je tak oprávněn zastupovat společnost a činit veškeré úkony, k nimž by byl oprávněn v dané věci statutární orgán sám.

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Radim Čáp
člen představenstva
Metrostav a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
Ing. Václav Apolín
ředitel divize 1
Metrostav a.s.

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **131182534-122896-200817140142**, skládající se z **1** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Vystavil: [REDACTED]

Pracoviště: [REDACTED]

Plzeň dne **17.08.2020**



REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 6

č. ZL	číslo SO	Název objektu	zkácený popis změny	méněpráce	vícepráce	rozdíl	investor
40	SO 1001.1	Přípravné práce km 2,5-5,8 - část OK	větší mocnost frézování	0,00 Kč	374 245,88 Kč	374 245,88 Kč	SÚS PK
41	SO 1105.1	Okružní křižovatka v km 5,8	sanace podloží z důvodu neúnosného podloží	0,00 Kč	1 758 901,34 Kč	1 758 901,34 Kč	SÚS PK
42	SO 1105.2	Okružní křižovatka v km 5,8	sanace podloží z důvodu neúnosného podloží	0,00 Kč	863 988,08 Kč	863 988,08 Kč	MMP
43	SO 1220	Biokoridor v km 4,322	drenáž	0,00 Kč	225 509,62 Kč	225 509,62 Kč	SÚS PK
44	SO 1112	Pěší a cyklostezka v km 4,5-5,3	výměna podloží násypu z důvodu neúnosného podloží	0,00 Kč	279 111,83 Kč	279 111,83 Kč	MMP
45	SO 1110	Propojení silnice III/18050	sanace skalního masivu	0,00 Kč	6 266 599,99 Kč	6 266 599,99 Kč	MMP
49	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna kotvení a rozšíření mostních říms	0,00 Kč	582 638,61 Kč	582 638,61 Kč	SÚS PK
51	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna odvodnění mostu	0,00 Kč	973 088,26 Kč	973 088,26 Kč	SÚS PK
52	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna protihlukového systému	-5 394 406,44 Kč	4 507 125,35 Kč	-887 281,09 Kč	SÚS PK
53	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	změna souvrství vozovky	0,00 Kč	509 561,41 Kč	509 561,41 Kč	SÚS PK
54	SO 1201	Most v km 2,574	změna souvrství vozovky	0,00 Kč	95 841,80 Kč	95 841,80 Kč	SÚS PK
55	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	změna počtu kotev říms	0,00 Kč	212 502,17 Kč	212 502,17 Kč	SÚS PK

56	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	změna počtu odvodňovačů, změna DN potrubí	0,00 Kč	808 213,86 Kč	808 213,86 Kč	SÚS PK
57	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	kompensátory	0,00 Kč	60 980,00 Kč	60 980,00 Kč	SÚS PK
58	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	upřesnění souvrství vozovky vč. zálivek	0,00 Kč	495 957,23 Kč	495 957,23 Kč	SÚS PK
59	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	upřesnění množství PHS	0,00 Kč	295 078,46 Kč	295 078,46 Kč	SÚS PK
60	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	změna počtu odvodňovačů izolace a změna DN potrubí	0,00 Kč	680 595,92 Kč	680 595,92 Kč	SÚS PK
62	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	změna počtu kotev říms	0,00 Kč	58 922,68 Kč	58 922,68 Kč	SÚS PK
63	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	změna počtu revizních šachet	0,00 Kč	49 488,84 Kč	49 488,84 Kč	SÚS PK
64	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	kompensátory	0,00 Kč	11 038,00 Kč	11 038,00 Kč	SÚS PK
65	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	kotvení svodidel, zábradelních svodidel, PHS a zábradlí	-1 221 687,64 Kč	1 141 680,47 Kč	-80 007,17 Kč	SÚS PK
66	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	změna podlití	0,00 Kč	214 087,20 Kč	214 087,20 Kč	SÚS PK
67	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	upřesnění souvrství vozovky vč. zálivek	0,00 Kč	295 119,34 Kč	295 119,34 Kč	SÚS PK
68	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	upřesnění objemu a výztuže říms	0,00 Kč	150 168,91 Kč	150 168,91 Kč	SÚS PK

69	SO 1255	PHS v ulicích na Chmelnicích a Znojemská	změna typu PHS	-2 293 064,13 Kč	5 569 187,43 Kč	3 276 123,30 Kč	MMP
70	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	mřížky proti ptactvu	0,00 Kč	10 704,00 Kč	10 704,00 Kč	SÚS PK
71	SO 1202B	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 3,237 - 3,750	kotvení svodidel, zábradelních svodidel, PHS a zábradlí	-3 705 124,59 Kč	3 001 257,55 Kč	-703 867,04 Kč	SÚS PK
72	SO 1201	Most v km 2,574	kotvení zábradlí a svodidel	-594 244,56 Kč	371 983,30 Kč	-222 261,26 Kč	SÚS PK
73	SO 1201	Most v km 2,574	striáž říms	0,00 Kč	12 604,21 Kč	12 604,21 Kč	SÚS PK
74	SO 1201	Most v km 2,574	výztuž přechodové desky	0,00 Kč	47 550,67 Kč	47 550,67 Kč	SÚS PK
75	SO 1202A	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,237	patní práh	0,00 Kč	122 534,05 Kč	122 534,05 Kč	SÚS PK
76	SO 1318	Rekonstrukce dešťové kanalizace	likvidace odpadu	0,00 Kč	280 052,40 Kč	280 052,40 Kč	SÚS PK + MMP
77	SO 1223	Most na polní cestě přes Jižní větev VIN	změna konstrukce mostu	-2 148 359,29 Kč	103 313,08 Kč	-2 045 046,21 Kč	MMP
78	SO 1224	Most na větvi VIN v km 4,466	odvodnění, úpravy kolem mostu, základ pro skruž	-200 789,66 Kč	744 375,47 Kč	543 585,81 Kč	MMP
		CELKEM		-15 557 676,31 Kč	31 174 007,41 Kč	15 616 331,10 Kč	

Změnové listy, které naplňují podmínky § 222 ZZVZ odst. 4

46	SO 1443	Veřejné osvětlení autobusových zastávek Radčice	změna trasy a napájení veřejného osvětlení	-31 500,24 Kč	436 285,86 Kč	404 785,62 Kč	MMP
48	SO 1110	Propojení silnice III/18050	přísyp svahu + obruby	0,00 Kč	121 515,86 Kč	121 515,86 Kč	MMP
50	SO 1201	Most v km 2,574	preventivní nátěry antigrafiti	0,00 Kč	108 237,55 Kč	108 237,55 Kč	SÚS PK
61	SO 1202C	Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723 - 3,939	úpravy kolem OP36	0,00 Kč	356 212,31 Kč	356 212,31 Kč	SÚS PK
		CELKEM		-31 500,24 Kč	1 022 251,58 Kč	990 751,34 Kč	

CELKOVÁ BILANCE				-15 589 176,55 Kč	32 196 258,99 Kč	16 607 082,44 Kč	
		Z toho objednatel MMP		-4 673 713,32 Kč	14 429 185,98 Kč	9 755 472,66 Kč	
		Z toho objednatel SÚS PK		-10 915 463,23 Kč	17 767 073,01 Kč	6 851 609,78 Kč	

Pozn. ZL č. 47 NEBSAZENO

