

## **DODATEK č. 07770-2022-4502-D-0153/96-01-003-X01133-01**

**ke smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod – SEZ, Doprůzkum na lokalitě Pražská plynárenská, a.s. areál Michle – oblast podzemních jímek (Čističe II) a podzákladí a okolí budovy 18 (Čističe I) (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **G-servis Praha spol. s r.o.**  
se sídlem: Třanovského 622/11 Praha 6, PSČ 16300  
IČO: 49680226  
DIČ: CZ 49680226  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 21745  
zastoupen: RNDr. Martin Guth, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07770-2021-4502-S-0153/96-01-003-X01133 ze dne 14. 12. 2021 (dále jen „Dodatek“).

Ve smyslu bodu 2.6. Smlouvy, který upravuje vyhrazenou změnu dle § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zhotovitel provede pouze práce, které budou účelné a nutné pro provedení díla. Smluvní strany se dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy dle § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

## I.

Smluvní strany se dohodly na **změně (snížení) ceny za provedení díla** ze Smlouvy. Během plnění zakázky nebyl využit projektovaný rozpočet v plné výši. Důvodem byly méněpráce spojené s menší metráží vrtných prací a s tím spojené méněpráce týkající se likvidace vrtných jader, vzorkování zemin a pevných materiálů a jejich laboratorní analýzy. Ze 3 objektů v prostoru podzemních jímek nebylo možné odebrat vzorky podzemní vody a z tohoto důvodu nebyly dočerpány ani položky pro příslušné laboratorní analýzy ani pro záměry hladin podzemní vody. Nebyla využita položka týkající se měření volné fáze polutantu z toho důvodu, že fáze nebyla zjištěna v žádném z objektů. Položka Identifikace mocnosti vrstvy tuhých dehtů byla využita v nižším počtu jednotek, než předpokládal projekt prací. Podrobný výčet méněprací je uveden v dokumentu „Soupis\_praci\_2022\_05-08\_orig.pdf“ vyhotoveném zhotovitelem a v souboru označeném jako „rozpocet\_po\_zohledneni\_menepraci.xlsx“, oba dokumenty jsou evidované objednatelem pod č. j.: MF-30979/2022/4501-1 (dále jen „vyhrazená změna“).

## II.

V návaznosti na změnu ceny za provedení díla se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

### **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

- 2.1 *„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky, aktualizovaný vyhrazenou změnou (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.  
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 831 180,- Kč (slovy: osm-set třicet-jedna-tisíc-sto-osmdesát korun českých).  
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“*

## III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 8.11.2022  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Praze dne 7.11.2022  
Za G-servis Praha spol. s r.o.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Martin Guth**  
jednatel společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX