

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 10.6.2022

o dodávce stavebních prací, uzavřená podle ust. § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

### 1. Účastníci smlouvy

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>1.1. Objednatel</b>      | : Obec Záhoří   |
| PSČ, sídlo                  | : 513 01 Semily, Smrčí 32                                 |
| IČ                          | : 00276308  |
| Zastoupený                  | : Josef Plíva, starosta                                   |
| Bankovní spojení            | : 165922425/0300  |
| <br>                        |   |
| <b>1.2. Zhotovitel</b>      | : TECHTEX s r.o.  |
| PSČ, sídlo                  | : 182 00 Praha 8, Nad Rokoskou 2361/2a                    |
| IČ                          | : 25927329  |
| DIČ                         | : CZ25927329  |
| Zastoupený                  | : Martin Maličský, jednatel společnosti                   |
| Bankovní spojení            | : 1026092657/6100   |
| Zápis v obchodním rejstříku | : Zapsán u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 140749 |

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujícím provedení změn Smlouvy o dílo ze dne 10.6.2022. Bod 5. se mění následně:

### 2. Předmět smlouvy

- 2.1.** Na základě nabídky ze dne 19.10.2022 provede zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v úpravě mantinelového systému:
- Nový vratový modul délky 2500 mm (jednokřídlová vrata bezprahová, rozměr křídla je 2000 mm)
  - Doplnující modul délky 500 mm
  - V příloze je fotografie jednokřídlových vrat se zámkem

### 3. Provedení díla

- 3.4.** Zhotovitel v závislosti na posouzení autorizované osoby provedl změnu technologie v rámci nesprávně určeného betonu pro celoroční použití multifunkčního hřiště. Byla provedena změna výztuže a betonové směsi.

### 4. Cena díla

- 4.1.** Zhotovitel provede dodatečně objednané dílo za celkovou dohodnutou smluvní cenu:
- |                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cena bez DPH        | 43.940,00 Kč        |
| DPH 21%             | 9.227,40 Kč         |
| <b>Cena vč. DPH</b> | <b>53.167,40 Kč</b> |

5. Doba plnění

5.1. Provedení a předání díla se prodlužuje **do 24.10.2022.**

5.2. Ke zpoždění termínu zhotovení díla došlo především z důvodu prodlení s dodávkou materiálu na mantinely, dále z důvodu kapacitní přeplněnosti dodavatele betonu a v neposlední řadě i z důvodu vzniklých nepříznivých klimatických podmínek.

5.3. Termín **lajnování hřiště** byl posunut a toto bude provedeno **do konce května 2023** vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám a to na základě doporučení zhotovitele a stavebního dozoru.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 10.6.2022 zůstávají v původním znění.

V Záhoří dne 3.11.2022

**OBEC ZÁHOŘÍ**  
SMRČÍ 32  
513 01 SEMILY  
.....IČ: 00276308.....

objednatel

**techlex**  
s.r.o.  
Nad Rokoskou 2361/2a  
182 00 PRAHA 8  
CZ25927329

zhotovitel