

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0033/2017 (dále jen „Smlouva“) ze dne 16.1.2017
na zhotovení stavby „Sportovní hala Jeseník – demolice“

(dále jen „Dodatek č. 1“)
MJ-SML/0033/2017-1

Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Jeseník**
se sídlem: Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník
Zastoupený: **Ing. Adam Kalous** – starosta
není zapsán v obchodním rejstříku
Zástupci pro věci technické: Ing. Jiří Uher, vedoucím oddělení investic,
tel: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník,
č.ú.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbbwm9
Identifikační číslo: 00302724
DIČ: CZ00302724

2. Zhotovitel: **MROZEK a.s.**
se sídlem: Bystřice 1361, 739 95 Bystřice
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2576
Oprávněný zástupce: Bohuslav Mrózek, předseda představenstva
- ve věcech smluvních: *anonymizováno*, ředitel controllingu a marketingu
- ve věcech technických: *anonymizováno*, výrobní ředitel
- ve věcech stavby: hlavní stavbyvedoucí: *anonymizováno*
stavbyvedoucí: *anonymizováno*
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: *anonymizováno*
Identifikační číslo: 25904612
DIČ: CZ25904612

dále také obecně „smluvní strany“.

Článek I
Preambule

Dne 10.04.2017 obdržel objednatel od zhotovitele výzvu k uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. MJ-SML/0033/2017 ze dne 13.1.2017, kde zhotovitel požaduje v souladu s Článkem VI odst. 7 Smlouvy prodloužení termínu dokončení realizace z 25.04.2017 na 28.04.2017. Důvodem bylo přerušení stavby zástupcem objednatele dne 21.02.2017 zápisem ve stavebním deníku. K ukončení pozastavení došlo k 24.02.2017 opět zápisem ve stavebním deníku.

Článek II
Prohlášení smluvních stran

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti Dodatku č. 1 není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III
Předmět dohody

1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým dochází v souladu s Článkem IV odst. 7 Smlouvy ke změně v termínu plnění díla.

2. Článek VI odst. 1 nově zní: „Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději **do 28.04.2017**. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný odpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.

Článek IV Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy, jež nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti beze změn. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany, je vypracován ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr tohoto Dodatku č. 1 bere na vědomí a se zveřejněním Dodatku č. 1 souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku č. 1, zajistit jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě schválila Rada města Jeseník dne 25.4.2017, svým usnesením č. 2880.

V Jeseníku dne 25.4.2017

V Bystřici dne 25.4.2017

.....
za objednatele
Ing. Adam Kalous
starosta

.....
za zhotovitele
Bohuslav Mrózek
předseda představenstva