



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava



digit. In. podepsal:
kodov. Parmov. Dagmar.doc.
03.11.2022 8:01
cert: PostSignum Qualified CA 4
sn: 1 5B 25 98

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové tratě propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní“

část

„Trolejbusová trať propojení vozovny v ulici Horní a ulic Strakonická a Nádražní, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2021001938
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: Z2021-028521


veřejná zakázka malého rozsahu:
spolufinancováno z ESI fondu: dotační program: Operační program Doprava 2014-2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: Elektrizace železnic Praha a.s.
sídlo: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
zastoupený: Ing. Lud'kem Valtrem, předsedou představenstva a
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
ve věcech technických: Ing. Marcelem Jelínkem, vedoucím střediska 98 - MHD
IČO: 471 15 921
DIČ: CZ 471 15 921
bankovní spojení: 
číslo účtu:
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 30. 11. 2021. Smlouva o dílo je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
předmětu díla
ceny díla
doby plnění
4. Důvody změny závazku:
V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny, které jsou nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla. To vše dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
§ 222 odst. 3 ZZVZ
§ 222 odst. 4 ZZVZ
§ 222 odst. 5 ZZVZ
§ 222 odst. 6 ZZVZ
§ 222 odst. 7 ZZVZ
§ 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

1. Nabídková cena díla činí 12.805.438,75Kč bez DPH.
 2. **Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V, 11M, 12V, 13V, 14M, 15M a 16M) činí 13.592.440,93 Kč bez DPH.**
 5. K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“), uvádějí smluvní strany shrnutí změn zejména ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	12.805.438,75 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	787.002,18 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	1.057.582,97 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	- 270.580,79 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	13.592.440,93 Kč



III. Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V, 11M, 12V, 13V, 14M, 15M a 16M.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 10.10.2022, č. 1422/2022.

V Českých Budějovicích

V Praze

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová,
primátorka města
statutární město České Budějovice

Ing. Luděk
Valtr

Digitálně podepsal Ing.
Luděk Valtr
Datum: 2022.11.09
07:15:56 +01'00'

Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin
Janovský

Digitálně podepsal
Ing. Martin Janovský
Datum: 2022.11.08
12:57:57 +01'00'

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

**Změnové listy č. 1V, 2V, 3V, 4V, 5V, 6V, 7V, 8V, 9V, 10V, 11V, 11M, 12V,
13V, 14M, 15M a 16M**

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 1 – Výměna výložníků na stožárech č. 59 a č. 61

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V rámci zpracování RDS nebyl popsán požadavek investora na osazení samostatných výložníků pro budoucí cyklostezku, na stožárech č. 59 a č. 61. Jedná se o požadavek správce VO na umístění svítidel po obou stranách stožárů, ale v rozdílných výškách, který byl vznesen až po instalování dvojvýložníků.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 14 780,00 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRAŠEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: MAJLER	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽEVA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: Nadě Kaničová datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Plky
Zl číslo: 1V Výměna výložníků na stožárech č. 59 a č. 61

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	14 780,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						14 780,00
7	K	743312	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽAR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	4,000	3 057,00	12 228,00
12	K	743235	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	8,000	319,00	2 552,00

Za Zhotovitele:


.....
Ing. Marcel Jelínek

12.  Miroslav Studnička

Elektřinářské pracoviště s.r.o.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Za Objednatele:


.....
Pavel Vondrášek, DiS.



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 2 – Obchozí trasy kolem základů pro mikrotrubičky

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V ZD nebyl řešen detail vzájemného umístění stožárů a kabelové trasy, ani vstup kabelů do stožárů. V PD jsou stožáry umístěny v kabelové trase, do které jsou ukládány silové i optické kabely. Optické kabely však musí základy stožárů obejít, což vyvolává navýšení výkopových a souvisejících prací a dodávek.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:




Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 155 831,89 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921


Miroslav Stůdníčka
510/12
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁŠEK	datum: 29.9.2022	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: MAJNER	datum: 29.9.2022	podpis: 
investiční technik	jméno: JIR. PERŽIWA	datum: 30.9.2022	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANČUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis: 

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
 Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
 ZL číslo: 2V Obchozí trasy kolem základů pro mikrotrubičky

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	155 831,89

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						155 831,89
5	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>likvidace přebytečné zeminy</i>	41,580	275,00	11 434,50
50	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ <i>594 m</i>	5,940	429,00	2 548,26
20	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I <i>obkopání stožárů 132 stožárů, obkop 4,5 m (594 m)</i>	130,484	570,00	74 375,88
22	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>zásyp obkopených stožárů</i>	99,782	257,00	25 643,97
23	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zásyp plskem obkopení stožárů</i>	30,702	691,00	21 215,08
17	K	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM <i>594 m</i>	438,600	11,00	4 824,60
18	K	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM <i>594 m</i>	438,600	36,00	15 789,60

Za Zhotovitele:

Ing. Marcel Jelínek

V.2.



Miroslav Studnička

Pracovní firma Praha a.s.
 náměstí Hrdinů 1693/4a
 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČ 47115921
 510/12

Za Objednatele:

Pavel Vondrášek, DiS.



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 3 – Doplnění 2 ks sadových stožárů č. 563 a 564

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku správce VO byly doplněny 2 ks stožárů "sadových" pro osvětlení komunikace pod mostem v ul. G. Píky (mezi benzínovou čerpací stanicí Benzina a zahrádkářskou kolonií).

Dopad do doby plnění: ano ne

předpokládaná změna termínu: -

Dopad do ceny díla: ano ne

předpokládaná změna ceny: 99 058,26 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921

 Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: VONDRAŠEK

datum: 29.9.2022 podpis:

jméno: HAJNER

datum: 29.9.2022 podpis:

jméno: VÍŘÍ PERRINA

datum: 30.9.2022 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: VANČUROVA

datum: 30.9.2022 podpis:



Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
 Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
 ZL číslo: 3V Doplnění 2 ks sadových stožárů č. 563 a 564

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	99 058,26

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						99 058,26
5	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	3,045	275,00	837,38
50	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	0,400	429,00	171,60
20	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	12,941	570,00	7 376,37
22	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUŤNĚNÍM	9,896	257,00	2 543,27
23	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	3,045	691,00	2 104,10
36	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30	1,920	6 567,00	12 608,64
6	K	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTICÍMI PRVKY	2,000	2 828,00	5 656,00
10	K	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	2,000	9 484,00	18 968,00
14	K	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	43,500	105,00	4 567,50
15	K	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	58,700	329,00	19 312,30
16	K	742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽILOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	2,000	414,00	828,00
17	K	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	55,700	11,00	612,70
18	K	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	55,700	36,00	2 005,20
24	K	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	55,700	125,00	6 962,50
39	K	751B41	MIKROTRUBIČKA ZODOLNĚNÁ PŘES 10/5,5 MM	219,100	17,00	3 724,70
			<i>pouze ke stožáru č. 564</i>			
N2	K	743121	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M	2,000	5 390,00	10 780,00

Za Zhotovitele:


Ing. Marcel Jelínek

  Miroslav Studnička

Elektrizace s.r.l. Praha a.s.
 náměstí Hrdinů 1693/4a
 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČ 47115921
 510/12

Za Objednatele:

Pavel Vondrášek, DiS.



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 4 – Nedostatečná míra kabelu po zavlečení do stožáru

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V rámci ZD počítal projektant se 133 úseky, tzn. stožáry VO a trakčními stožáry, a s rezervou 1,5 m kabelu ve stožáru. Protože u trakčních stožárů by již nezůstala délková záloha pro případné opravy, byla dle požadavku správce u 111 ks trakčních stožárů doplněna délková záloha 1,5 m. Záloha pro stožáry VO je dostatečná.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 54 778,50 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12


Miroslav Studnička
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁČEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: MAJNER	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: JIRÍ PERŽINA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: KANOUŘOVÁ datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 4V Nedostatečná míra kabelu po zavlečení do stožáru

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	54 778,50

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						54 778,50
15	K	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	166,500	329,00	54 778,50

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Marcel Jelínek

Pavel Vondrášek, DiS.

v.e.

Miroslav Studnička

Elektrizace staveb Praha s.r.o.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)
Změnový list č. 5 – Doplnění chybějícího materiálu oproti nabídkovému rozpočtu

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
C (změna doby plnění)
E (změna ceny)
H (změna zhotovitele)
K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při zpracování RDS došlo k upřesnění požadovaných stožárů, výložníků a svítidel, které chyběly v nabídkovém rozpočtu.




Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 290 818,00 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921


Miroslav Stůdňička
519412
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: VONDRAŠEK datum: 29.9.2022 podpis: 
projektant (autorský dozor) jméno: HAJNAR datum: 29.9.2022 podpis: 
investiční technik jméno: VÍRŤ PERŽINA datum: 30.9.2022 podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANČUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis: 

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Plky
ZL číslo: SV Doplnění chybějícího materiálu oproti nabídkovému rozpočtu

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	290 818,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						290 818,00
6	K	743151	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTICÍMI PRVKY	12,000	2 828,00	33 936,00
7	K	743312	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	3,000	3 057,00	9 171,00
9	K	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	7,000	3 631,00	25 417,00
25	K	743554.1	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	15,000	11 066,00	165 990,00
26	K	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	1,000	19 894,00	19 894,00
27	K	743122.1	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	1,000	14 497,00	14 497,00
28	K	743122.3	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	1,000	21 913,00	21 913,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Marcel Jelínek

M. J.
Miroslav Studnička
Elektrizace s.r.l. s.r.o. Praha s.r.o.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Pavel Vondrášek, DiS.

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 6 – Doplnění odvozu zdemontovaných stožárů

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V rámci ZD nebyl zohledněn odvoz zdemontovaných stožárů VO a svítidel na určené místo. V rámci ZD se řešila pouze demontáž stožárů a svítidel. Je počítáno se vzdáleností odvozu do 10 km (sklad, sběrna apod.)

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:




Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 4 610,98 (bez DPH)

Datum: 29.09.2022
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921

 Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRAŠEK	datum: 29.9.2022	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: MAJNER	datum: 29.9.2022	podpis: 
investiční technik	jméno: VÍRÍ PERČINA	datum: 30.9.2022	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANĚUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis: 

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 6V Doplnění odvozu zdemontovaných stožárů

Méněpráce:	0,00
Vícepráce:	4 610,98

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						4 610,98
N3	K	74F492	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) 118 ks stožárů, váha 1 ks cca. 216 kg, odvoz do 10 km (25,488 t) 165 ks svítidel, váha 1 ks cca. 8 kg, odvoz do 10 km (1,320 t)	288,080	17,20	4 610,98



Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Marcel Jelínek

Pavel Vondrášek, DiS.

28. 
Miroslav Studnička
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrádnů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 7 – Rekonstrukce odvodňovacího kanálu v ul. Nádražní (u křižovatky s ul. Pekárenská)

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V ZD nebyl řešen souběh kabelové trasy s odvodňovacím žlabem na Nádražní ulici v blízkosti křižovatky s Pekárenskou ulicí. Žlab musel být rozebrán a po realizaci kabelové trasy znovu obnoven.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 168 259,72 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921

510/12
Miroslav Stůdňička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁŠEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: HAJNER	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VAŇUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis:


Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
 Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
 ZL číslo: 7V Rekonstrukce odvodňovacího kanálu v ul. Nádražní (u křižovatky s ul. Pekárenská)

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	168 259,72

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						168 259,72
36	K	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 <i>podbetonování žlabů do 20 cm (98/0, 2/0, 6)</i>	11,760	6 587,00	77 227,92
N4	K	935213	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ Z TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM <i>demontáž a opětovná montáž odtokových žlabů celkem (66 m)</i>	52,000	153,00	7 956,00
N5	K	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM <i>doplnění nových žlabů celkem (37 m)</i>	46,000	568,00	26 128,00
N6	K	96611	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ <i>odbourání do 20 cm pod zem (stávající podbetonování odvodňovacích žlabů 98/0, 2/0, 6)</i>	11,760	4 160,00	48 921,60
N7	K	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV <i>koef. 2,5</i>	29,400	101,00	2 969,40
N8	K	74F492	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) <i>do vzdálenosti 10 km</i>	294,000	17,20	5 056,80



Za Zhotovitele:

Ing. Marcel Jelínek

v.g.  Miroslav Studnička
 Miroslav Studnička
 s.r.o. s.p.a. s.r.o. Praha a.s.
 náměstí Hrdinů 1693/4a
 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČ 47115921
 510/12

Za Objednatele:

Pavel Vondrášek, DiS.

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 8 – Přesun hlásičů VISO

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při provádění prací bylo nutné přesunout součásti systému "VISO" ze stávajícího rušeného stožáru VO na nový stožár pro TV. V rámci PD nebyla tato skutečnost řešena a položka nebyla součástí VV.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 11 931,25 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022 Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



Miroslav Studnička


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁČEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: MAJNBER	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: BILÍ PERŽINA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANŮKOVÁ datum: 30.9.2022 podpis:



Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: BV Přesun hlásičů VISO

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	11 931,25

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						11 931,25
N9	K	IK2	PŘESUN HLÁSIČE VISO (režijní náklad 5%, výrobní náklad 5%, přiměřený zisk 5 %)	1,000	11 931,25	11 931,25


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Marcel Jelínek  Miroslav Studnička

.....
Pavel Vondrášek, DiS. 

Elektrická společnost Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 9 – Přesun systému "Sensys"

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při provádění prací bylo nutné přesunutí součástí systému "Sensys" ze stávajících rušených stožárů VO na nové stožár pro TV. V rámci PD nebyla tato skutečnost řešena a položka nebyla součástí VV.




Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 34 362,00 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022 Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12


Miroslav Studnička
podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRAŠEK	datum: 29.9.2022	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: MANNER	datum: 29.9.2022	podpis: 
investiční technik	jméno: VÍRÍ PERŽIČKA	datum: 30.9.2022	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANŮV ROVÁ datum: 30.9.2022 podpis: 

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 9V Přesun systému "Sensys"


Ménepráce:	0,00
Vícepráce:	34 362,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						34 362,00
N10	K	IK1	DEMONTÁŽ TECHNOLOGIE ZE STOŽÁRU VO A JEJICH ZPĚTNÁ MONTÁŽ NA STOŽÁRY TR (režijní náklad 5%, výrobní náklad 5%, průměrný zisk 5 %)	1,000	34 362,00	34 362,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

V z.
.....
Ing. Marcel Jelínek

 Miroslav Studnička

Elektrizace Teplárny Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



.....
Pavel Vondrášek, DiS.



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 10 – Dokopání trasy k ZM vč. natažení nové kabeláže ke stožáru VO č. CB10563 a trakčnímu stožáru č. 67

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měnirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazení změny a odůvodnění:

V rámci ZD bylo původně řešeno ukončení kabelové trasy cca. 9 m před zapínacím místem (ZM). V průběhu realizace stavby došlo k povolení zemních prací až k ZM. Na základě této skutečnosti správce VO požadoval kompletní nahrazení stávajících kabelů mezi ZM a stožárem VO č. C10563 a mezi ZM a trakčním stožárem č. 67.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 166 618,70 (bez DPH)




Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: VONPRAŠEK datum: 29.9.2022 podpis: 
projektant (autorský dozor) jméno: MAJNER datum: 29.9.2022 podpis: 
investiční technik jméno: JIRI PERŽINA datum: 30.9.2022 podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANOUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis: 

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 10V Dokopání trasy k ZM vč. natažení nové kabeláže ke stožáru VO č. CB10563 a trakčnímu stožáru č. 67


Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	166 618,70

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						166 618,70
5	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	0,630	275,00	173,25
50	K	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	0,080	429,00	34,32
20	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	2,678	570,00	1 528,48
22	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	2,048	257,00	528,34
23	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	0,630	691,00	435,33
14	K	741911	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2	9,000	105,00	945,00
15	K	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	322,000	329,00	105 938,00
16	K	742L13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	4,000	414,00	1 656,00
17	K	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	322,000	11,00	3 542,00
18	K	702332	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	322,000	36,00	11 592,00
24	K	702211	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	322,000	125,00	40 250,00


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Marcel Jelínek

1. 8.  Miroslav Studnička
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1593/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Pavel Vondrášek, DiS.



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 11 – Záměna výložníků

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měničny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Správce VO původně požadovaná a v ZD uvedená svítidla (standartní typ svítidel používaný ve městě České Budějovice) se před zahájením stavby přestala vyrábět. Nový typ svítidel (stejný výrobce, modernější provedení) má mírně odlišné světelné parametry a to si v některých případech vyžádalo odlišné délky výložníků.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 8 869,00 (bez DPH)
vícepráce: 31.740,00 Kč bez DPH
méněpráce: - 22.871,00 Kč bez DPH

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921

510/12
Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: VONDRAŠEK datum: 29.9.2022 podpis:
projektant (autorský dozor) jméno: MAJNER datum: 29.9.2022 podpis:
investiční technik jméno: VÍRÍ PEŘINA datum: 30.9.2022 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANĚUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 11V Záměna výložníků

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	31 740,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						31 740,00
34	K	743323	VYLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽAR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	5,000	6 348,00	31 740,00


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Ing. Marcel Jelínek

Pavel Vondrášek, DiS.

1.3.
Miroslav Studnička
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
Zl. číslo: 11M Záměna výložníků


Měněpráce:	-22 871,00
Vícepráce:	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-22 871,00
32	K	743322	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	-2 000	4 516,00	-9 032,00
33	K	743321	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ DO 1 M	-3,000	4 613,00	-13 839,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

VR
.....
Ing. Marcel Jelfnek


Miroslav Studnička
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

.....
Pavel Vondrášek, DiS.




NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 12 – Obchozí trasy kolem základů pro mikrotrubičky

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 432

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

V ZD nebyl řešen detail vzájemného umístění stožárů a kabelové trasy, ani vstup kabelů do stožárů. V PD jsou stožáry umístěny v kabelové trase, do které jsou ukládány silové i optické kabely. Optické kabely však musí základy stožárů obejít, což vyvolává navýšení výkopových a souvisejících prací a dodávek.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 10 793,67 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1593/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: VONDRÁŠEK
jméno: MANNER
jméno: JIRI PERŽINA

datum: 29.9.2022 podpis:
datum: 29.9.2022 podpis:
datum: 30.9.2022 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: VANČUROVA

datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 432 - Veřejné osvětlení - křižovatka Pražská - Strakonická
ZL číslo: 12V Obchozí trasy kolem základů pro mikrotrubičky

Měněpráce: 0,00
Vícepráce: 10 793,67

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						10 793,67
20	K	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) <i>likvidace přebítečné zeminy</i>	2,205	275,00	606,38
21	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I <i>obkopání stožárů 9 stožárů, obkop 4 5 m (40.5 m)</i>	9,371	570,00	5 341,47
23	K	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM <i>zásyp obkopaných stožárů</i>	7,166	257,00	1 841,66
24	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ <i>zásyp pískem obkopání stožárů</i>	2,205	691,00	1 523,66
30	K	702332.1	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 40.5	31,500	36,00	1 134,00
31	K	702312.1	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM 40.5	31,500	11,00	346,50

Za Zhotovitele:

Ing. Marcel Jelínek


v.g.  Miroslav Studnička

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Za Objednatele:

Pavel Vondrášek, DiS.





NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 13 – Záměna výložníku a svítidla stožáru VO CB00495

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 432

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Správcem VO původně požadovaná svítidla (standartní typ svítidel používaný ve městě České Budějovice) se před zahájením stavby přestala vyrábět a nový typ svítidel (stejný výrobce, modernější provedení) má mírně odlišné světelné parametry. Pokud měla být záměna svítidla na sloupu CB00495 vyřešena beze změny územního rozhodnutí, tj. bez umístění dalšího sloupu VO blíže ke křižovatce, bylo nutné nahradit stávající jedno svítidlo dvojicí svítidel a stávající jednoduchý výložník novým dvojitým výložníkem.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: 14 000,00 (bez DPH)

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Datum: 29-09-2022



Miroslav Studnička


podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁŠEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: HAJNER	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ PERŽINA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANČUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis:



Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 432 - Veřejné osvětlení - křižovatka Pražská - Strakonická
ZL číslo: 13V Záměna výložníku a svítidla stožáru VO CB00495

Měněpráce:	0,00
Vícepráce:	14 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						14 000,00
11	K	743554	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W	1,000	9 484,00	9 484,00
N11	K	743322	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M	1,000	4 516,00	4 516,00

Za Zhotovitele:


Za Objednatele:

.....
Ing. Marcel Jelínek

.....
Pavel Vondrášek, DiS.

.....
k.s.  Miroslav Studnička

Elektrizace Prahy a.s.
náměstí Mírdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 14 – Neprovedení protlaků

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě skutečně provedených prací a z důvodů místních podmínek v rámci provádění protlaků nebylo na několika místech možné či nutné provést 3 protlaků v celkové délce 138,39 m.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: -213 950,94 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022 Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12


Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: VONDRÁŠEK	datum: 29.9.2022	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: HAVNERL	datum: 29.9.2022	podpis:
investiční technik	jméno: JIŘÍ BELŽINA	datum: 30.9.2022	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANOUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 14M Nprovedení protlaků



Měněpráce:	-213 950,94
Vícepráce:	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						
21	K	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	-138,390	1 548,00	-213 950,94

Za Zhotovitele:

V. P.  Miroslav Studnička
.....
Ing. Marcel Jelínek
Elektrizace, s.r.o. Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Za Objednatel:


.....
Pavel Vondrášek, DiS.


NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 15 – Ponechání 3 ks původních stožárů a svítidel

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřirny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trat' propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě požadavku správce VO nebyly demontovány 3 ks svítidel a stožárů na kruhovém objezdu v ul. G. Píky.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: -6 966,00 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921

Miroslav Stůdňička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: VONDRAŠEK

datum: 29.9.2022 podpis:

jméno: MANNETZ

datum: 29.9.2022 podpis:

jméno: JIŘÍ PEŘEJINA

datum: 30.9.2022 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: VANCUROVÁ

datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 15M Ponechání 3 ks původních stožárů a svítidel

Měněpráce:	-6 966,00
Vícepráce:	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-6 966,00
11	K	743Z11	DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	-3,000	2 003,00	-6 009,00
12	K	743Z35	DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 M	-3,000	319,00	-957,00


Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

.....
Ing. Marcel Jelínek

.....
Pavel Vondrášek, DiS.

Miroslav Studnička
Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12



NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek (specifikace)

Změnový list č. 16 – Neprovedení výkopových prací

Číslo smlouvy objednatele: 2021001938

Dílo (název veřejné zakázky): Vybudování nové měřírny MR5 a vybudování nové trolejbusové trati propojení trolejbusové vozovny v ulici Horní s ulicemi Strakonická a Nádražní – část „Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní a ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice“ – SO 431

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: Elektrizace železnic Praha a.s., IČO 471 15 921

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

- A (změna předmětu díla)
- C (změna doby plnění)
- E (změna ceny)
- H (změna zhotovitele)
- K (další změny závazku)

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Na základě souběhu kabelových tras v délce 158 m se stavbou naváděcího systému na parkoviště, kterou provádí společnost SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., nebyly v uvedené délce prováděny výkopové práce. Následný zásyp a zához výkopu byl proveden dle nabídkového rozpočtu.

Dopad do doby plnění: ano ne
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ne
předpokládaná změna ceny: -26 792,85 (bez DPH)

Datum: 29-09-2022

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

Miroslav Studnička

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka jméno: VONDRÁŠEK datum: 29.9.2022 podpis:
projektant (autorský dozor) jméno: HANUŠEK datum: 29.9.2022 podpis:
investiční technik jméno: JIRÍ PERŽINA datum: 30.9.2022 podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: VANČUROVÁ datum: 30.9.2022 podpis:

Stavba: Trolejbusová trať propojení vozovny v ul. Horní s ul. Strakonická a Nádražní České Budějovice
Objekt: SO 431 - Veřejné osvětlení - Strakonická - Nádražní - Generála Píky
ZL číslo: 16M Nprovedení výkopových prací

Měněpráce:	-26 792,85
Vícepráce:	0,00

PC	Typ	Kód	Popis	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						-26 792,85
20	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I <i>výkop byl proveden před realizací této stavby</i>	47,0051	570,00	-26 792,85

Za Zhotovitele:

Za Objednatelē:

.....
Ing. Marcel Jelínek

.....
Pavel Vondrášek, DiS.



Miroslav Studnička

Elektrizace železnic Praha a.s.
náměstí Hrdinů 1693/4a
140 00 Praha 4 - Nusle
IČ 47115921
510/12

