



Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 20/22-OZ/SOD
Mariánské Lázně – Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice

uzavřené podle § 2586 a násl. a ust. § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

sídlo: Tepelská 871 / 5b, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
IČO: 26412501
DIČ: CZ26412501
zastoupená: Ing. Vladimírem Nedvědem, jednatelem
Ing. Zdeňkem Suchanem, jednatelem
bankovní spojení: UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú. 1387731127/2700
oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Vladimír Nedvěd, jednatel
tel./mobil: +420 602 143 439
e-mail: nedved@mdml.cz
obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 18572

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

sídlo: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 471 15 921
DIČ: CZ47115921
zastoupený: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 216025493/0300
oprávněná osoba ve věcech smluvních: Pavel Strnad, vedoucí obchodního a zakázkového útvaru
tel./fax: +420 724 024 352
e-mail: pavel.strnad@elzel.cz
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Marcel Jelínek, vedoucí střediska 098 - MHD
tel./fax: + 420 602 266 132
e-mail: marcel.jelinek@elzel.cz
obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1809

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají následující dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě o dílo:



I. Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 02.06.2022 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Mariánské Lázně – Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice“.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je úprava čl. VI. Cena předmětu smlouvy, bod 6.4 a s tím související Přílohy č.1 Oceněný položkový rozpočet. Důvodem pro zvýšení ceny díla je schválený změnový list č.1 (dále ZL č.1), jehož předmětem jsou odůvodněné změny a doplňky technické specifikace tj. vícepráce a méněpráce vedoucí k zkvalitnění Díla.

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. VI. Cena předmětu smlouvy, bod 6.1 dohodly na úpravě čl. 6.4 smlouvy takto:

Původní ustanovení bodu 6.4 se ruší a nahrazuje se novým zněním:

6.4 Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Mariánské Lázně – Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice“ a zahrnují vícepráce a méněpráce specifikované v ZL č. 1. Rozpad ceny pro jednotlivé části díla je následující:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
SO661 - MĚSTO I	10 738 703,57
SO662 - ÚŠOVICE	12 286 122,85
VRN - VRN	395 000,00
Celková cena díla	23 419 826,42

K ceně bez DPH bude účtována DPH dle platných právních předpisů.

ZL č.1 vč. Rozpisu ocenění změny položek tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku a doplňuje Přílohu č.1 smlouvy.

Rekapitulace ceny - přehled víceprací a méněprací (v Kč bez DPH):

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách
SO661	10 479 142,01 Kč	396 853,56 Kč	-137 292,00 Kč	10 738 703,57 Kč
SO662	11 622 442,13 Kč	742 872,72 Kč	-79 192,00 Kč	12 286 122,85 Kč
VRN-VRN	395 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	395 000,00 Kč
Celkem	22 496 584,14 Kč	1 139 726,28 Kč	-216 484,00 Kč	23 419 826,42 Kč



III. Závěrečná ujednání

- 3.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.3 Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - ZL č.1

V Mariánských Lázních dne dle elektronického podpisu

V Praze dne dle elektronického podpisu

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Vladimír Nedvěd
jednatel
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Zdeněk Suchan
jednatel
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název veřejné zakázky: Mariánské Lázně-Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice

Označení/číslo původní Smlouvy: č. Zhotovitele: 20/22-OZ/SOD

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO661 - Město I

SO662 - Úšovice

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 – aktualizace rozsahu prací na základě nedostatků projektové dokumentace, požadavků investora a dalších navržených úprav dle zjištěného stavu na stavbě

Termín provedení: Změna je bez dopadu do konečného termínu dokončení díla

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změnách
SO 661	10 479 142,01 Kč	396 853,56 Kč	137 292,00 Kč	10 738 703,57 Kč
SO 662	11 622 442,13 Kč	742 872,72 Kč	79 192,00 Kč	12 286 122,85 Kč
Celkem	22 101 584,14 Kč	1 139 726,28 Kč	216 484,00 Kč	23 024 826,42 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Mariánské Lázně - Rekonstrukce trolejového vedení NÚ Město I a Úšovice						CELKEM	10 479 142,01 Kč	396 853,56 Kč	137 292,00 Kč	10 738 703,57 Kč
Název SO/PS:		SO661 - Město I										
Název změny:		Aktualizace rozsahu prací										
Datum zpracování / aktualizace:		15.08.2022										
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně	Jednotková	Celkem			
D5 Zemní práce pro základy												
2	460050804	SOD	Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu ostatních typů v hornině třídy 4	m3	90,072	18,144	108,216	1 860,00	167 533,92	33 747,84 Kč	0,00 Kč	201 281,76 Kč
3	460080036	SOD	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 30/37	m3	82,944	16,688	99,632	4 440,00	368 271,36	74 094,72 Kč	0,00 Kč	442 366,08 Kč
4	961044111	SOD	Bourání základů z betonu prostého	m3	62,000	6,000	68,000	3 588,00	222 456,00	21 528,00 Kč	0,00 Kč	243 984,00 Kč
5	460080042	SOD	Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10505	t	0,187	0,017	0,204	67 200,00	12 566,40	1 142,40 Kč	0,00 Kč	13 708,80 Kč
6	460600061	SOD	Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	148,000	14,400	162,400	456,00	67 488,00	6 566,40 Kč	0,00 Kč	74 054,40 Kč
7	979081111	SOD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	148,000	14,400	162,400	456,00	67 488,00	6 566,40 Kč	0,00 Kč	74 054,40 Kč
8	979081121	SOD	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 480,000	144,000	1 624,000	12,00	17 760,00	1 728,00 Kč	0,00 Kč	19 488,00 Kč
9	979093111	SOD	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	148,000	14,400	162,400	12,00	1 776,00	172,80 Kč	0,00 Kč	1 948,80 Kč
10	946202500	SOD	uložení odpadu kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	148,000	14,000	162,000	360,00	53 280,00	5 040,00 Kč	0,00 Kč	58 320,00 Kč
za Díl Zemní práce pro základy								978 619,68 Kč	150 586,56 Kč	0,00 Kč	1 129 206,24 Kč	
D4 Trakční stožáry												
A	R958741	SOD	Demontáž stávajících stožárů, doprava	ks	11,000	1,000	12,000	5 056,00	55 616,00	5 056,00 Kč	0,00 Kč	60 672,00 Kč
11	R316741015	SOD	Trakční stožár ocelový stupňovitý do 11m	ks	11,000	1,000	12,000	93 858,00	1 032 438,00	93 858,00 Kč	0,00 Kč	1 126 296,00 Kč
za Díl Trakční stožáry								3 045 293,36 Kč	98 914,00 Kč	0,00 Kč	1 186 968,00 Kč	
M21 Materiál a Montáž												
29	R00221	SOD	TBUS diodový dělič na lano 25mm	ks	4,000	-1,000	3,000	38 033,00	152 132,00	0,00 Kč	38 033,00 Kč	114 099,00 Kč
35	R10043	SOD	Provizorní zakotvení trolejbusové stopy - komplet	ks	8,000	-4,000	4,000	22 480,00	179 840,00	0,00 Kč	89 920,00 Kč	89 920,00 Kč
47	R00631	SOD	Nerozebíratelné trojsměrné spojení lan 35 mm2 kroužkem	ks	30,000	5,000	35,000	1 708,00	51 240,00	8 540,00 Kč	0,00 Kč	59 780,00 Kč
48	R00654	SOD	Páskovaný kardan 24mm pro výložník	ks	28,000	3,000	31,000	3 421,00	95 788,00	10 263,00 Kč	0,00 Kč	106 051,00 Kč
43	R00552	SOD	Výložník 1x55-4.5m (vyvěšení nerez lanem) odečet původního výložníku na stožáru č.81	ks	5,000	-1,000	4,000	9 339,00	46 695,00	0,00 Kč	9 339,00 Kč	37 356,00 Kč
za Díl Materiál a Montáž								383 212,00 Kč	18 803,00 Kč	137 292,00 Kč	407 206,00 Kč	
Nové položky												
B		Nabídka zhotovitele	Výkop pro uzemnění (stož.č102-1x,č.52-1x,č.53-1x,č.73-1x) - 1,0x0,35x25m	ks	0,000	4,000	4,000	16 275,00	0,00	65 100,00 Kč	0,00 Kč	65 100,00 Kč
62		Nabídka zhotovitele	Nátěr kotevních závěsů na zdi	ks	0,000	99,000	99,000	480,00	0,00	47 520,00 Kč	0,00 Kč	47 520,00 Kč
63	R00567	SO662, pol.37	Výložník 1x55-9m (vyvěšení nerez lanem)	ks	0,000	1,000	1,000	15 930,00	0,00	15 930,00 Kč	0,00 Kč	15 930,00 Kč
Součet								0,00 Kč	128 550,00 Kč	0,00 Kč	128 550,00 Kč	

Název stavby:		SOUPIŠ PRACÍ / ROZPOČET		CELKEM		CENA DLE SOD	
Mariánské Lázně - Rekonstrukce trolejového vedení NU Město I a Úžovčice						11 622 442,13 Kč	
Název změny:		S0662 - Úžovčice					
Datum zpracování / aktualizace:		15.08.2022					
Aktualizace rozsahu prací							

Díl	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	Ml	Množství	změna	množství po změně	Cena	
								jednotka	Celkem
Zemní práce pro základy									
2	46008084	SOD	Houbení nezpevněných jam ručně pro stopy s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zácpy, zhuštění a urovňání povrchu ostatních typů hornině třídy 4	m3	90,072	4,704	87,256	1 860,00	167 533,92
3	46008036	SOD	Základové konstrukce základ bez bednění do ostle zemin z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 30/37	m3	82,944	4,312	87,256	4 440,00	368 271,36
4	96104411	SOD	Bourání základů z betonu o prostřihu	m3	62,000	6,000	68,000	3 588,00	222 456,00
5	46008042	SOD	Základové konstrukce výztuž základové konstrukce z betonářské oceli 10S95	t	0,187	0,017	0,204	67 200,00	12 566,40
6	460600061	SOD	Přemístění (podvoz) horniny, sutě a vyburaných hmot opozs sutě a vyburaných hmot do 1 km	t	148,000	14,400	162,400	456,00	67 488,00
7	97908111	SOD	Obvoz sutě a vyburaných hmot na skládku do 1 km	t	148,000	14,400	162,400	456,00	67 488,00
8	979081121	SOD	Obvoz sutě a vyburaných hmot na skládku Z10 1 km přes 1 km	t	1 480,000	144,000	1 624,000	12,00	17 760,00
9	97908111	SOD	Uložení sutě na skládku s hrubým urovňáním bez zhuštění	t	148,000	14,400	162,400	12,00	1 776,00
10	946202500	SOD	Uložení odpadů kód 170904 směsné stavební a demoliční	t	148,000	14,000	162,000	360,00	53 280,00
Za DII									
								978 616,84 Kč	
D4 Trakční stopy									
A	R95241	SOD	Demontáž střešních stopářů, doprava	ks	3,000	1,000	4,000	5 056,00	15 168,00
13	R21624015	SOD	Trakční stopář oceňový stupňovitý do 11m	ks	3,000	1,000	4,000	94 106,00	282 518,00
Za DII									
								99 162,00 Kč	
Materiál a Montáž									
14	R00565	SOD	Přeskovný kerámový 3 mm pro jaro	ks	194 000	32 000	172 000	1 704,00	345 096,00
15	R00564	SOD	Průhledný kerámový 3 mm pro jaro	ks	33 000	2 000	31 000	3 432,00	112 893,00
25	R00221	SOD	TBÚ s předov. zářiv. lamp. 280mm	ks	2 000	4 000	6 000	38 033,00	76 066,00
26	R00137	SOD	Nesnáš sít TBÚS (flexibilní dráha)	ks	5 000	6 000	11 000	8 270,00	8 270,00
32	R00556	SOD	Výšňák 3x55-5m (vyvěšení nerez lamem)	ks	5 000	3 000	8 000	10 615,00	53 075,00
33	R00558	SOD	Výšňák 3x55-5,5m (vyvěšení nerez lamem)	ks	3 000	-3 000	0 000	11 054,00	33 102,00
35	R00562	SOD	Výšňák 3x55-7,5m (vyvěšení nerez lamem)	ks	8 000	1 000	9 000	14 841,00	118 726,00
36	R00566	SOD	Výšňák 3x55-8m (3x vyvěšení nerez lamem)	ks	3 000	3 000	6 000	15 990,00	30 242,00
37	R00567	SOD	Výšňák 3x55-9m (vyvěšení nerez lamem)	ks	3 000	1 000	4 000	15 990,00	47 790,00
38	R00215	SOD	Nesnáš sít vlnitá (lamová) 10m K35 3 řadová	ks	4 000	4 000	8 000	14 487,00	57 948,00
								585 055,00 Kč	
Za DII									
								79 182,00 Kč	
Materiál a Montáž									
								348 974,00 Kč	
								79 182,00 Kč	
Nové položky									
D	Nabídka zhotovitel		Výkop pro osazení (délka 2,5291 x 4,5265 x 4,5228 x 4,5190 x 4,5192 do 1,060,8x2,5m	ks	0,000	5,000	5,000	16 275,00	0,00
E	Nabídka zhotovitel		Výšňák 3x55-8,5m (3x vyvěšení nerez lamem)	ks	0,000	1,000	1,000	15 587,00	0,00
64	Nabídka zhotovitel		Mechanická TBÚS-výšňak, symetrická 10"	ks	0,000	1,000	1,000	157 739,00	0,00
								0,00 Kč	

Vícepráce		Méněpráce		Cena po změně	
742 872,72 Kč	79 192,00 Kč	79 192,00 Kč	12 286 122,85 Kč		
8 749,44 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	176 283,36 Kč		
19 145,28 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	387 416,64 Kč		
21 528,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	243 984,00 Kč		
1 142,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 708,80 Kč		
6 566,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	74 054,40 Kč		
6 566,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	74 054,40 Kč		
1 728,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	19 488,00 Kč		
172,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 948,80 Kč		
5 040,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	58 320,00 Kč		
70 638,72 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	1 049 259,40 Kč		
5 066,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	20 224,00 Kč		
94 106,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	376 424,00 Kč		
99 162,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	386 648,00 Kč		
0,00 Kč	39 748,00 Kč	305 846,00 Kč			
0,00 Kč	6 847,00 Kč	108 051,00 Kč			
152 132,00 Kč	0,00 Kč	228 158,00 Kč			
41 350,00 Kč	0,00 Kč	49 620,00 Kč			
31 845,00 Kč	0,00 Kč	84 920,00 Kč			
0,00 Kč	33 102,00 Kč	0,00 Kč			
14 841,00 Kč	0,00 Kč	133 569,00 Kč			
46 383,00 Kč	0,00 Kč	75 605,00 Kč			
15 990,00 Kč	0,00 Kč	63 720,00 Kč			
15 990,00 Kč	0,00 Kč	75 605,00 Kč			
15 996,00 Kč	0,00 Kč	69 480,00 Kč			
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč			
348 974,00 Kč	79 182,00 Kč	1 213 979,00 Kč			

Vícepráce		Méněpráce		Cena po změně	
81 375,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	81 375,00 Kč		
15 587,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	15 587,00 Kč		
157 739,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	157 739,00 Kč		
254 701,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	254 701,00 Kč		