

CES: 271/22/OLCE

LI032713 Liberec, Machnín, Heřmáneková – rekonstrukce vodovodu

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO****Číslo zhotovitele: 635/2022****uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 9.2.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)****I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.   
zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

**1.2 Zhotovitel:**VHS stavby a.s.

se sídlem: Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec 8  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2824  
zastoupená: Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva  
zástupce pro věci technické:   
  
  
IČ: 25183052  
DIČ: CZ25183052  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 2954182/0800  
telefon: +   
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn   
stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je   
hlavní stavbyvedoucí,   
vedoucí výroby a   
vedoucí technické přípravy.

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek II. Předmět plnění, doplňuje se bod 2.4 d) v tomto znění:

Předmět díla se rozšiřuje o drobné vícepráce vzniklé v průběhu výstavby a dále se snižuje o finální úpravy asfaltových povrchů. Všechny změny jsou popsány ve změnovém listu ZL č. 1, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo, bod 4.1 zní nově následovně:

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Původní cena dle SOD | 17 298 084,67 Kč ( bez DPH )         |
| <u>Dodatek č.1</u>   | <u>- 1 505 060,99 Kč ( bez DPH )</u> |
| Cena celkem          | 15 793 023,68 Kč ( bez DPH )         |

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,  
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.2.5. Stávající článek XVII. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne 24.10.2022

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Michal Maděra  
místopředseda představenstva

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

Ing. Marek Štěpnička  
člen představenstva  
VHS stavby a.s.

**VHS stavby a.s.**  
Bánskobystrická 114/10  
460 08 Liberec  
DIČ: CZ25183052

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>NÁVRH ZMĚNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                  |                                                                                  | číslo : 01 /2022  |                            |
| Zhotovitel: VHS stavby a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |                                                                                  | Datum: 14.10.2022 |                            |
| Název akce:<br><b>LI032713 Liberec, Machnín, Heřmánková – rekonstrukce vodovodu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Způsob odeslání/<br>předání/datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | poštou            | E-mailem-<br><b>X</b>                            | Faxem:                                                                           | osobně            |                            |
| <b>Odkazy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | na specifikaci: NE                               |                                                                                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | na výkresy: NE                                   |                                                                                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | na rozpočtové podklady: ANO – položkový rozpočet |                                                                                  |                   |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | na jinou část smlouvy: NE                        |                                                                                  |                   |                            |
| <b>Popis a zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| <b>IO 01, IO 02, IO 03 Vodovodní řady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Na základě posouzení geologa není možné v některých úsecích trasy použít na zpětné zásypy stávající materiál. V rozpočtu je uvažováno s 50% nákupem nového materiálu na zpětné zásypy, ovšem v některých částech trasy je nutné mít 70% či 100% nového materiálu. Dále na trase B byla zastížena skála, která musí být ručně odbourána. |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Trasa vodovodu pod oběma mosty byla navržena otevřeným výkopem, což nelze zrealizovat. Podchody pod mosty budou provedeny protlakem a nerealizované zemní práce odečteny.                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| <b>IO 04 Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| S vlastníkem komunikací (město Liberec) bylo dohodnuto, že finální povrchy komunikací si bude realizovat vlastník sám, proto jsou z této akce vyjmuty. Rýha bude upravena pouze provizorním asfaltem do nivelety stávající vozovky.                                                                                                     |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Důvod vícepráce/méně práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | záměr objednatele | chyba v projektové dokumentaci<br><b>X</b>       | chyba zhotovitele                                                                | vyšší moc         | jiné okolnosti<br><b>X</b> |
| Počet připojených listů výkresů změny: 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| <b>Ocenění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| <b>Celkem - 1 505 060,99 Kč + DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Nově navržená změna sjednané ceny díla<br><br><b>15 793 023,68 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                                  | Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):<br><b>0</b> kalendářních dnů |                   |                            |
| Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: - <b>1 505 060,99 Kč bez DPH</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 2 687 521,05 Kč bez DPH, tj. <b>15,54 %</b> nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 4 192 582,02 Kč bez DPH, tj. <b>24,24 %</b> nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 2 687 521,05 Kč bez DPH, tj. 15,54 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 4 192 582,02 Kč bez DPH, tj. 24,24 % nabídkové ceny.                                                                                                                                                                                     |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |
| Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                                                  |                                                                                  |                   |                            |

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 20.10.2022

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 20.10.2022

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

Datum 20.10.2022

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

Datum 25.10.2022

Datum 26.10.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.