

**DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO**

Číslo zhotovitele: 14/2022/VS

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 07.06.2022 (dále jen „Smlouva“)  
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
zástupce pro věci technické :   
IČ : 49099469  
DIČ : CZ49099469  
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s.   
 k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveníšť, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatel“).

**1.2 Zhotovitel:**Vodo-stavební s.r.o.

se sídlem: Dr. Milady Horákové 117/71, 460 06 Liberec 6  
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 47102  
zastoupená: Ing. Martin Žagan, jednatel společnosti  
Ing. Petr Myška, jednatel společnosti  
zástupce pro věci technické:   
IČ: 04753747  
DIČ: CZ04753747  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 6745652/0800  
telefon:   
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn   
 stavbyvedoucí. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je   
 hlavní stavbyvedoucí.

**II. Předmět Dodatku**

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby.

Původní cena dle SOD:

2 301 621,94 Kč bez DPH

Cena MCP ZI č.1:

- 48 294,65 Kč bez DPH

**Nově navržená cena:**

**2 253 327,29 Kč bez DPH**

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: [compliance@svs.cz](mailto:compliance@svs.cz),
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli její část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

### III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.  
3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:  
1. Změnový list č.1  
3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....

V Liberci dne 21. 10. 2022

Objednatel:


Zhotovitel:




Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Martin Žagan  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přitkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469  
⑤



Ing. Martin Borovička  
jednatel společnosti  
Vodo-stavební s.r.o.

 ②  
**VODO-STAVEBNÍ**  
Vodo-stavební s.r.o.  
Dr. Milady Horákové 117/81, 460 06 Liberec  
IČ: 04753747

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2022	
Zhotovitel:	Vodo-stavební s.r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 21.10. 2022	
Název akce: CL 012 030 Dubá, Malá Strana – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	Ano – viz. Příloha – situace s vyznačením změn			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. Příloha – změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<b>Změna technologie provádění – vícepráce/méněpráce</b>					
V průběhu stavby je zjištěno, že trasa rekonstruovaného vodovodního řadu v délce 28,3 m pod stávajícími vzrostlými stromy. Jelikož nelze stromy pokácet a kořenový systém neumožňuje provést výměnu vodovodního řadu otevřeným výkopem, je nutné provést tuto část řízeným protlakem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  X
Počet připojených listů výkresů změny: 1					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem - 48 294,65 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>2 253 327,29 bez DPH</b>			<b>0 kalendářních dnů</b>		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 48 294,65 Kč bez DPH, tj. - 2,10 % nabídkové ceny. Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 95 999,13 Kč bez DPH, tj. 4,17 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 144 293,78 Kč bez DPH, tj. - 6,27 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 95 999,13 Kč bez DPH, tj. 4,17 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 144 293,78 Kč bez DPH, tj. - 6,27 % nabídkové ceny. Absolutní hodnota součtu více a méně prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 240 292,91 Kč bez DPH, tj. 10,44 % nabídkové ceny. Celkové ponížení ceny stavby (vícepráce po odečtení méněprací) realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí - 48 294,65 Kč bez DPH, tj. 2,10 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
<b>Zástupce zhotovitele:</b>					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

2022

## PŘIJETÍ ZMĚNY

### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí

### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

*A. H. Kolář*  
.....

### Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 2.7.:10: 2022

Datum *1.7.22*  
.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.