

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 412204

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.2.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti,
k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším
úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:**EVOSA spol. s r.o.**

se sídlem: Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice
zapsaná u Krajského soudu: C 507 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
zastoupená: Ing. Kamil Kříž
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 183 84 501
DIČ: CZ 18384501
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 257196301/0300
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
[REDACTED] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek II. Předmět plnění, doplňuje se bod 2.4 d) v tomto znění:

Předmět díla se rozšiřuje o drobné vícepráce vzniklé v průběhu výstavby. Všechny změny jsou popsány ve
Změnovém listu č. 2, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2.2. Článek III. Čas plnění se mění:

3.2 Dokončení stavby do: původní termín do 30.11.2022
nový termín do 30.06.2023

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo, bod 4.1 se mění:

Původní cena dle SoD	5 666 666,00 Kč (bez DPH)
<u>Dodatek č.2</u>	<u>375 926,33 Kč (bez DPH)</u>
Cena celkem	6 042 592,33 Kč (bez DPH)

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V dne

Objednatel:

Zhotovitel:



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Kamil Kríž
jednatel společnosti
EVOSA spol. s r.o

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469

25

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2022	
Zhotovitel:		EVOSA spol. s r.o. se sídlem Jenišovice 181, 468 33 Jenišovice			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 25.10.2022	
Název akce: JN033020 Velké Hamry, Bohdalovice - odstranění výustí JB01 a JB45					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně: X	
Odkazy		na specifikaci: ne			
		na výkresy: ne			
		na rozpočtové podklady: ano – položkový rozpočet			
		na jinou část smlouvy: ne			
Popis a zdůvodnění změny:					
Nové kanalizační šachty u ČSOV 2 (ZL2) Při výkopových pracích pro ČSOV 2 byla kvůli nevhodným geologickým poměrům v daném místě odkryta sousedící stávající šachta v daleko větším rozsahu, než bylo původně uvažováno. Vzhledem ke stavu šachty a k tomu, že její dno bylo téměř podkopáno (bludné balvany), není možné šachtu pouze lokálně opravit, ale musí být zhotovena celá nová. Dále bude na lomu výtlačku doplněna nová kanalizační šachta s revizním čistícím kusem tak, aby bylo možné potrubí jdoucí pod řekou čistit.					
Komunikace (ZL3) Kvůli přerušení prací u ČSOV 1 ve frekventované asfaltové komunikaci bude nutné provést na zimu provizorní asfaltovou vrstvu.					
Posunutí termínu realizace Vzhledem k trvajícím problémům s umístěním čerpací stanice ČSOV 1 (střed komunikace, která ovšem nelze úplně uzavřít, nejasná poloha podzemního vodního náhonu) a elektropiliře (soukromý pozemek, projednání věcného břemene) byly práce na ČSOV 1 v roce 2022 zastaveny a pokračovat budou v roce 2023 dle upraveného projektu.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 375 926,33 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 6 042 592,33 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.6.2023 212 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: + 375 926,33 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 375 926,33 Kč bez DPH, tj. 6,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 375 926,33 Kč bez DPH, tj. 6,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

EKONOMICKÉ A VOZTAŘSTVÍ

Janičovice

CZ18384501

25.10.2022

PRIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SoD, v případě nových položek dle aktuálního ceníku ÚRS.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 31.10.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

25.10.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 1.11.2022

Datum 1.11.2022

Toto (dále jen) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.