

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 047 / 2021

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 24.08.2021 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce AZ Consult spol. s r.o. pana k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

se sídlem: Poštovní 2072/21; 405 02 Děčín V
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 613
zastoupená: Ing. Robin Kubec, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 41326687
DIČ: CZ41326687
bankovní spojení: ČSOB Děčín č. ú. 188219468/0300
telefon:
fax: -

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn . Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je .

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č. 2.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Článek 3.2. Dokončení stavby maximálně do 30.12.2022 dle odůvodnění ve změnovém listu č. 2.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

3.3.1. Změnový list č. 2

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Děčíně dne 31.10.2022

Objednatel:

10-11-2022

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Robin Kubec
jednatel společnosti

Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

HORÁK

stavební a obchodní společnost, s.r.o.
Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín V
IČ: 41326687 DIČ: CZ41326687

-12-

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2022	
Zhotovitel: Horák – stavební a obchodní společnost s.r.o.,					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 27.10.2022	
Název akce: UL038536 Ústí n. L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I. etapa					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem	Faxem:	osobně: X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy: III. Čas Plnění 3.2 Dokončení stavby			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci výstavby rekonstrukce kanalizačního potrubí BE DN1000 došlo ke změnám v projektové dokumentaci v podobě kolize se stávajícím vodovodním přivaděčem ve správě Spolchemie, a.s. poblíž kterého muselo být odbouráváno betonové sedlo, zahlabování kanalizační stoky z důvodu prostorových vzdáleností (z důvodu prostoru a kolize s vodovodním přivaděčem ve správě Spolchemie, a.s. nebylo možné osadit kanalizační šachtu, ve které měl být dle PD změněn spád potrubí) a kolizí se stávajícími sítěmi, které jsou uloženy nad stávající trasou kanalizace a vodovodu. Jedná se o níže uvedené inženýrské sítě: - Dopravní podnik města Ústí nad Labem – vedení veřejného osvětlení a dvou lamp veřejného osvětlení - Metropolnet – optická síť - ČEZ DISTRIBUCE – kabelové vedení NN V rámci odstávky stávajícího vodovodního potrubí a zprovoznění provizorního vodovodu (suchovodu) musely být nejprve provedeny výkopové práce na výměně sekčních šoupat DN300 a DN150 stávajících vodovodních řadů, které byly nefunkční. Pod stávajícím asfaltovým povrchem byl nad celým výkopem rekonstruovaných sítí bourán betonový podklad o mocnosti 300mm – 400mm.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Není předmětem tohoto změnového listu					
Nově navržená změna sjednané ceny díla Není předmětem tohoto změnového listu			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 30.12.2022 (o 60 dní)		

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

stavební a obchodní společnost s.r.o.
Poštovní 2072/21, 405 02 Děčín V
IČ: 41326687 DIČ: CZ41326687

Datum 31.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Klíšská 1834/12
m - centrum
430

Datum 31.10.2022

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

AZ Consult, spol. s r.o.

Datum 31.10.2022

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 31.10.22

Datum 31.10.2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.