

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 315 000/ 08 / 2016
číslo smlouvy zhotovitele: SDVAK00252

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou Všeobecné smluvní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 3.1.2011 (dále také jen VSP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva

IČO: 48172898

DIČ: 228-48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Vlček – investiční technik-specialista

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor investora

2/ Zhotovitel: **Královéhradecká provozní, a. s.**

sídlo/místo podnikání: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 2383

jejímž jménem jedná: Ing. Jakub Hanzl

IČO: 27461211

DIČ: CZ27461211

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. , Hradec Králové

číslo účtu: 35-5743990247/0100

telefon: 495715111

fax: 493175157

e-mail: info@khp.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Tomáš Hosa – provozní ředitel na základě rozhodnutí generálního ředitele společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jiří Kraus, manažér provozu pitných vod

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah předmětu plnění smlouvy o dílo stavby **Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hradecká ulice** dle změnového listů č. 1. Změny se týkají drobných úprav ve výkazu výměr. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Vzhledem ke změnám rozsahu díla uvedeným v článku II. předmět smlouvy, dochází k následujícím změnám ceny díla.

| | |
|---|-----------------------|
| Cena celkem základní SOD (bez DPH) | 890 000,- Kč |
| Vícepráce dle změnových listů (bez DPH) | 22 018,- Kč |
| <u>Méně práce dle změnových listů (bez DPH)</u> | <u>- 31 442,- Kč</u> |
| Snížení ceny díla | - 9 424,- Kč |
| Cena celkem dle dodatku č.1 (bez DPH) | 880 576,- Kč |
| DPH 21 % | 184 921,- Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 1 065 497,- Kč |

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní podmínky uvedené v SOD 315 000 / 08 / 2016 (dle zhotovitele SDVAK 00252) ze dne 2. 5. 2016 zůstávají beze změny

Přílohy dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Změnový list č.1

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Tomáš Hosa
provozní ředitel
Královéhradecká provozní, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 1

Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hradecká

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.

Navrhovatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 15. 8. 2016

| | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|
| Způsob odeslání/ předání/datum: | poštou | poslem | e-mailem | osobně |
|------------------------------------|--------|--------|----------|--------|

| | | |
|---------------|-------------------------|--|
| Odkazy | na specifikaci: | - |
| | na výkresy: | - |
| | na rozpočtové podklady: | - |
| | na jinou část smlouvy: | -Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA |

POPIS ZMĚNY:

Po zahájení stavby bylo zjištěno, že stávající ocelová chránička není dotažena do armaturní šachty Šst1 z důvodu kolize s kanalizační revizní šachtou, proto bylo dohodnuto, že stávající armaturní šachta postrádá smysl a proto bude zbourána. Tato změna vyvolá řadu drobných víceprací a méněprací, které budou vyčísleny v části „OCENĚNÍ ZMĚNY“. Následně budou změny zakresleny v projektové dokumentaci skutečného provedení.

DŮVOD ZMĚNY:

Tato změna přinese méněpráce. Změna nastala až po provedení stavební jámy v místě stávající armaturní šachty.

| | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|
| Počet připojených listů specifikací: | 1 | Počet připojených výkresů: | 0 |
|--------------------------------------|---|----------------------------|---|

| Důvod vícepráce/méněpráce | záměr objednatele | chyba projektové dokumentace | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
|---------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-----------|----------------|
| | | | | | |

Jméno a podpis navrhovatele: Ing. Vladimír Šubr – stavební specialista

Stanovisko objednatele: Objednatel požaduje předložit návrh ocenění změny

Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí – dojde k navýšení ceny díla

Stanovisko projektanta: Souhlasí

Stanovisko provozovatele: Souhlasíme

Toto **Oznámení o změně** (dále jen "**OZ**") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "**NOZ**"). **Není Potvrzením změny** (dále je "**PZ**") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hradecká

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.

Navrhovatel: Královéhradecká provozní, a.s.

Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 8. 2016

Způsob odeslání/
předání/datum:

peřetou

poslem

e-mailem

osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Méněpráce spojené s pracemi popsány v listu „Návrh změny“ činí: - 9 424,- Kč

Méněpráce dle soupisu: - 31 442,- Kč

Vícepráce dle soupisu: 22 018,- Kč

Počet listů přílohy: 2 x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-9 424,-Kč bez DPH

(devěttisícčtyřistadvacetčtyři)

Zpracoval:

Ing. Vladimír Šubr
za objednatele (jméno/podpis)

Odsouhlasil:

Ing. Miroslav Melichar
za objednatele (jméno/podpis)

Datum: 18. 8. 2016

Datum: 18. 8. 2016

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

číslo: 1

Vodovod Hradec Králové – podchod pod komunikací Hradecká

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s

Zhotovitel: Královéhradecká provozní, a.s.

Navrhovatel Královéhradecká provozní, a.s.

Příjemce návrhu VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 18. 8. 2016

Způsob odeslání/
předání/datum:

poštou

poslem

faxem

osobně

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele: Souhlasíme.

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací: 1

Počet připojených výkresů:

Změny sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-9 424,-Kč bez DPH

(devěttisícčtyřistadvacetčtyři)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:

záměr
objednatele

chyba v
projektové
dokumentaci

chyba
zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá. Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Vladimír Šubr
(jméno/podpis)

Podpis zmocněnce objednatele:

Ing. Pavel Loskot
(jméno/podpis)

Datum: 18. 8. 2016

Datum: 18. 8. 2016