

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952210003
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 119170010

1. Smluvní strany**1.1. Objednatel:**

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba pověřená k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **DREDGER s.r.o**
Adresa sídla: Dubina 30, 362 72 Šemnice
Statutární orgán: Ing. Alice Dvořáková, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Alice Dvořáková, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26353571
DIČ: CZ26353571
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni oddíl C vložka 14845

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952210003 na akci „*Metuje, Hronov, oprava zdí, ř. km 44,945 - 45,300*“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 u následujících stavebních objektů v celkové výši **1 173 825,78 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Dodatečné stavební práce
SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek – přezdění opěrné zdi	689 045,89 Kč
SO 03 Horní úsek – změna konstrukce opevnění PB	484 779,89 Kč
CELKEM	1 173 825,78 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o neprovedené stavební práce a dodávky požadované objednatelem dle specifikace ve změnovém listu č. 2 v následujících stavebních objektech v celkové výši **351 343,89 Kč bez DPH**.

Stavební objekt	Neprovedené stavební práce
SO 01 Dolní úsek, SO 02 Střední úsek – spárování zdiva	48 595,37 Kč
SO 03 Horní úsek – zához, dlažba z lomového kamene	302 748,52 Kč
CELKEM	351 343,89 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.

Stávající text:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 9. 12. 2020. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 12 682 253,27 Kč,

slovy: dvanáctmilionůšestsetosmdesátdvatisícdvěstěpadesát tři korun českých dvacetsedm haléřů bez DPH.

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 09. 12. 2020, dodatkem č. 1 a změnovým listem č. 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena díla bez DPH dle SOD činí 12 682 253,27 Kč,

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 činí 13 608 766,58 Kč,

Dodatečné práce a dodávky bez DPH dle dodatku č. 2 činí 1 173 825,78 Kč

Nerealizované práce a dodávky bez DPH dle dodatku č. 2 činí -351 343,89 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **14 431 248,47 Kč**

slovy: čtrnáctmilionůčtyřicetjedentisícdvěstěčtyřicet osm korun českých 47/100 bez DPH.

Zdůvodnění změny ceny díla

Důvodem změny ceny díla je skutečnost, že v průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které byly nezbytné, a změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů, přičemž hodnota těchto stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku v souladu s § 222, odstavec 5. zákona O zadávání veřejných zakázek v platném znění. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 2 a jedná se o následující práce.

SO 01, SO 02 PŘEZDĚNÍ OPĚRNÉ ZDI NA PB

Při vysekávání spár stávajícího zdiva, zejména v místech stálého nadržení vody, byl zjištěn na 15 místech u SO 01 a 02 výrazně zhoršený stav PB zdi. Při provádění těchto prací docházelo k odlamování zvětralých částí kamenů, což nebylo v době vzniku PD předvídatelné, zdi se v době zpracování PD jevíly kompaktně a neuvažovalo se s jejich opravou. Stupeň poškození zdí zejména v dolních partiích a v partiích, kde dochází ke kolísání hladiny, byl natolik vážný, že hrozil jejich pád do koryta a ohrožení zdraví pracovníků. Proto bylo přikročeno k částečnému odbourání a následnému opětovnému přezdění.

SO 03 ZMĚNA KONSTRUKCE OPEVNĚNÍ PB

V rámci provádění prací na objektu SO 03 na PB byl ze strany města Hronov vznesen požadavek na šířkovou úpravu přilehlé cyklostezky z důvodu umožnění průjezdu vozidel zimní údržby, což prezentovalo změnu konstrukce přilehlého opevnění koryta. Konkrétně se jednalo o osazení kamenné rovnániny a vypuštění bermy namísto předpokládaného přeskládání kamenné dlažby a záhozu v inkriminovaném úseku pravého břehu. Provedenou konstrukční změnou došlo k většímu naklonění opevnění a volnou šířku přilehlé komunikace bylo možno rozšířit.

Vzhledem ke skutečnosti, že výskyt výše popsaných záležitostí v době zpracování zadávací dokumentace nebylo možno předpokládat, obě strany se dohodly na provedení výše popsaných dodatečných a nerealizovaných prací a dodávek.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952210003 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel
podepsán elektronicky

Ing. Alice Dvořáková
jednatel
podepsán elektronicky