

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo č. 2021/000777 ze dne 2. 3. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 2021/000777/5
Číslo objednávky objednatele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

- 1. Objednatel:** **statutární město Plzeň**
se sídlem: náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
IČO: 00075370
DIČ: CZ00075370
jednající prostřednictvím: **ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY**
Magistrátu města Plzně
adresa: Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň
zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru
- zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Veronika Vítová, MBA, vedoucí odboru
b) technických:
- 2. Zhotovitel:** **SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ – POHL – IMOS Brno**
Společník č. 1: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 4934
Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 318 00
IČO: 25606468
DIČ: CZ25606468
zastoupen: Ing. Zdeňkem Hanzalem, vedoucím odštěpného závodu
Plzeň
- Společník č. 2: IMOS Brno, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 2211
Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ5322257
zastoupen: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)
- zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Ing. Zdeněk Hanzal, vedoucí odštěpného závodu
Plzeň a Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva
b) technických:

tento

d o d a t e k č. 5

Čl. I.

1. Dne 2. 3. 2021 uzavřeli účastníci tohoto dodatku smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 3. 1. 2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 3. 6. 2022, a ve znění dodatku č. 4 ze dne 13. 10. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele k provedení díla „Výstavba sportovní haly města Plzně Krašovská“, a dále závazek objednatele zaplatit za provedení díla dohodnutou cenu (dále jen „Smlouva“).
2. V důsledku škodní události a dodatečných požadavků OIP a DI PČR se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla. Změna termínu dokončení díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve Zprávě technického dozoru stavebníka, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně stávajícího textu čl. III. DOBA PLNĚNÍ odst. 2 Smlouvy, který se v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce včetně předání veškeré požadované dokumentace, dokumentů o provedení závěrečné kontrolní prohlídky/přejímky stavby a pravomocného kolaudačního souhlasu objednateli **nejpozději do 22 měsíců od účinnosti smlouvy.**
4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

Čl. II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech, z nichž pět (5) náleží objednavateli a jeden (1) obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto dodatku, tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ho uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, což níže svými podpisy stvrzují.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Zpráva technického dozoru stavebníka

V Plzni dne **25-10-2022**

Za objednatele:

statutární město Plzeň
Odbor správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

V Plzni dne..... **25-10-2022**

Za zhotovitele:

**SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ –
POHL – IMOS Brno**
Ing. Zdeněk Hanzal
Vedoucí odštěpného závodu Plzeň
POHL cz, a.s., odštěpný závod

Vdne..... **26-10-2022**

Za zhotovitele:

**SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ
POHL – IMOS Brno**
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.

Zpráva technického dozoru stavebníka

Akce: Výstavba sportovní haly města Plzně Krašovská

Místo stavby: Plzeň – Košutka, k.ú. Bolevec, parc. č. 1609/63, 1586/2, 1587/1, 1596/1, 1589/10, 1609/62.

Objednatel: statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň

Jednající prostřednictvím: Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně
Palackého náměstí 6, 306 32 Plzeň

Zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

Projektant: projectstudio8 s r.o.
Pod Všemi svatými 415/4, 301 00 Plzeň
IČ: 26395606

HIP:

Generální dodavatel: SDRUŽENÍ KRAŠOVSKÁ – POHL – IMOS Brno
Společník 1 a správce: POHL cz, a.s., odštěpný závod Plzeň
se sídlem: Plzeň, Domažlická 168, PSČ 31800
IČ: 25606468
Společník 2: IMOS Brno, a.s.
se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 25322257

TDS: Chmelík, obchodní a projektová kancelář, s.r.o.
Křimická 105, 318 02 Plzeň
IČ: 40526178

Odůvodnění nezbytnosti změny termínu plnění:

Na základě oznámení zhotovitele o časové prodlevě kompletačních a dokončovacích prací na stavbě, vlivem škodní události způsobené přívalovým deštěm, a zároveň na základě dodatečných požadavků OIP a DIP ČR, lze konstatovat, že žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla o 2 měsíce je adekvátní a oprávněná.

Dodatečné požadavky OIP a DIP PČR byly uplatněny na kontrolní prohlídce stavby dne 20. 10. 2022. Tato změna nemá vliv na konečnou cenu díla a bude provedena zhotovitelem v jeho režii.

Uvedené skutečnosti mají vliv na termín dokončení díla a nově se prodlužuje termín plnění o dva měsíce.

21. 10. 2022 Ing. Petr Chmelík