

CES: 85/22/OLCE

Číslo a název stavby: MO012018 Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO 220 P00 27

Číslo zhotovitele: 22080027

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.01.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [redacted]
[redacted] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupená: Ing. Petr Ort, oblastní ředitel pro Ústecký kraj, divize 8 Metrostav a.s. a
Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8 Metrostav a.s. (oba na základě plné moci)
zástupce pro věci technické:
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
bankovní spojení: KB Praha 7, č. ú. 180907/0100
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [redacted]
[redacted] Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [redacted]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 4.1 smlouvy, a to následovně:

Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:

Cena díla celkem dle SOD	11 085 714,47 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 01/2022	257 250,44 Kč bez DPH
<u>Vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 02/2022</u>	<u>364.833,31 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem	11 707 798,22 Kč bez DPH
<u>Sazba 21% DPH</u>	<u>2 458 637,63 Kč</u>
Cena díla včetně DPH	14 166 435,85 Kč

2.2.2. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.3. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulačním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.2.4. Stávající článek XVII. Závěrečná ustanovení se mění na článek XVIII. Závěrečná ustanovení

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.01/2022
2. Změnový list č.02/2022

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a. s.

Severočeská vodárenská společnost a. s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
22

Ing. Petr Ort
oblastní ředitel pro Ústecký kraj Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Ing. Josef Spryňar
ředitel Divize 8
Metrostav a.s. (v plné moci)

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0870)

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č.1				číslo: 01/2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50			Datum: 18.10.2022	
Název akce:					
MO012018 Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ANO			
	na výkresy:	ANO			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
<p>Změna v realizaci stavby oproti původnímu záměru v PD spočívá v likvidaci a odstranění překážek v trase vodovodu, které nebyly součástí PD, bude nutné zřídit nové vodovodní propoje PEHD d63 v ul. K nádraží a PEHD d90 v ul. Nad nádražím a obnovit systém odvodnění komunikace naproti č.p.532 a 449.</p> <p>V rámci realizace díla se po dohodě s provozovatelem nebudou osazovat některé armaturní tvarovky, podzemní hydranty a část vodovodního řadu V2.1.</p> <p>V rámci zabezpečení montážní jámy v ul. 5.května se oproti PD nebude realizovat pažení pomocí zabíraných štětovnic, nýbrž pažení pomocí systémového pažícího boxu.</p>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 257 250,44 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
dle SOD : 11 085 714,47 Kč			(číslem/slovy):		
ZL 1: 257 250,44 Kč			Beze změny		
změna ceny díla : 11 342 964,91 Kč					
<p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 641.946,76 Kč, tj. 5,79 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 384.696,33 Kč, tj. 3,47 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 641.946,76 Kč, tj. 5,79 % nabídkové ceny.</p> <p>Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 384.696,33 Kč, tj. 3,47 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 18					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou					
					Datum 18.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

02. 11. 2022

Datum

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

02. 11. 2022

Datum

Datum 3. 11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY č.2				číslo: 02/2022	
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s., Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50			Datum: 18.10.2022	
Název akce:					
MO012018 Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy	na specifikaci:	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	ne			
	na jinou část smlouvy:	ne			
Popis a zdůvodnění změny					
<p>Změna ceny díla je vyvolána aktualizací ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací v průběhu realizace díla. Aktualizace ceny díla je dána prováděcím předpisem PP 13 objednatele díla Severočeské vodárenské společnosti a.s., platným od 11.11.2021.</p>					
Důvod méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
+ 364 833,31 Kč					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
dle SOD :	11 085 714,47 Kč		Beze změny		
ZL 1:	257 250,44 Kč				
ZL 2:	364 833,31 Kč				
změna ceny díla :	11 707 798,22 Kč				
<p>Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 364.833,31 Kč, tj. 3,29 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč, tj. 0 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 1.006.780,07 Kč, tj. 9,08 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 384.696,33 Kč, tj. 3,47 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					Datum 18.10.2022

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Použity ceny z uzavřené smlouvy o dílo nebo použity z ceníku URS.

1) Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky,
- nedojde ke změně zhotovitele,
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

..... Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / ~~zamítnutí~~ změny

02. 11. 2022

..... Datum

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, dle § 222 odst. 5, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací.

02. 11. 2022

..... Datum

Datum 02. 11. 2022

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.