

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. 0013/F7500/17/RS

č. 3017041

ze dne 4.4.2017

na provedení stavebních prací
„Rekonstrukce ČS Novodvorská, P4“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: POHL cz, a.s.,

odštěpný závod Roztoky,

se sídlem: Na Pomezí 2483, 252 63 Roztoky

zastoupená

IČ : 25606468

DIČ: CZ25606468

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 4934
(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 5. Předmětem dodatku je prodloužení termínu dokončení stavby a změna ceny, to vše v důsledku koordinace s jinou stavbou a odložení výluky vody a změn v projektové dokumentaci na základě požadavků provozovatele.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nový odstavec 2.1.6, který zní:

„2.1.6 zhotoviteli se z důvodů prodloužení termínu zvýšily vedlejší rozpočtové náklady v položkách:

- zařízení staveniště
- územní vlivy
- provozní vlivy
- stavebně montážní pojištění

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se doplňuje znění bodu 5.1, o bod 5.1.3., který nově zní takto:

„5.1.3 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.6 činí bez DPH **2 053 737,00 Kč**

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 - 5 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	43 695 852,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	2 355 538,62 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	7 704 776,29 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH	3 424 565,21 Kč
Cena dle dodatku č. 4 (prodloužení termínu)	
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH	2 053 737,00 Kč
Celková cena bez DPH	59 234 469,12 Kč
DPH 21%	

Rekapitulace změn – položkový rozpočet - viz příloha č. 1.

3. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
„3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31.10.2023**, v opačném případě je v prodloužení.“

ČLÁNEK II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

ČLÁNEK III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – Rekapitulace změn – položkový rozpočet - viz příloha č. 1.
Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele
v Praze dne

Za zhotovitele
v Roztokách dne
