

DODATEK Č. 3**ke Smlouvě o dílo č. SML-00147-2021-947 ze dne 30. 9. 2021****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted], na základě pověření ze dne 21. 12. 2020
ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství východní Čechy,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

P O P R spol. s r.o.

se sídlem Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 465 09 283

DIČ: CZ46509283

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2285

zastoupená Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: KB Hradec Králové

číslo účtu: 894044-511/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML-00147-2021-947 ze dne 30. 9. 2021 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. SML-00147-2021-947 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „**Chmelnický rybník (obnova) rek. + OaÚ**“, ev. č. zakázky S947/2021/087 (dále jen „dílo“).
2. V průběhu zhotovování díla po odstranění vrchní vrstvy původní hráze rybníka bylo geologem na stavbě objednateli sděleno, že se zde nachází zemina nevhodná pro podloží výstavby nové hráze. Tato zemina musela být odstraněna a převezena do zemníku. Oproti tomu bylo nutné ze zemníku, jehož kapacita byla dostatečná, po odsouhlasení geologem vytěžit zeminu vhodnou pro uložení do hráze. Tím vznikla nutnost víceprací, jimiž jsou vykopávky, přemístění a uložení materiálu z hráze do zemníku a vykopávky, přemístění a uložení se zhutněním materiálu ze zemníku do tělesa hráze.
3. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu smlouvy zcela chybí u patního drénu dodávka a montáž geotextílie. Z tohoto důvodu byla položka materiálu a zabudování doplněna do položkového rozpočtu dodatku.
4. V rámci provádění stavebních prací bylo zjištěno, že v položkovém rozpočtu smlouvy zcela chybí vodorovné přemístění výkopku vytěženého ze zátopy. Z tohoto důvodu byla položka vodorovného přemístění doplněna do položkového rozpočtu dodatku.
5. Podrobný rozsah víceprací je vymezen v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnový list stavby.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené skutečnosti dohodly na změně čl. III. Cena za dílo, odst. 1, věta první, smlouvy, která nově zní:
*“Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **7 610 027,12 Kč** (slovy sedm milionů šest set deset tisíc dvacet sedm korun českých a dvanáct haléřů) bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou části ustanovení výslovně specifikované v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.


2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V, dne

V, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Lesy České republiky, s.p......
Ing. Vladimír Pražák

jednatel

P O P R spol. s r.o.