

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/079/22
č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/079/22/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/UA/2022/001
č. tohoto dodatku: xxxxxxxxxxxxxx

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o dílo

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. [REDACTED]
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,
tel. č. 386 720 132
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:
Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 106

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti
Václavem Beranem, vedoucím obchodně technického úseku oblasti

Odpovědný geodet: Stanislav Bílek, tel. č. +42 [REDACTED]
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):
Bc. Ondřej Jileček, tel. č. +420 [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):
Ing. arch. Jiří Opelka, tel. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca Dis, tel. č. +420 [REDACTED]
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Úprava křižovatky II/145 x III/14521a u obce Svatá Maří“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/079/22 ze dne 28. 3. 2022 ve znění dodatku č. 1 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem

„Úprava křižovatky II/145 x III/14521a u obce Svatá Maří“ (dále jen „smlouva“). Dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle Přehledu vícenákladů spojených s nárůstem cen, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a obsahuje finanční přehled. Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen byl předem odsouhlasen ze strany zhotovitele i objednatele. Na základě dohody obou smluvních stran je uzavřen tento dodatek, v jehož důsledku se mění cena za dílo ze smlouvy o dílo ze dne 28.3. 2022. V důsledku těchto změn se mění **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	13 534 616,66 Kč
DPH 21 %	2 842 269,50 Kč
Celkem včetně DPH	16 376 886,16 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	14 072 327,24 Kč
DPH 21 %	2 955 188,72 Kč
Celkem včetně DPH	17 027 515,96 Kč

Požadavek na jednání o změně smlouvy podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku – oznámení o negativním dopadu do cen materiálových surovin a dodávek stavebních materiálů

Dne 26. 7. 2022 obdržel Jihočeský kraj od zhotovitele oznámení, kterým žádá s ohledem na současné cenové nárůsty nákladů za asfaltové směsi o navýšení jednotkových cen z uzavřené smlouvy o dílo pro výše uvedenou komoditu v hodnotě 579 984,01 Kč bez DPH.

Zhotovitel k nárůstu cen za asfaltové směsi v celkové výši 579 984,01 Kč bez DPH doložil:

- sjetiny vážních lístků a Inertní ceník obalovaných směsí firmy STRABAG a.s. v době podání nabídky a aktuální inertní ceník (neveřejné)
- vyčíslení dopadů událostí do cen za asfaltové směsi zhotovitelem (neveřejné)

Zhotovitel za asfaltové směsi žádá navýšení o cca 19 % v **hodnotě 579 984,01 Kč bez DPH**. ODSH prověřil cenu požadovaných asfaltových směsí dle ceníku ÚRS 2022/I. pololetí a ÚRS 2022/II. pololetí (KROS). Porovnáním, které je uvedeno v příloze č. 1 tohoto materiálu bylo zjištěno, že k navýšení materiálu asfaltových směsí došlo o 16 %. ODSH si nechalo vypracovat od ÚRS CZ a.s. tabulku s indexy (příloha č. 2) s Vývojem cen stavebních materiálů a u asfaltových směsí došlo za období III/2022 - VI/2022 k nárůstu o 17,9 %. Tento index byl připočítán k doloženým cenám asfaltových směsí zhotovitelem ke dni podání nabídky. Tímto bylo zhotoviteli **uznáno navýšení ceny v hodnotě 537 710,58 Kč bez DPH** dle přílohy č. 1 tohoto návrhu.

Rekapitulace nárůstu cen:

Požadovaný nárůst cen zhotovitelem

- asfaltové směsi

579 984,01 Kč bez DPH

579 984,01 Kč bez DPH

Uznané navýšení cen JČK za období 3/2022–7/2022

- asfaltové směsi

537 710,58 Kč bez DPH

537 710,58 Kč bez DPH

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 jsou tímto dodatkem nedotčená, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Přehled vícenákladů spojených s nárůstem cen.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1119/2022/RK-52 ze dne 27. 10. 2022.

V Českých Budějovicích dne
za objednatele:



.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích dne
za zhotovitele:

Jan Michalec
.....
Podepsal Jan Michalec
DN: cn=Jan Michalec, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=5,
email=jan.michalec@strabag.com
Datum: 2022.11.07 10:38:03
+01'00'

.....
STRABAG a.s.
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

Václav Beran
.....
Podepsal Václav Beran
DN: cn=Václav Beran, c=CZ,
o=STRABAG a.s., ou=1,
email=vaclov.beran@strabag.com
Datum: 2022.11.07 09:46:41
+01'00'

.....
STRABAG a.s.
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti