

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. MRK/SOD 44/2022

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Název: **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**
se sídlem: Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
právní forma: státní příspěvková organizace
IČO: 712 39 812
DIČ: není plátcem DPH
Zápis v OR: nezapsané v OR
Zastoupen: PhDr. Janou Horváthovou, ředitelkou muzea
e-mail: horvathova@rommuz.cz
Ve věcech smluvních za objednatele jedná: PhDr. Jana Horváthová, ředitelka muzea
Ve věcech technických za objednatele jedná: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2. Zhotovitel

Obchodní firma: **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
právní forma: akciová společnost
IČO: 476 76 175
DIČ: CZ47676175
Zápis v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
Zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Ve věcech smluvních za zhotovitele jedná: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva
Ve věcech technických za zhotovitele jedná: Ing. Roman Hrabec, MBA, ředitel pro obchod a výrobu
Bankovní spojení: ING Bank, N.V., o.s. Praha 9
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 15. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. MRK/SOD 44/2022 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zhotovení stavby v rámci veřejné zakázky.
2. Dle čl. IV odst. 1. písm. c) smlouvy se zhotovitel zavázal dokončit a předat dílo do 101 dní ode dne předání a převzetí staveniště, tj. do 31. 10. 2022.
3. Dle čl. IV odst. 3. smlouvy platí, že dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého smlouvou. Po dobu prodloužení objednatele s poskytováním spolupůsobení nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy.
4. V průběhu plnění smlouvy se vyskytla potřeba provést dočasné statické zajištění na zděných torzech haly pro výkrm prasat č. 8. Tato skutečnost má přitom vliv na provádění plnění dle smlouvy, neboť do doby provedení statického zajištění na zděných torzech haly pro výkrm prasat č. 8 nemůže proběhnout bourání betonových podlah této haly a přilehlých ocelových konstrukcí. Potřeba dočasného statického zajištění na zděných torzech haly pro výkrm prasat č. 8 představuje překážku náležící na straně zhotovitele, která má za důsledek potřebu prodloužení termínu pro dokončení a předání díla dle smlouvy o dobu nezbytnou pro provedení dočasného statického zajištění. Tato potřeba souvisí s výstavbou nového Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách, která je předmětem jiné veřejné zakázky a není součástí smlouvy, její zajištění je tedy odpovědností na straně zhotovitele.
5. Potřeba dočasného statického zajištění na zděných torzech haly pro výkrm prasat č. 8 zároveň vznikla v důsledku okolností, které objednatel coby zadavatel jednající s náležitou péčí při uzavírání smlouvy nemohl předvídat, a to ve smyslu § 222 odst. 6 písm. a) ZZVZ. Důvodem potřeby dočasného statického zajištění dotčených zdí je časové zdržení při zadávání veřejné zakázky na výstavbu Památníku holokaustu Romů a Sintů v Čechách, které leží mimo sféru zadavatele a nemohlo být z jeho strany předvídáno ani ovlivněno. Smluvní strany dále prohlašují, že změna smlouvy spočívající prodloužení termínu plnění o dobu nezbytnou pro provedení dočasného statického zajištění na zděných torzech haly pro výkrm prasat č. 8 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nemá vliv na cenu díla dle smlouvy. Tato změna tedy představuje nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. S ohledem na výše uvedené a z důvodu právní jistoty na straně zhotovitele, že časový posun termínu dokončení a předání díla dle smlouvy je způsoben výhradně na straně objednatele ve smyslu čl. IV odst. 3. smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke smlouvě.

III. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

1. Předmětem dodatku č. 1 je dohoda smluvních stran na prodloužení termínu dokončení, předání a převzetí díla podle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy. Důvodem tohoto prodloužení je vyvstalá potřeba statického zajištění zděných torz haly výkrmny prasat č. 8.
2. Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení, předání a převzetí díla podle předcházejícího odstavce se prodlužuje do 15. 12. 2022.

3. Zbylé termíny podle čl. IV. odst. 1 smlouvy zůstávají beze změny.
4. Podle čl. IV. odst. 2 smlouvy se smluvní strany dohodly, že se zároveň mění Harmonogram plnění realizace díla, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy, v souladu s termínem, který je uveden v článku III. odst. 2 tohoto dodatku. Změněný harmonogram plnění realizace díla tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami zůstávají beze změny.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.
4. Dodatek se pořizuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
5. Dodatek č. 1 má následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Změněný harmonogram plnění realizace díla

Za objednatele:

V Brně dne

.....
PhDr. Jana Horváthová
ředitelka MRK

v.z.

Ing. Lucie Válková
Ekonomicko-provozní náměstkyně MKR
na základě plné moci

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne

.....
Kamil Holenda
Předseda představenstva

.....
Jiří Babiš
Místopředseda představenstva