

Časový harmonogram plnění

"Demolice areálu bývalého vepřína v Letech u Písku"

Termín realizace : 25.7.2022 - 15.12.2022

Rok	2022																											
	červenec	30.	31.	32.	srpen	33.	34.	35.	36.	37.	září	38.	39.	40.	41.	říjen	42.	43.	44.	45.	listopad	46.	47.	48.	49.	prosince	50.	
Měsíc																												
Připravené práce, 25																												
Demolice objektů hal výřimny praset - hala č. 1, hala č. 10 (areál č. 145, 154)																												
Demolice objektů hal výřimny praset - hala č. 2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13																												
SO 14 Diesel agregát, SO 15 Administrativní budova, SO 16 Dřívka, garáže, SO 18 Káhlenní box, SO 20 Přístřešek pro parkování, SO 21 Mostní věha, SO 22 Pohotovostní rampa, SO 23 Vjezdová rampa																												
SO 19 Sklad NÚ, SO 24 Plocha pro vykládku kbelů, SO 25 Plocha pro naskladnění kbelů																												
Likvidace objektu SO 26 Lajuna na keřdu																												
Likvidace areálůvých a venkovních zpevněných ploch																												
Recyklace stavebního sutě, druzení																												
Terénní úpravy, likvidace 25																												
Předání dokončené stavby																												

Poznámka:

Důvodem prodloužení stavby je vyvstala potřeba standického zajištění zdlenných torz hal výřimny praset SO 08 a VCP, které mají vliv na prodloužení následujících objektů: SO 08, 14, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27.

V Petřvaldě: 31. 10. 2022

Ing. Roman Hrabec, MBA
 ředitel pro obchod a výrobu

AWT REKULTIVACE
 AWT REKULTIVACE A.S.
 PIVOVARŇSKÁ 2012, 735 41 PETŘVALD
 IČO: 247676175

00-04