



01260/2022

DODATEK č. 2 ke SMLouvě o díloč. smlouvy objednatele: **470/2022**č. dodatku objednatele: **1260/2022**

č. smlouvy zhotovitele:

Objednatel**město Kolín**

Sídlo

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

00235440

DIČ

CZ00235440

Telefon

Fax

e-mail

ID datové schránky

9kkbs46

Bankovní spojení

Česká spořitelna a.s., Kolín

Číslo účtu

3661832/0800

(dále jen jako „objednatel“)



MKOLP0030JAU

a

Zhotovitel**DI PROJEKT s.r.o.**

Spisová značka

C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Sídlo

Chelčického 686, Rosice, 533 51 Pardubice

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČO

01873687

DIČ

CZ01873687

Telefon

e-mail

ID datové schránky

ui8wq5u

Bankovní spojení

KB a.s., pobočka Pardubice

Číslo účtu

107-5228090287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 09.05.2022 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 470/2022 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Zpracování projektové dokumentace – chodník v ul. Radovesnická, Kolín“ (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dále uzavřely dne 26.08.2022 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna článku VIII. odst. 1 smlouvy.

II.

1. Vzhledem k rozsahu víceprací, které je nutné zapracovat do projektové dokumentace, bylo zjištěno, že je nutné, aby součástí projektu byl návrh nového odběrného místa pro veřejné osvětlení, a tím bude zajištěno splnění potřebných norem pro vydání elektrorevize. Z toho důvodu je nutné změnit termín dokončení a předání díla dle smlouvy o dílo.
2. Z důvodu uvedeného v čl. II odst. 1 tohoto dodatku č. 2 se tímto smluvní strany dohodly, že čl. VII. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nově zní:


1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací* – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
- *termín dokončení a předání díla* – v co nejkratším termínu, nejpozději však **do 28.02.2023** (termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební a vodoprávní povolení s nabytím právní moci).

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne 31.10. 2022



V Pardubicích dne 1.11. 2022

