



**Dodatek č. 3 ke
SMLouvĚ ODÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele 2021-140-416

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Město Luhačovice

nám. 28. října 543

763 26 Luhačovice

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Otakarova 108

686 01 Uherské Hradiště

dále jen „zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Marian Ležák

Dušan Šeda, jednatel

tel: 



email: 



Bankovní spojení:

 pobočka  pobočka 

číslo účtu: 

číslo účtu:  (číslo účtu
registrované pro ekonomickou činnost)

Identifikační číslo:

002 84 165

463 46 171



Daňové identifikační číslo:

CZ00284165

CZ46346171

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně
oddíl C vložka č. 5658

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Sokolovny Luhačovice**

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 12.11.2021. Předmětem dodatku č. 3 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. (dále jen „ZZVZ“).

Dalším důvodem pro uzavření dodatku č. 3 je prodloužení doby plnění, s ohledem na vyhrazenou změnu závazku dle § 100 odstavec 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a ujednání ve smlouvě o dílo v čl. III., odstavec 4 písmeno c).

Dodatkem č. 3 se mění čl. III odst. 1 a čl. IV odstavec 1 smlouvy o dílo takto:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (vložením do registru smluv)**
- Dílčí termíny: **dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací**
- Doba realizace: **11 měsíců +36 dnů**
- Nejzazší termín pro protokolární předání a převzetí díla: **do 8.12.2022**
- Zdůvodnění:

V souladu s čl. III odstavce 5 písmenem c) smlouvy o dílo se mění doba realizace díla, a to – prodlužuje se o 36 dnů. Objednatel tímto využívá vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 1 zákona. Nepodstatné změny závazku („vícepráce“) byly včetně tohoto dodatku č. 3 celkem 6,26 % nad 5 % ceny díla. Za každé takové procento změn je možné připočítat k době realizace max. 7 dnů. Objednatel se se zhotovitelem dohodl na prodloužení o 36 dnů, tzn. nevyužijí prodloužení o celou možnou lhůtu s ohledem na poskytnutou dotaci.



IV. CENA DÍLA:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

Cena díla na základě dodatku č. 2

34 442 068,41 Kč bez DPH

(slovy: třicetčtyřimiliončtyřistačtyřicetdvatisícešedesátosm 41/100 korun českých)

Změny závazku dle dodatku č. 3:

1. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ:

- 209.394,36 Kč bez DPH

+ 527.866,18 Kč bez DPH

2. Nepodstatné změny závazku dle § 222 odst. 5 ZZVZ:

+ 468.152,47 Kč bez DPH

3. Podstatná změna závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ:

- 40.688,41 Kč bez DPH

+ 38.307,97 Kč bez DPH

Cena díla na základě dodatku č. 3:

35.226.312,26 Kč bez DPH

(slovy : třicetpětmilionůdvěstadvacetšesttisíctřistadvánáct 26/100 korun českých)

Změny závazku jsou popsány ve změnových listech č. 9 -11 (soupisy změn).

Soupisy změn jsou nedílnou přílohou č. 1 dodatku č. 3.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním, a na důkaz toho ho podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu.



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem – Radou města Luhačovice
schůze konaná dne 17.10.2022
č. usnesení 274/R19/2022

V Luhačovicích dne 20.10.2022

Za objednatele:
Město Luhačovice

V Uherském Hradišti dne 20.10.2022

Za zhotovitele:
STAMOS Uherské Hradiště, spol. s r.o.

Ing. Marian Ležák, starosta

Dušan Šeda, jednatel