

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

-

Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

IČO: 00022985

ISDS: vidaawt

jednající: Mgr. Eva Vondráčková, ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných zakázek

(dále jen „Objednatel“)

a

Trade FIDES, a.s.

se sídlem: Dornych 129/57, Trnitá (Brno-jih), 617 00 Brno

IČO: 61974731

DIČ: CZ61974731

ISDS: eu5qqkq

zastoupený: Tomáš Juráň, člen představenstva

Společnost je zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2988

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále jednotlivě jako „Smluvní strana“, společně potom jako „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa

(dále jen „Dodatek“):

1. Výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2022 smlouvu o dílo – Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa, č. j.: MSMT-45873/2020-43 (dále jen „Smlouva“), a to na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zabezpečení a modernizace bezpečnostního systému MŠMT – 1. etapa“. V rámci této části zadávacího řízení vystupoval Objednatel v pozici zadavatele a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka byla na základě provedeného hodnocení vybrána jako nejvýhodnější.
2. Předmětem Dodatku je prodloužení lhůty k odevzdání zhotoveného díla vzhledem ke skutečnosti, že k vyhotovení díla je potřeba obstarat kolaudační stavební dokumentaci od roku 1970, která stanoví provedené změny v jednotlivých objektech Objednatele, jichž se zhotovení díla týká. Dalším důvodem prodloužení lhůty k odevzdání díla je i skutečnost, že Objednatel od doby podpisu Smlouvy rozhodl o stavebních úpravách budovy Senovážné náměstí 977/24, 110 00 Praha 1 – Nové Město, které musejí být při zhotovení díla zohledněny.
3. Ustanovení čl. VI odst. 14 Smlouvy se mění následujícím způsobem: „Zhotovitel se zavazuje, že předá Objednateli Dílo před podáním k projednání dotčenými orgány státní správy (dále jen „DOSS“) nejpozději do 31. 3. 2023.“
4. Nestanoví-li Dodatek jinak, všechna ustanovení Smlouvy, jakož i její přílohy, zůstávají v platnosti a nijak se nemění. Všechna relevantní ustanovení budou v případě plnění dle Dodatku použita přiměřeně.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze Smluvních stran. S odkazem na ustanovení čl. XV odst. 1 Smlouvy nabývá Dodatek účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
6. Dodatek se uzavírá elektronicky.

V Praze



Mgr. Eva Vondráčková
ředitelka odboru majetkoprávního a veřejných
zakázek
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze



Tomáš Juráň
člen představenstva
Trade FIDES, a.s.