

**Změnový list č. 1 ze dne 14.09.2022**

Název stavby:	TDS pro stavbu - Vybudování odborných učeben v Základní škole J.A. Komenského 474 v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:	8/11/2022		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2 43401 Most		Zhotovitel: Ing. Miroslav Svoboda [REDACTED] 434 01 Most IČ: 68288255
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu termínu dokončení díla ve smyslu objednávky/bodu 2.5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 1. Provádění TDS po dobu výstavby od 8.6.2022 do 18.9.2022.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Doba výkonu TDS se souběžně s posunutím termínu dokončení stavby posunula o další 2 měsíce.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. Vlivem potřeby změn po odkrytí zakrytých konstrukcí byl zhotoviteli stavební části prodloužen termín realizace výstavby do 31.10.2022. Tímto dochází k prodloužení potřeby provádět TDS o další 2 měsíce (včetně prací, souvisejících se zajištěním kolaudace stavby).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	89 000,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	107 690,00 Kč
Navýšení ceny díla bez DPH:	20 000,00 Kč
Navýšení ceny díla včetně DPH:	24 200,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	109 000,00 Kč
Nová cena díla včetně DPH:	131 890,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	Do doby odstranění vad a nedodělků, vyplývajících z kolaudačního řízení.
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum: 25.10.2022

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):



Datum: 25.10.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): -----

Datum:

Podpis:


Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení): Ing. Miroslav Svoboda

Datum: 25.10.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):



Datum: 25.10.2022

Podpis:




Správce rozpočtu (jméno, příjmení):



Datum: 25.10.2022

Podpis:



Příloha změnového listu: -